

दिनांक-08.08.2016 को विभागीय पत्रांक- 7/ज01-108/07-297, दिनांक-04.08.2016 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पाईप जलापूर्ति योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
  2. श्री विरेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता (नागरिक), लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
  3. श्री दिनेश कुमार, मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र।
  4. श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष पदाधिकारी, लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
  5. श्री वाल्मिकी मंडल, अधीक्षण अभियंता लो0स्वा0अभि0 अंचल पटना।
  6. श्री आर. के. सिंह, अधीक्षण अभियंता, लो0स्वा0अंचल, गया।
  7. श्री प्रद्युम्न शर्मा, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0प्रमंडल, पटना पूर्व एवं पश्चिम।
  8. श्री चन्द्रेश्वर राम, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0प्रमंडल, गया।
  9. श्री एन. एस. झा, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
1. मोकामा शहरी जलापूर्ति योजना:- इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-120, दिनांक-23.01.2013 द्वारा 1304.15967 लाख रू0 राशि पर दी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक-04.03.2014 को 1293.732 लाख रू0 की राशि पर निर्गत किया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा दिनांक-04.06.2014 को किया गया है तथा एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 18 माह है। इस योजना के विरुद्ध अद्यतन व्यय 1090.208 लाख रू0 है।
- इस योजना अंतर्गत पाँच जोन है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पाँचो जोन में जलापूर्ति जलमीनार से चालू है परन्तु Chlorinator का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। सात दिनों के अंदर सभी जोन में Chlorinators अधिष्ठापन सूननिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया तथा वे 15 दिनों के अंदर शेष छोटे-मोटे कार्यों को पूर्ण कराकर योजना का Testing & Commissioning कार्य पूर्ण करायेगें, तदनुपरान्त Trail Run की अवधि प्रारम्भ की जाएगी। साथ ही कार्यपालक

N

अभियंता को योजना का Self Explanatory Completion drawing तैयार करने का निर्देश दिया गया।

2. **बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजना:-** इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-1239, दिनांक-17.05.2013 द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृत राशि 991.11096 लाख रू0 पर दी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक- 04.03.2014 को 977.832 लाख रू0 की राशि पर निर्गत किया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा दिनांक- 04.06.2014 को किया गया है, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 माह है तथा योजना के विरुद्ध अद्यतन व्यय 671.424 लाख रू0 है।

- इस योजना अंतर्गत तीन जोन है। जोन 1 एवं 3 में T/W एवं Pump house का कार्य पूर्ण है तथा जोन 1 में कुल 12695 मी0 के विरुद्ध 9971 मी0, जोन 2 में 12290 मी0 के विरुद्ध 3324 मी0 तथा जोन 3 में 4365 मी0 के विरुद्ध 3359 मी0 वितरण प्रणाली का कार्य किया गया है। जोन 1 में जलमीनार का कार्य 86% तथा जोन 3 में 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी जोन के लिए पम्प एवं ट्रांसफार्मर आपुरित है किन्तु अधिष्ठापन कार्य शेष है।
- योजना की धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए कार्यपालक अभियंता को संवेदक से कारण पृच्छा सूचना जारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही तीनों जोनों के शेष कार्यों का दिनांक- 15.09.2016 तक पूर्ण कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। अधीक्षण अभियंता सप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा तथा मुख्य अभियंता पाक्षिक स्तर पर प्रगति की समीक्षा कर निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

3. **दानापुर निजामत शहरी जलापूर्ति योजना:-** इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 754.77 लाख रू0 पर वर्ष 2010-11 में दी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक- 16.04.2010 को निर्गत है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह है। इस योजना अंतर्गत अद्यतन व्यय 712.01 लाख रू0 है।

- इस योजना अंतर्गत तीन जोन है। जोन-A में PACS Campus, Ramjichak से जलापूर्ति अप्रैल 2013 से दी जा रही है।
- जोन-B अंतर्गत BS College, Danapur एवं Biscuit Factory, Danapur में T/W का कार्य पूर्ण है। इस जोन में कुल 9217 मी0 के विरुद्ध 6570 मी0 पाईप लाईन



बिछाया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि तकरीबन 500 मी० Misslink का कार्य 7 दिनों के अंदर पूर्ण कर जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दी जाएगी।

- जोन-D अंतर्गत Hospital Campus तथा Police line में T/W का कार्य पूर्ण है, Police line में Pump house का भी कार्य पूर्ण है एवं Hospital Campus कार्य प्रगति में है। इस जोन के लिए दो अदद पम्प मोटर एवं ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जा चुकी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Hospital Campus में Delivery main को distribution main में जोड़ने के कार्य में व्यवधान किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत रूप से Gaarison Engineer से संपर्क कर कार्य का निष्पादन 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित करायेगें। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि योजना के शेष कार्यों को पूर्ण कर 1 महीने के अंदर जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे।
- अधीक्षण अभियंता सप्ताहिक स्तर पर एवं मुख्य अभियंता पाक्षिक स्तर पर प्रगति की समीक्षा कर निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।
- 4. गया शहरी जलापूर्ति योजना:- इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 1194.43 लाख रू० की राशि पर दी गयी है। कार्य आरम्भ की तिथि दिनांक-04.05.2007 है तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक- 03.11.2008 है। इस योजना के विरुद्ध अद्यतन व्यय 1041.197 लाख रू० है। ससमय कार्य नहीं पूर्ण करने के कारण इस योजना का एकरारनामा विखंडित किया जा चुका है।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि इस योजना अंतर्गत तीनो जोन में जलापूर्ति दी जा रही है तथा पूर्व के एकरारनामा विखंडन के उपरान्त शेष कार्य का प्राक्कलन तैयार करने हेतु दो जोन की मापी पूर्ण कर ली गयी है तथा एक जोन में 80% मापी किया गया है। अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा तीन दिनों के अंदर मापी कार्य पूर्ण कर शेष कार्य का प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति दिनांक- 13.08.2016 तक प्राप्त कर दिनांक- 16.08.2016 को NIT प्रकाशन हेतु भेजने तथा निविदा निष्पादन के उपरान्त दिनांक- 09.09.2016 तक कार्यादेश एवं दिनांक- 15.11. 2016 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य

✓

पूर्ण करने के लिए कार्यपालक अभियंता पाईप लाईन Alignment से संबंधित अनुमति अन्य विभागों से आवश्यकता अनुसार कार्यादेश निर्गत के पूर्व प्राप्त कर लेंगे।

- योजना की स्वीकृत राशि के अधीन ही कार्य कराया जाना है। अतएव शेष कार्यों की तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध शेष राशि तक सीमित रखेंगे।
- कार्यपालक अभियंता संबंधित अंचलाधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क कर जनकपुर में पम्प गृह के निर्माण से संबंधित भूमि विवाद का निपटारा करायेंगे।
- कार्यपालक अभियंता अब तक कृत कार्यों का Self explanatory Completion Drawing/ Plan तैयार करवा कर Check list के साथ दिनांक- 16.08.2016 तक हस्तान्तरण का प्रस्ताव नगर निगम को समर्पित करेंगे।
- उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक अभियंता दैनिक स्तर पर प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा अधीक्षण अभियंता सप्ताहिक स्तर पर एवं मुख्य अभियंता पाक्षिक स्तर पर समीक्षा कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

*P. P. Singh*  
23.8.2016  
(डी० पी० सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-7 / वि०1-136 / 2014-

312

दिनांक- 24/8/2016


प्रतिलिपि-

ई-मेल द्वारा

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व/पटना पश्चिम/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. मुख्य अभियंता (ना०)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करें।

  
(डी० पी० सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।