

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,

दिनांक— 20-22 अप्रैल, 2016 को मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ संपन्न विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति— संलग्न परिशिष्ट-I

बैठक में सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा वर्तमान गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित बनाये रखने पर बल दिया गया। उन्होंने निदेश दिया कि प्रत्येक जिला के लिए पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में तुरन्त आकस्मिक योजना (CONTINGENCY PLAN) तैयार कर लिया जाय तथा सभी प्रमंडलों में चलन्त चापाकल मरम्मति दल रखकर, चापाकलों की मरम्मति कार्य अभियान चलाकर करें, ताकि कहीं भी पेयजल की सतस्या नहीं हो। इसके साथ ही जहाँ पेयजल की समस्या संज्ञान में आयें, वहाँ तुरन्त जल टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति दी जाय।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे सेवा भाव से कार्य करें क्योंकि सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु निर्धारित सात निश्चयों में से दो निश्चय 1. प्रत्येक घर में नल का जल (गुणवत्ता प्रभावित फ्लोराईड एवं लौह क्षेत्र) एवं 2. प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण का कार्य, विभाग से संबंधित है। इस आलोक में विभागीय पदाधिकारियों का दायित्व काफी बढ़ जाता है। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी पदाधिकारियों को Mission Mode में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- बैठक में प्रधान सचिव महोदय द्वारा ग्राम पंचायतों को Saturation Approach से खुले में शौच से मुक्त बनाने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-
 - जिलों के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त हुए ग्राम पंचायत/गाँव/वार्ड की सूचना/घोषणा पत्र की प्रति के साथ एक सप्ताह के अन्दर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध करायी जाये।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

- CLTS विधि पर प्रशिक्षण प्राप्त Motivators को ग्राम पंचायतों में कैम्प कराकर खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु Triggering एवं Follow up गतिविधियों को सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

- मार्च 2016 तक खुले में शौच से मुक्त किये जाने वाले ग्राम पंचायतों एवं गाँवों/टोलों की संख्या परिशिष्ट-II पर संलग्न है। सभी पदाधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुरार खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत बनाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माणोंपरान्त भुगतान हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच कराकर एक सप्ताह के अन्दर भुगतान सुनिश्चित किया जाय। साथ ही भौतिक एवं वित्तीय प्रगति On Line प्रतिवेदित किया जाए।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।

- मुख्यालय से निर्गत निर्देश के आलोक में शीघ्र सभी प्रखण्ड समन्वयकों को निश्चित रूप से मोबाईल उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि उनके द्वारा निर्मित शौचालय का फोटो Latitude एवं Longitude के साथ अपलोड किया जा सके।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।

पेयजलापूर्ति

- मुख्यमंत्री चापाकल योजना अन्तर्गत निर्मित चापाकलों में विभाग का नाम माननीय विधायक का नाम योजना शीर्ष का नाम संवेदक का नाम एवं उनका मोबाईल न० निश्चित रूप से अंकित करने का निर्देश पूर्व में दिया गया था, जिसका कार्यपालक अभियंता (असैनिक) द्वारा अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है। इस आलोक में अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय। अगर किसी प्रमंडल द्वारा उक्त दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसकी रूचना विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

अनुपालन:—सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता।

विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना

- विभाग अन्तर्गत विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की कुल संख्या 1058 है, जिसमें से 841 योजनाएँ चालू एवं 217 योजना विभिन्न कारणों से बन्द हैं। बन्द योजनाओं में से 97 योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य प्रगति में है एवं 59 योजनाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता है। असैनिक दोष के कारण 35 योजनाएँ एवं यांत्रिक दोष के कारण 8 योजनाएँ बंद हैं।

सिर्फ असैनिक/यांत्रिक दोष से बंद जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। इस हेतु अगर राशि की आवश्यकता हो तो प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदनोपरान्त विभाग को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करावें। योजनाओं की अद्यतन स्थिति परिशिष्ट— III पर संलग्न है।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।

- पूर्व की बैठक में विद्यमान चालू ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के अद्यतन स्थिति के संबंध में एक प्रपत्र सभी कार्यपालक अभियंता को हस्तगत कराया गया था। इस प्रपत्र को जाँचोपरान्त कार्यपालक अभियंता (असैनिक) एवं कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन 15 मार्च, 2016 तक मुख्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया था, जिसका अनुपालन अधिकांश प्रमंडलों द्वारा नहीं किया गया। इस आलोक में पुनः निर्देश दिया गया कि संयुक्त जाँच प्रतिवेदन 25 मई, 2016 तक मुख्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करावें। साथ ही संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में यह निश्चित रूप से अंकित किया जाय कि जलमीनार से जलापूर्ति चालू है। अगर किसी कारणवश जलमीनार से जलापूर्ति चालू नहीं हो तो उसका स्पष्ट कारण उल्लेख करेंगे।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक)।

- जिन जलापूर्ति योजनाओं में जल मीनार निर्मित है, उन योजनाओं में जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता।

- बैठक में उपस्थित सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत प्रति माह प्रति प्रमंडल कम से कम 5 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण करें एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 25 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:—सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक)।

- विद्यमान चालू ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से जहाँ तक पाईप लाईन बिछा हुआ है, उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी घरों में गृह जल संयोजन देने हेतु प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंता को पूर्व में ही दिया जा चुका है। इस संबंध में प्राक्कलन 20 मई, 2016 तक उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता
(असैनिक)।

- बैठक में उपस्थित सभी यांत्रिक कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि जिन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का मरम्मत एवं सम्पोषण की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन योजनाओं के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु शीघ्र प्रभार लेकर योजना का सम्यक् रूप से परिचालन एवं रख-रखाव किया जाय।

अनुपालन:—सभी यांत्रिक कार्यपालक अभियंता।

निर्माणाधीन पाईप जलापूर्ति योजना

- विभाग अन्तर्गत निर्माणाधीन पाईप जलापूर्ति योजनाओं की कुल संख्या 304 है, जिसमें से 70 योजनाओं से सीधी जलापूर्ति चालू कर दी गई है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं को चालू करने के संबंध में दिये गये आश्वासन एवं निदेश परिशिष्ट – IV पर अंकित है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर दिये गये आश्वासन एवं निदेश का कार्यान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन:—सभी कार्य० अभि०/सभी अधी० अभि०/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।

- सभी कार्यपालक अभियंताओं को पूर्व की बैठक में निदेशित किया गया था कि वे अपने प्रमंडल अन्तर्गत निर्माणाधीन पाईप जलापूर्ति योजनाओं का माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से स्थल निरीक्षण करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अंचल/प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय को उपलब्ध करावें, परन्तु किसी भी प्रमंडल से निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पुनः निदेशित किया गया कि उक्त दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।

मिनी पाईप जलापूर्ति योजना

- विभाग अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति निम्नवत है –
 - मेसर्स ब्राइट सोलर प्रा० लि० को आई०ए०पी० जिलों में सौर उर्जा आधारित ड्यूल पंप के साथ 281 अदद जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-1071/14-2731, दि०-16.11.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद के साथ दि०-.....को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि एकरारनामा की तिथि से 15 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 281 के विरुद्ध 142 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बैठक में संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि अवशेष स्थल दि० 21.05.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट – V पर संलग्न है।

अनुपालन:-संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स सूर्या इन्टरनेशनल को पूर्णियां प्रक्षेत्र अंतर्गत अनु० जाति/अनु० जनजाति बाहुल्य बसावटों में 80 अदद सौर उर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन एवं 60 माह के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-1031/13-2732, दि०-16.11.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल के साथ दि०-.....को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि एकरारनामा की तिथि से 12 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 80 के विरुद्ध 27 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बैठक में संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि अवशेष स्थल दि०-15.05.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट – VI पर संलग्न है।

अनुपालन:-संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स प्रिमीयर सोलर सिस्टम्स प्रा० लि० को भागलपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत सौर उर्जा चालित पम्प मोटर के साथ 84 अदद मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1- 10190/14-1943, दि०-29.07.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व के साथ दि०-.....को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 84 के विरुद्ध 83 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक सिर्फ 1 योजना पूर्ण किया गया है एवं 28 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय को निदेश दिया गया कि अवशेष 1 स्थल दि०-30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट – VII पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स इन्टरजेन इनर्जी लि० को पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत अनु० जाति/अनु० जनजाति टोलों में सौर उर्जा चालित पम्प मोटर के साथ 159 अदद मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-10114 /14-1645, दि०-19.06.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम के साथ दि०-24.07.15 को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 159 के विरुद्ध 153 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक सिर्फ 11 योजना पूर्ण किया गया है एवं 40 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, बक्सर को निदेश दिया गया कि अवशेष 6 स्थल दि०-30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - VIII पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स भी०आई०ए० इन्फ्रास्ट्रक्चर जे०भी० को फ्लोराइड प्रभावित 11 जिलों में सौर ऊर्जा चालित पम्प एवं ट्रिटमेन्ट यूनिट के साथ मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/रा० ग्रा० पे० यो०-109/14-1746, दि०-03.07.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा के साथ दि०-05.08.15 को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 200 के विरुद्ध 168 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक एक भी योजना पूर्ण नहीं किया गया है, मात्र 43 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, गया, बांका, मुंगेर एवं शेखपुरा को निदेश दिया गया कि अवशेष स्थल दि०-30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - IX पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स मेम्ब्रेन फिल्टर्स को लौह प्रभावित 9 जिलों में सौर उर्जा चालित पम्प-मोटर एवं लौह निष्कासन संयंत्र के साथ 150 मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-1012/13-1258, दि०-10.07.14 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णिया के साथ दि०-18.07.14 को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल 150 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक 31 योजना को पूर्ण किया गया है एवं 81 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - X पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स मेम्ब्रेन फिल्टर्स को लौह प्रभावित 9 जिलों में सौर उर्जा चालित पम्प-मोटर एवं लौह निष्कासन संयंत्र के साथ 200 मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-10115/14-2158, दि०-31.10.14 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 200 के विरुद्ध 175 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक 23 योजना को पूर्ण

किया गया है एवं 72 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय एवं सुपौल को निदेश दिया गया कि अवशेष स्थल दि०-30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट – XI पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स टचस्टोन प्रा० लि० को मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत अनु० जाति/अनु० जनजाति बाहुल्य बसावटों में 211 अदद सौर उर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन एवं 60 माह के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-1028/13-547, दि०-04.03.14 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया के साथ दि०-29.05.14 को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित है। फर्म को अब तक कुल लक्ष्य 211 स्थल उपलब्ध करा दिया गया है। फर्म द्वारा अभी तक 39 योजनाओं को कार्य पूर्ण किया गया है एवं 91 योजनाओं में कार्य प्रगति में है। योजनाओं का विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-XII पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स इन्टरजेन एभियन इन्फ्रास्ट्रक्चर जे०भी० को पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत 11 जिलों के अनु० जाति/अनु० जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प मोटर के साथ 159 अदद मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-1014/13-1886, दि०-16.09.14 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम के साथ दि०-10.11.14 को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 159 के विरुद्ध 141 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक 67 योजना पूर्ण किया गया है एवं 54 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, हिलसा, गया एवं नवादा को निदेश दिया गया कि अवशेष 11 स्थल दि०-30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट – XIII पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स वेदिस सोलर्स प्रा० लि० को भागलपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत 8 जिलों के अनु० जाति/अनु० जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर उर्जा चालित 84 अदद मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-1027/13-1423, दि०-06.08.13 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय के साथ दि०-11.11.13 को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 84 के विरुद्ध 81 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक 17 योजना पूर्ण किया गया है एवं 45 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, बांका एवं मुंगेर को निदेश दिया गया कि अवशेष 11 स्थल दि०-30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट – XIV पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स स्पैन पम्पर्स प्रा० लि० को 11 आई० ए० पी० जिलों में सौर उर्जा आधारित ड्यूल पंप अधिष्ठापन कर स्वचालित 150 अदद मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०2-1032/12-971, दि०-07.06.13 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के साथ एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 150 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है। फर्म द्वारा अब तक 146 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं 4 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - XV पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स इनभायरोटेक प्रा० लि० को फ्लोराईड प्रभावित 8 जिलों में सौर उर्जा चालित पंप-मोटर एवं फ्लोराईड निष्कासन संयंत्र के साथ 150 अदद मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि०1-1013/13-1424, दि०-06.08.13 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका के साथ दि०-27.09.13 को एकरारनामा किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 150 के विरुद्ध 141 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा अब तक सिर्फ 22 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं 39 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, बांका को निदेश दिया गया कि अवशेष 9 स्थल दि०-30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध करा दिया जाय। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - XVI पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स डी०एन०ए० इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा० लि० को सौर उर्जा चालित मोटर पम्प के साथ 165 अदद मिनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है। कार्य पूर्ण करने की तिथि 19.12.11 है। फर्म को अबतक कुल लक्ष्य 150 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु फर्म द्वारा सिर्फ 47 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं 67 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - XVII पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स मेम्ब्रन फिल्टर्स प्रा० लि० को आयरन प्रभावित नौ जिलों में 500 अदद सौर उर्जा चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के छः वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु विभागीय पत्रांक- 6/रा०ग्रा०पे०यो०-102/13-1847, दिनांक:-15.10.13 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा दिनांक 20.12.13 को एकरारनामा किया गया है। फर्म को अभी तक कुल लक्ष्य 500 के विरुद्ध 491 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - XVIII पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स वाटर लाईफ इण्डिया प्रा० लि०, लखनऊ को आर्सेनिक/फ्लोराईड/आयरन प्रभावित क्षेत्रों में 50 अदद सौर उर्जा चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय पत्रांक- 6/वि०1-1081/07 (खण्ड-1)-1361, दिनांक:-19.09.11 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म को कुल 48 योजना परिचालन एवं रख-रखाव हेतु हस्तगत कराया गया है। आरा प्रमंडल अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2 फर्म को उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, क्योंकि वहाँ कोई योजना चालू नहीं थी। फर्म द्वारा मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख - रखाव संबंधित किये जा रहे कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कुछ कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा परिचालन एवं रख-रखाव का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों की गहन जाँच कराई जाय। साथ ही प्रत्येक माह में विभागीय जिला जल जाँच प्रयोगशाला से Raw Water एवं Treated Water की गुणवत्ता की जाँच कराई जाय साथ ही फर्म द्वारा दिये गये जल गुणवत्ता की जाँच प्रतिवेदन से यह तुलना कर लिया जाय कि फर्म द्वारा की जा रही जलापूर्ति निर्धारित पेयजल मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - XIX पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स वाटर लाईफ इण्डिया प्रा० लि०, लखनऊ को आर्सेनिक/फ्लोराईड/आयरन प्रभावित 9 जिलों में 97 अदद सौर उर्जा चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय पत्रांक- 6/ज०गु०-102/12-235, दिनांक:-11.02.13 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म को निर्धारित कुल 97 योजना परिचालन एवं रख-रखाव हेतु हस्तगत कराया गया है। कार्यपालक अभियंता, गया द्वारा बताया गया कि तीन योजना में निर्मित नलकूप असफल हो गया है। कार्यपालक अभियंता, शेखपुरा, भागलपुर पूर्व एवं पश्चिम तथा समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा योजना का परिचालन एवं रख-रखाव का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में फर्म के साथ अलग से बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों की गहन जाँच कराई जाय। साथ ही प्रत्येक माह में विभागीय जिला जल जाँच प्रयोगशाला से Raw Water एवं Treated Water की गुणवत्ता की जाँच कराई जाय साथ ही फर्म द्वारा दिये गये जल गुणवत्ता की जाँच प्रतिवेदन से यह तुलना कर लिया जाय कि फर्म द्वारा की जा रही जलापूर्ति निर्धारित पेयजल मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - XX पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मे० एम०एस० इन्टरप्राईजेज को आर्सेनिक/फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में 175 अदद सौर उर्जा चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय पत्रांक- 6/ज०गु०-102/13-2733, दिनांक:-16.11.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा किये जा रहे मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के परिचालन एवं रख रखाव के कार्यों की समीक्षा की गई। फर्म को तीनों प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 175 के विरुद्ध 147 योजना परिचालन एवं रख-रखाव हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। अवशेष स्थल शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया। फर्म द्वारा अभी मरम्मत एवं संपोषण का कार्य सम्यक् रूप से सभी प्रमंडलों में प्रारम्भ नहीं किया गया है। योजनाओं का विस्तृत विवरणी परिशिष्ट - XXI पर संलग्न है।

अनुपालन:-संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स सूर्या इन्टरनेशनल को सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में 170 अदद सौर उर्जा चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय पत्रांक- 6/प्रा0आ0-103/13-2441, दिनांक:-04.09.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। फर्म द्वारा दिनांक 09.09.15 को एकरारनामा किया गया है। फर्म को अभी तक 156 स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष स्थल दि0-30.04.16 तक उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया। फर्म द्वारा अभी तक कुछ प्रमंडलों में ही कार्य प्रारंभ किया गया है। योजनाओं का विवरणी परिशिष्ट - XXII पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु पूर्व की बैठक में कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी ढाका एवं सुपौल को निदेशित किया गया था कि प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदनोंपरांत निविदा की कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। पुनः निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अंदर दिये गये निदेश का निश्चित रूप से अनुपालन करें। योजनाओं का विस्तृत विवरणी परिशिष्ट - XXIII पर संलग्न है।

अनुपालन:-संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधी0 अभि0।

- मेसर्स पुंज लॉयड लि0 को विभागीय पत्रांक-1078, 1079, 1080 एवं 1081 द्वारा आवंटित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य अंतर्गत फर्म द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर निविदा आमंत्रित कर योजनाओं को चालू करने का निदेश पूर्व की बैठक में संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया था, जिसका अक्षरशः अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। पुनः निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। योजनाओं का विस्तृत विवरणी परिशिष्ट - XXIV पर संलग्न है।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- मेसर्स एस0 पी0 एम0 एल0 द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर निविदा आमंत्रित कर योजनाओं को चालू करने का निदेश पूर्व की बैठक में संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया था, जिसका अक्षरशः अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। पुनः निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। योजनाओं का विस्तृत विवरणी परिशिष्ट - XXV पर संलग्न है।

अनुपालन:-संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- पूर्व की बैठक में सभी निर्मित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु एक प्रपत्र हस्तगत कराया गया था एवं सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि 15 मार्च, 2016 तक निश्चित रूप से सर्वेक्षण कराकर अंचल/प्रक्षेत्र/मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करें, परन्तु इसका अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। पुनः निदेशित किया गया कि दिये गये निदेश का अनुपालन एक पक्ष के अंदर निश्चित रूप से किया जाय।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अधी0 अभि0/सभी क्षे0 मु0 अभि0।

- सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक) चापाकलों की मरम्मत हेतु प्रति प्रखंड एक वाहन सहित मोबाईल गैंग रखेंगे एवं इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।


- गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल अंतर्गत उपलब्ध जल टैंकर को चालू स्थिति में रखेंगे। अगर आवश्यकता हो तो भाड़े पर भी जल टैंकर रख कर पेयजल की समस्या का त्वरित समाधान करेंगे।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

- सुखाड़ एवं संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया था कि इस हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर जिला पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त विभाग को उपलब्ध करावें, परन्तु कुछ प्रमंडलों द्वारा आकस्मिक योजना विभाग को उपलब्ध कराया गया है। पुनः निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


(दिनेश कुमार)


मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग
पटना, दिनांक-10/05/16

ज्ञापांक-6/वि01-1025/16-1288

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) (रूपां० एवं यो० अंचल छोड़कर)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) (रूपां० एवं यो० प्रमंडल छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (ना०)/मुख्य अभियंता (रूपां०)/मुख्य अभियंता (यां०)/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/अधी० अभि० (मो०)/विशेष पदाधिकारी/कार्य० अभि० (मो०-1)/निदेशक, पी० एम० यू०/कार्य० अभि० (मो०-11)/निदेशक, सी० सी० डी० यू०/निदेशक (जल-गुणवत्ता)/उप निदेशक (मू०)/उप निदेशक (अन्वेषण)/कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई०टी०/मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करें।



(दिनेश कुमार)

मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

पटना, दिनांक-10/05/16



















ज्ञापांक-6/वि01-1025/16-1288

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।


(दिनेश कुमार)























मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

15-04-2016 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की उपस्थिति:-

क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	अंशुली आर्या	प्रधान सचिव	
2.	वीरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता (ना०)	
3.	डी० पी० सिंह	मुख्य अभियंता (मुज०)	
4.	सतीश चन्द्र मिश्र	मुख्य अभियंता (रूपा०)	
5.	दिनेश कुमार	मुख्य अभियंता-सह-	
6.	राधकृष्ण राम	प्रगारी अनुश्रवण कोषांग	
6.	अशोक कुमार	मुख्य अभियंता (ना०) क. ए. ए. प्र. प्र. II	 20/4/16
7.	शैलेंद्र प्रसाद	कार्यपालक अभियंता, लोक सेवा आयोग शिवहर	 20/4/16
8.	विजय कुमार	सहायक अभियंता मुजफ्फरपुर	 20/4/16
9.	विनय कुमार	कार्यपालक अभियंता	 20/4/16
10.	मुनीश चन्द्र झा	कार्य. अभियंता (आं), दरभंगा	 20/4/16
11.	Ram Chandra Prasad	कार्य. अभियंता - इलाहाबाद	 20/4/16
12.	के. एल. वर्मा	कार्यपालक अभियंता - लखनऊ	 20/4/16
13.	आलोक प्रताप	सहायक अभियंता	
14.	विनाय कुमार साह	स्वी. स्व. यो. प्र. - 3, पटना स्थापना, कर्मि प्रताप स्वी. स्व. यो. प्र. - 10, पटना।	 20/4/16
15.	मिथिलेश कुमार	सहायक अभियंता, लोक सेवा आयोग प्र. प्र. - 9, पटना	 20/04/16
16.	अभिशांत राज	सहायक अभियंता, लोक सेवा आयोग प्र. प्र. - 7 पटना	 20/04/16
17.	अशोक कुमार	कार्यपालक अभियंता, लोक सेवा आयोग, जौहाराबाद	 20/4/16
18.	बालो चौधरी	कार्यपालक अभियंता, लोक सेवा आयोग प्र. प्र. दरभंगा/अज.	 20/4/16
19.	सुरेश प्रसाद शर्मा	कार्यपालक अभियंता - सौ. ला. प्र. प्र. प्र.	 20/4/16
15.	विश्वनाथ देव दिव्य	कार्यपालक अभियंता, लोक सेवा आयोग प्र. प्र. दरभंगा	 20/4/16
16.	राम चन्द्र प्रसाद	कार्यपालक अभियंता, लोक सेवा आयोग प्र. प्र. दरभंगा	 20/4/16
17.	दीपेंद्र प्रताप	कार्यपालक अभियंता लोक सेवा आयोग मोतिहारी	 20/4/16
18.	रमण जी झा	कार्यपालक अभियंता, लोक सेवा आयोग प्र. प्र. दरभंगा	 20/4/16
19.	मंगेश मिश्र	कार्यपालक अभियंता, लोक सेवा आयोग प्र. प्र. दरभंगा	 20.4.16

21. संजय इवे, अधीक्षण आंगणवाडी, लोक स्वा. आंगण अंचल दरभंगा — 20/1/16
22. एम. एन. मिश्र, कर्मचारी (प्रोग) — सुदूरपश्चिम — 20/1/16
22. एम. एल. जावंट, निदेशक, पी. एम. अ. — जावंट — 20/1/16
23. राजदेव सिंह, अधीक्षण (प्रोग) मुज — 20/1/16

दि० 11.04.2016 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में भागलपुर एवं पूर्णिया प्रक्षेत्र अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की उपस्थिति:-



क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	अंशुली आर्या	प्रधान सचिव	
2.	बीरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता (ना०)	
3.	निखिलेन्दु निखिल	मुख्य अभियंता (पूर्णिया)	
4.	परमानन्द शर्मा	मुख्य अभियंता (भागलपुर)	
5.	राघवजी राम	मुख्य अभियंता (यांत्रिक)	
6.	सतीश चन्द्र मिश्र	मुख्य अभियंता (रूपा०)	
7.	दिनेश कुमार	मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग	
8.	गो. गुरुदत्त	कार्य. अभि. पूर्णिया	
9.	के.बी. सुभाष	कार्य. अभि. पूर्णिया	
10.	प्रद्युम्न शर्मा	कार्यपालक अभियंता	
11.	सी. के. मिश्र	सहायक अभि. भागलपुर/पूर्णिमा	
12.	मनीष कुमार चौधरी	कार्यपालक अभियंता, लोकस्वा. प्र. (बंका)	
13.	उमली देव	सहायक अभि. लोकस्वा. प्र. (बंका)	
14.	डेविड कुमार चतुर्वेदी	सहायक अभि. लोकस्वा. प्र. (बंका)	
15.	मनीष आनन्द	कार्य. अभि. लोकस्वा. प्र. (बंका)	
16.	मुनीश चन्द्र झा	कार्य. अभि. (यां), दरभंगा	
17.	सुनील कुमार	कार्य. अभि. (यां) भागलपुर/पूर्णिमा	
18.	शिव शंकर देवा	कार्य. अभि. लोकस्वा. प्र. (बंका)	
19.	हिमांशु कुमार	सहायक अभियंता, लोकस्वा. प्र. (बंका)	
20.	अजीत कुमार झा	जि.सा. अभि. पूर्णिया	
21.	विमल कुमार झा	सहायक अभियंता, पूर्णिया	
22.	नीरज कुमार	जि.सा. अभि. पूर्णिया	
23.	अजीत कुमार	सहायक अभियंता, लोकस्वा. प्र. (बंका)	
24.	संजय देव	कार्यपालक अभियंता, लोकस्वा. प्र. (बंका)	
25.	संजय देव	कार्यपालक अभियंता, लोकस्वा. प्र. (बंका)	

26. ~~केशवजी सुभार - वाराणसी - कामपालक डालि, महरा -~~ ~~kal~~ ~~21/4/16~~
27. ~~विनोद सुभार - वाराणसी - ताजमहल -~~ ~~ka~~ ~~21/4/16~~
28. ~~Mukesh - Assistant Engineer - Purnea -~~ ~~MB~~ ~~21/4/16~~
29. ~~Shri Bhalu Kumar - असिस्टेंट इंजीनियर, Kishanganj -~~ ~~21/4/16~~
30. ~~A.P. Ranjan - S.E. Purnea -~~ ~~21/4/16~~
31. ~~Jayashwar Kumar S.E. Sahabua -~~ ~~21/4/16~~
32. ~~Arun Ranjan SE Begusarai -~~ ~~21/4/16~~ ~~21/04/16~~
33. ~~Ramchand Sharma C.E (Bhagalpur) -~~ ~~21/4/16~~ ~~21/04/16~~
34. ~~Nikhilendra Nikhil C.E Purnea -~~ ~~21/04/16~~ ~~21/04/16~~
33. ~~A.C. Das Comptroller H.A. -~~ ~~21/04/16~~

दि०-22.04.2016 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही विभागीय कार्यो की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की उपस्थिति:-

क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	अंशुली आर्या	प्रधान सचिव	
2.	बीरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता (ना०)	<i>[Signature]</i> 22/4/16
3.	राघवजी राम	मुख्य अभियंता (यांत्रिक)	<i>[Signature]</i> 22/4/16
4.	सतीश चन्द्र मिश्र	मुख्य अभियंता (रूपां०)	<i>[Signature]</i> 22/4/16
5.	दिनेश कुमार	मुख्य अभियंता-सह- प्रभारी अनुश्रवण कोषांग	<i>[Signature]</i> 22/4/16
6.	शमशेर अहमद	कार्य-आगमन अधिकारी लोक सेवा प्रकृत मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
7.	विन्दु भूषण	कार्यपालक अभियंता लोक सेवा प्रकृत कोटवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
8.	सुदर्शन प्र० सिंह	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) लोक सेवा प्रकृत सासाराम	<i>[Signature]</i> 22.04.16
9.	आवकाश मुखर्जी	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत अररुआ	<i>[Signature]</i> 22/4/16
(10)	सुशील उरांव	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत अररुआ	<i>[Signature]</i> 22/4/16
(11)	सुशील उरांव	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत अररुआ	<i>[Signature]</i> 22/4/16
(12)	अनिल कुमार अहमद	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत अररुआ	<i>[Signature]</i> 22/4/16
(13)	शमशेर अहमद	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
14.	राजेश अहमद	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
15.	राजदेव सिंह	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-पटना	<i>[Signature]</i> 22/4/16
16.	राजकिशोर सिंह	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-पटना	<i>[Signature]</i> 22/4/16
17.	रमाकांत सिंह	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-पटना	<i>[Signature]</i> 22/4/16
18.	विजय कुमार श्रीवास्तव	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
19.	चन्द्रेश्वर राम	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
20.	विनय कुमार	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
21.	एक एन मिश्र	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
22.	कालिका प्रसाद	कार्य-आगमन लोक सेवा प्रकृत-मधुवा	<i>[Signature]</i> 22/4/16
23.

Attendance

24.	दुर्धर प्रसादी	दूर-कर्म जवाहर	
25	अभिशांत शर्मा	सहायक अभियंता	22/4/16 अभिशांत शर्मा
26	आलोक प्रताप	सहायक अभियंता	22/4/16
27	विलास गुमाद झा	सहायक अभियंता	Alan 22/4/16 
			24/4/16.

Swachh Bharat Mission (Gramin)										
Ministry of Drinking Water and Sanitation										
Status of Declared and Verified ODF Villages										
Name of State: Bihar					Financial Year: 2015-16					
Sl. No.	District Name	Block			GramPanchayat			Village		
		Total	Declared Block	Verified Block	Total	Declared ODF	Verified ODF	Total	Declared ODF	Verified ODF
1	ARARIA	9	0	0	218	1	0	747	1	0
2	ARWAL	5	0	0	65	0	0	352	0	0
3	AURANGABAD	11	0	0	203	0	0	1863	4	0
4	BANKA	11	0	0	185	2	0	1589	33	0
5	BEGUSARAI	18	0	0	229	2	1	771	8	4
6	BHAGALPUR	16	0	0	242	3	0	909	16	0
7	BHOJPUR	14	0	0	228	0	0	935	1	0
8	BUXAR	11	0	0	142	0	0	798	3	0
9	DAREHANGA	18	0	0	324	1	0	1154	1	0
10	GAYA	24	0	0	332	0	0	2610	3	0
11	GOPALGANJ	12	0	0	234	4	2	1287	28	5
12	JAMUI	10	0	0	153	1	0	1587	4	0
13	JEHANABAD	7	0	0	93	2	0	560	6	0
14	KAIMUR (BHABUA)	11	0	0	149	0	0	1246	11	0
15	KATI HAR	16	0	0	238	0	0	1186	0	0
16	KHAGARIA	7	0	0	129	9	2	232	15	4
17	KISHANGANJ	7	0	0	126	0	0	578	0	0
18	LAKHISARAI	7	0	0	80	0	0	420	0	0
19	MADHEPURA	13	0	0	170	0	0	371	0	0
20	MADHUBANI	21	0	0	399	0	0	1028	0	0
21	MUNGER	9	0	0	101	1	0	479	1	0
22	MUZAFFARPUR	16	0	0	385	4	1	1755	15	4
23	NALANDA	20	0	0	249	0	0	933	2	0
24	NAWADA	14	0	0	187	0	0	996	0	0
25	PASHCHIM CHAMPARAN	18	1	0	315	8	0	1285	40	0
26	PATNA	23	0	0	327	3	0	1219	3	0
27	PURBA CHAMPARAN	27	0	0	405	0	0	1201	0	0
28	PURNIA	14	0	0	246	3	0	1106	9	0
29	SAHARSA	10	0	0	153	0	0	409	0	0
30	SAMASTIPUR	20	0	0	381	1	0	1002	2	0
31	SARAN	20	0	0	326	0	0	1481	0	0
32	SASARAM (ROHTAS)	20	0	0	246	0	0	1541	0	0
33	SHEIKHPURA	19	0	0	54	1	0	258	4	0
34	SHEOHAR	6	0	0	53	3	0	279	12	0
35	SITAMARHI	5	0	0	273	4	0	1309	9	0
36	SIWAN	17	0	0	293	0	0	1394	1	0
37	SIWAN	19	0	0	293	0	0	1394	1	0
38	SUPAUL	11	0	0	181	0	0	649	2	0
39	SUPAUL	11	0	0	181	0	0	649	2	0
40	VAISHALI	16	0	0	290	5	0	1272	18	0
41	VAISHALI	16	0	0	290	5	0	1272	18	0
Total		534	1	0	8404	58	6	38791	252	17

राज्य अंतर्गत विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन स्थिति

माह :- 31 मार्च, 2016

राज्य स्तर पर

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	चालू योजनाओं की संख्या	बंद योजनाओं की संख्या	पुनर्गठन की जा रही है।	पुनर्गठन की आवश्यकता	बंद के कारण				संयुक्त दोष	अभियुक्ति	
							विद्युत दोष						
							ट्रांसफॉर्मर जलने के कारण	लो-वोल्टेज	तार चोरी होने के कारण	यांत्रिक दोष के कारण			
1	पटना प्रक्षेत्र	384	301	83	39	27	1	3	0	4	10	67	
2	मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र	408	326	82	27	24	3	4	11	3	14	53	
3	भागलपुर प्रक्षेत्र	168	144	24	13	4	0	1	0	0	7	17	
4	पूर्णिया प्रक्षेत्र	98	70	28	18	4	0	0	1	1	4	22	
	कुल	1058	841	217	97	59	4	8	12	8	35	159	

विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन स्थिति

प्रदेश का नाम- पटना		माह :- 31 मार्च ,2016														
क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	चालू योजनाओं की संख्या	बंद योजनाओं की संख्या	पुर्नगठन की जा रही है।	पुर्नगठन की आवश्यकता	बंद का कारण				यांत्रिक दोष के कारण	असैनिक दोष के कारण	संयुक्त दोष	गृह जल संयोजन की सं०	अभियुक्ति
								द्रांसर्फरर जलने के कारण	लो-वोल्टेज	तार चोरी होने के कारण	विद्युत दोष					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	पटना	पटना पूर्व	37	23	14	11	3	0	0	0	0	0	14	1619		
		पटना पश्चिम	23	18	5	3	0	0	0	0	0	0	5			2 अदद योजना मनेर बहुगामीण जलापूर्ति योजना में शामिल।
2	नालंदा	बिहारशरीफ	44	40	4	1	0	0	0	0	1	2	1			2 अदद योजना में सोलर पैनल की चोरी।
		हिलसा	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	भोजपुर	आरा	21	20	1	1	0	0	0	0	0	0	1			
4	अरवल	अरवल	4	1	3	3	0	0	0	0	0	0	3			
5	बक्सर	बक्सर	24	23	1	1	0	0	0	0	0	0	1			
6	रोहतास	सासाराम	44	34	10	7	0	0	0	0	0	2	7			1 अदद योजना में सोलर पैनल की चोरी
7	कैमूर	भभुआ	40	23	17	2	12	1	0	0	0	4	12			3 अदद योजना में नलकूप असफल एवं एक अदद योजना में सोलर प्लेट क्षतिग्रस्त
8	गया	गया	21	17	40	1	3	0	1	0	0	0	3			
9	औरंगाबाद	औरंगाबाद	27	17	10	1	8	0	1	0	0	1	9			1अदद योजना में नलकूप असफल
10	नवादा	नवादा	53	39	14	8	1	0	1	0	3	1	11			1 अदद योजना में सोलर पैनल की चोरी
11	जहानाबाद	जहानाबाद	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	कुल		384	301	83	39	27	1	3	0	4	10	67			

विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन स्थिति

प्रदेश का नाम:- मुजफ्फरपुर		दिनांक-31 मार्च, 2016														
क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	चालू योजनाओं की संख्या	बंद योजनाओं की संख्या	पुर्नगठन की जा रही है।	पुर्नगठन की आवश्यकता	बंद का कारण				संयुक्त दोष	असैनिक दोष के कारण	यांत्रिक दोष के कारण	गृह जल संयोजन की सं०	अभियुक्ति
								ट्रांसफर्मर जलने के कारण	लो-वोल्टेज	तार बोरी होने के कारण						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	53	31	22	2	12	0	2	4	1	3	16			
2	वैशाली	हाजीपुर	38	29	9	0	3	0	1	0	0	2	6			2 अदद योजना बिदुपुर बहुश्रीणी जलापूर्ति योजना में शामिल।
3	सीतामढी	सीतामढी	31	19	12	4	2	3	0	5	0	2	2			दो योजना में नलकूप असफल।
4	शिवहर	शिवहर	7	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0			
5	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	18	16	2	0	1	0	0	0	0	1	1			
		ढाका	14	13	1	0	0	0	0	0	0	1	0			
6	पश्चिमी चम्पारण	बेतिया	24	19	5	2	1	0	0	2	1	1	2			
7	दरभंगा	दरभंगा	31	25	6	5	0	0	0	0	0	0	6			
8	मधुबनी	मधुबनी	46	43	3	2	1	0	0	0	0	0	3	1355		
9	समस्तीपुर	समस्तीपुर	47	41	6	2	0	0	0	0	0	3	3			
10	सारण	छपरा	40	34	6	3	2	0	1	0	1	0	5			
11	सिवान	सिवान	32	24	8	6	2	0	0	0	0	0	8			
12	गोपालगंज	गोपालगंज	27	26	1	1	0	0	0	0	0	0	1			
		कुल	408	326	82	27	24	3	4	11	3	14	53			

विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन स्थिति

दिनांक-31 मार्च, 2016

प्रक्षेत्र का नाम:- भागलपुर

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	चालू योजनाओं की संख्या	बंद योजनाओं की संख्या	पुर्नगठन की जा रही है।	पुर्नगठन की आवश्यकता	बंद का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभियुक्ति
								ड्रांसर्फमर जलने के कारण	लो-वोल्टेज	तार चोरी होने के कारण	यांत्रिक दोष के कारण	असैनिक दोष के कारण	संयुक्त दोष		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	भागलपुर	भागलपुर पूर्व	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		भागलपुर पश्चिम	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	बांका	बांका	17	9	8	8	0	0	0	0	0	0	8		
3	मुंगेर	मुंगेर	10	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0		कुओं में जल स्तर कम होने के कारण जलापूर्ति बंद।
4	जमुई	जमुई	24	18	6	3	3	0	0	0	0	0	6		
5	शेखपुरा	शेखपुरा	19	17	2	1	0	0	0	0	0	1	1		नलकूप का डेवलापमेंट कर अप्रैल में एक योजना चालू की जाएगी।
6	बेगुसराय	बेगुसराय	34	28	6	1	1	0	0	0	0	4	2		
7	लखीसराय	लखीसराय	18	17	1	0	0	0	0	0	0	1	0		1 अदद योजना में सोलर पैनल क्षतिग्रस्त।
8	खगड़िया	खगड़िया	7	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
कुल			168	144	24	13	4	0	1	0	0	7	17		

विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन स्थिति

दिनांक-31 मार्च 2016

प्रक्षेत्र का नाम:- पुर्णिया

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	चालू योजनाओं की संख्या	बंद योजनाओं की संख्या	पुर्नगठन की जा रही है।	पुर्नगठन की आवश्यकता	बंद का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभियुक्ति	
								ट्रांसफॉर्मर जलने के कारण	लो-वोल्टेज	तार चोरी होने के कारण	यांत्रिक दोष के कारण	असैनिक दोष के कारण	संयुक्त दोष			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	16	10	6	3	0	0	0	0	1	2	3			
2	कटिहार	कटिहार	18	13	5	2	1	0	0	1	0	1	3			
3	किशनगंज	किशनगंज	6	4	2	0	2	0	0	0	0	0	2			
4	अररिया	अररिया	21	14	7	7	0	0	0	0	0	0	7			
5	सहरसा	सहरसा	13	10	3	1	1	0	0	0	0	1	2			1 अदद योजना में सोलर पैनल की चोरी
6	सुपौल	सुपौल	13	8	5	5	0	0	0	0	0	0	5			
7	मधेपुरा	मधेपुरा	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
कुल			98	70	28	18	4	0	0	1	1	4	22			

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

प्रपत्र का नाम - पटना

दिनांक : 31.03.2016

क्र०	प्रा.सं.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल समीक्षण की सं०	अभ्युक्ति		
						ड्रा-स्फॉरमर जलने अथवा अधिष्ठापित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्डक्टर का ठीक नहीं होना)	10	9			8	7
1	1	मरौंठी (उत्तर)	मोकामा	मरौंठी (उत्तर)	हैं						14	15	16	17	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
2	2	शेरपुर बावपुर (पुनर्गठन)	मोकामा	मालपुर	हैं							20.0	25		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
3	3	अधमलगोला (पुनर्गठन)	अधमलगोला	उरमानपुर	हैं							30.0	80		जलमीनार (क्षमता-100000 गैलन) के माध्यम से।
4	4	चम्पपुर	बख्तियारपुर	चम्पपुर	हैं							15.0	10		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
5	5	घोसवरी (हटिया)	बख्तियारपुर	घोसवरी	हैं							15.0	80		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
6	6	बेठना	बाढ	बेठना	हैं							20.0	40		जलमीनार (क्षमता-60000 गैलन) के माध्यम से।
7	7	बुढनीचक (पुनर्गठन)	बाढ	बुढनीचक	नहीं							10.0	144		जलमीनार का प्रावधान नहीं।
8	8	शहरी	बाढ	शहरी	हैं							20.0	80		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
9	9	राणा बिगहा (पुनर्गठन)	बाढ	राणा बिगहा	नहीं				√						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
10	10	नदवाँ							√						स्थल के अभाव में पुनर्गठन योजना तैयार नहीं की जा रही है।
11	11	बेलछी	बेलछी	बेलछी	नहीं				√			10.0	20		अधिष्ठापित डीजल जनरेटिंग सेट के माध्यम से जलापूर्ति चालू। जलमीनार का प्रावधान नहीं।
12	12	सकसोहरा (पुनर्गठन)	बेलछी	सकसोहरा					√						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
13	13	गोपाईचक (पुनर्गठन)	बेलछी	गोपाईचक					√						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
14	14	बापगपुर मछरियावाँ (उत्तर)	दनियावाँ	बापगपुर मछरियावाँ (उत्तर)					√				80		पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
15	15	कचनपुर (पुनर्गठन)	दनियावाँ	कचनपुर (पुनर्गठन)					√						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
16	16	दनियावाँ	दनियावाँ	दनियावाँ	हैं							10.0	100		जलमीनार (क्षमता-250000 गैलन) के माध्यम से।
17	17	बैकठपुर	खूसरुपुर	खूसरुपुर	हैं								25		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
18	18	अलावलपुर	फतुहा	फतुहा	नहीं								80		जलमीनार का प्रावधान नहीं।
19	19	मसाढी (पुनर्गठन)	फतुहा	फतुहा					√						पुनर्गठन कार्य स्थल आवंटन के अभाव में बाधित।
20	20	रामपुर इमरा (पुनर्गठन)	मोकामा	मोकामा					√						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

प्रदेश का नाम -- पटना

क्र०	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति		
				हो	नहीं	हो	नहीं	ड्रान्सफॉर्मर जलने अथवा अधिष्ठापित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्डक्टर का ठीक नहीं होना)				
1	बिहटा	बिहटा	बिहटा	हो	नहीं	9	10	11	12	13	14	15	16	17	पुनर्गठन प्राक्कलन जिसे सुधार हेतु वापस किया गया है।
2	सदीसोपुर (पुनः)	बिहटा	राधिशोपुर	हो	हो								85		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
3	दौलतपुर सिमरी	बिहटा	सिमरी	हो	नहीं								280		पुनर्गठन प्राक्कलन प्राप्त।
4	पालीगंज	पालीगंज	पाली निरखपुर	हो	हो								48		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
5	परसा	परसा	परसा	हो	नहीं								166		जलमीनार का प्राक्कलन नहीं है।
6	पुनपुन	पुनपुन	पुनपुन	हो	हो								73		जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
7	सम्पतचक	सम्पतचक	सम्पतचक	हो	हो								216		जलमीनार का प्राक्कलन नहीं है।
8	पैनाल (पुनर्गठन)	बिहटा	पैनाल	हो	हो								202		जलमीनार (क्षमता-35000 गैलन) के माध्यम से।
9	अम्हारा	बिहटा	अम्हारा	हो	हो								22		जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
10	दुल्हिन बाजार	दुल्हिन बाजार	दुल्हिन बाजार	हो	हो								128		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
11	कामताचक	सम्पतचक	सम्पतचक	हो	हो								91		जलमीनार (क्षमता-10000 गैलन) के माध्यम से।
12	दिधा मैंगुश पूर्व, सदाकत आश्रम	पटना सदर	पटना सदर	हो	हो								105		जलमीनार के माध्यम से।
13	दिधा, पश्चिमी	पटना सदर	पटना सदर	हो	हो								91		जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन)के माध्यम से।
14	धनरुआ	धनरुआ	धनरुआ	हो	हो								105		जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन)के माध्यम से।
15	दतियाना	विक्रम	दतियाना	हो	नहीं										जलमीनार का प्राक्कलन नहीं है।
16	लालगंज शेहरा	पाली	लालगंज शेहरा	हो	हो								225		जलमीनार का प्राक्कलन नहीं है। Solar Pump से चालू है।
17	नरहना-गोपालपुर	मनेर	बॉक	हो	हो										जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन)के माध्यम से। पंचायत को हस्तांतरित।
18	लका कछुआरा (पुनर्गठन)					बंद	✓	✓							पुनर्गठन योजना का कार्य प्रगति में।
19	कल्याणचक (पुनर्गठन)					बंद	✓	✓							पुनर्गठन योजना का कार्य प्रगति में। जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन)
20	मरौंधी (पुनर्गठन)					बंद	✓	✓							पुनर्गठन योजना का कार्य प्रगति में। जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन)
21	नौसा बोवाचक	कुलधारी शरीफ	नौसा बोवाचक	हो	हो								132		जलमीनार (क्षमता-60000 गैलन) के माध्यम से।
22	हाथीटोला					बंद	✓	✓							मनेर बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना में शामिल।
23	किता छिहतर					बंद	✓	✓							मनेर बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना में शामिल।
	कुल			18	5	5	5	5	0	0	0	0	1773		

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

क्षेत्र का नाम - पटना

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति				
					8	9	10	11	12	13			14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	चण्डासी			वालू	हैं										जलमीनार के माध्यम से।	
27	दोस्तू			वालू	हैं										जलमीनार के माध्यम से।	
28	अंधना			वालू	हैं										जलमीनार के माध्यम से।	
29	सबनहुआ (हरनौर)			वालू	हैं										जलमीनार के माध्यम से।	
30	हरनौर			वालू	हैं										जलमीनार के माध्यम से।	
31	हसनपूर			वालू	हैं										जलमीनार के माध्यम से।	
32	दीपनगर			वालू	हैं										जलमीनार निर्मित है (मोटर ट्यूबवेल्स में गिर गया)।	
33	भितवा (पुनगंठन)			वालू	हैं				✓						कार्य प्रगति में।	
34	चरो (पुनगंठन)			वालू	हैं										40000 गैलन क्षमता का जलमीनार के माध्यम से।	
35	तेलमर (पुनगंठन)			वालू	हैं										सीधी जलापूर्ति चालू।	
36	सोसन्दी(पुनगंठन)			वालू	हैं										सीधी जलापूर्ति चालू।	
37	कटौना(पुनगंठन)			वालू	हैं										सीधी जलापूर्ति चालू।	
38	जियर(पुनगंठन)			वालू	हैं										सीधी जलापूर्ति चालू।	
39	एकसारा (सैदपुर)			वालू	हैं										जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।	
40	कुल फतेहपुर			वालू	हैं										जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।	
41	तिउरी(पुनगंठन)			वालू	हैं										जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।	
42	पेशोर (पुनगंठन)			वालू	हैं										जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।	
43	पुरगाँव			वालू	हैं										जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।	
44	अण्डवस(पुनगंठन)			वालू	हैं										जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।	
	कुल			40				4	3	2	1	0	0	0	0	

कुल

कुल

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

क्र०	प्रा.सं.	प्रा.सं.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति		
							वर्तमान स्थिति	है	है	है	है	है			है	है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			दरुआरा		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
2			कतरीसराय		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
3			दरोगा विगाहा		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
4			नानन्द		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
5			मघडा		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
6			हरनौत (घरेन)		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
7			पावापुरी		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
8			बिन्द		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
9			वेन		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
10			बराह		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
11			मिरियक		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
12			अस्थावों		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
13			नुरसराय (अधना पंचायत)		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
14			मेधी			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
15			रहुई		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
16			सरपेरा (पुनर्गठन)		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
17			कोनन्द		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
18			घोसरावों (पुनर्गठन)		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
19			ओन्दा		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
20			हरगावों			बंद	✓									सोलर प्लेट की चोरी
21			बेलासी		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
22			अमावों		हों	चालू										सोलर प्लेट की चोरी
23			तेतरावों		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
24			चण्डी मऊ		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
25			दशरथपुर		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

क्र०	प्रा.सं.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	विकास स्थिति	बंद रहने का कारण					गृह जल संयोजन की सं०	अव्युक्ति				
						विकास स्थिति	विकास स्थिति	विकास स्थिति	विकास स्थिति	विकास स्थिति			विकास स्थिति	विकास स्थिति	विकास स्थिति	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		कपसियावाँ (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									24	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
2		अरणागौरा (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									32	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
3		गुलनी (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									68	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।
4		करापरसुराय (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									295	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
5		डियावाँ (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									116	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।
6		चण्डी		हों	हों	चालू									295	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
7		माधोपुर		हों	हों	चालू									285	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
8		पिलिच्छ (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									35	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
9		एकंगरडीह (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू								20.0	210	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
10		बकौना		नहीं	नहीं	चालू									90	जलमीनार का प्राक्धान नहीं।
11		नगरगौसा		हों	हों	चालू									222	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
12		उत्तमोडिया (सोलर)		हों	हों	चालू								5.0	0	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।
13		थरथरी (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									72	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।
14		एकंगरसराय		हों	हों	चालू									867	जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
15		तेलहाडा		हों	हों	चालू									450	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
16		परबलपुर		हों	हों	चालू									109	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
17		अलावाँ (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू								15.0	89	जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
18		ओगारी		हों	हों	चालू									199	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
19		आस्ताडीहा		हों	हों	चालू									103	जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
20		बोरोडीह (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू									52	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।
21		खादामज (पुनर्गठन)(सोलर)		हों	हों	चालू								10.0		जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
22		ढेकवाहा		हों	हों	चालू								15.0		जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
23		मदनपुर		हों	हों	चालू									120	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
24		वाजिदपुर खिरौटी		हों	हों	चालू									11	जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
25		बेलछ्ठी (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू								20.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
26		जैतीपुर (पुनर्गठन)		हों	हों	चालू								20.0	38	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
27		बरसियावा		हों	हों	चालू									25	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
28		मिजापुर				चालू									0	
		कुल			28	0	0	0	0	0	0	0	0		3807	

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

दिनांक : 31.03.2016

क्र०	पूर्ण कर माल की गई योजना का नाम	प्रकंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण					गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति						
					ड्राइंग/फॉर्मर जलने अथवा अधिष्ठापित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्डक्टर का ठीक नहीं होना)	15			16					
1	बरहरा	5	हो	हालू	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से। योजना में डीजल जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित है।
2	गड़हनी		हो	हालू													जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से। पंचायत को हस्तांतरित।
3	सिमरिया-ओझापट्टी		हो	हालू											1		जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से। योजना में डीजल जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित है।
4	उदयस्तनगर		हो	हालू													जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
5	कायमनगर		हो	हालू											74		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
6	जमीरा		हो	हालू													जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
7	संदेश		हो	हालू											373		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से। योजना में डीजल जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित है।
8	चरपोखरी		हो	हालू													जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
9	सहार		हो	हालू													जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से। योजना में डीजल जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित है।
10	कृतपुरा		हो	हालू													जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
11	नरगादा		हो	हालू											5		जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
12	नगरी		हो	हालू													एन0टी0 लाईन कटा हुआ है। अधिष्ठापित डीजल जेनरेटिंग सेट जलमीनार के माध्यम से।
13	अगियाँव		हो	हालू													जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
14	बरिसवन		हो	हालू											9		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
15	पहाडपुर		हो	हालू											92		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
16	बेलाउर		हो	हालू											27		जलमीनार (क्षमता-60000 गैलन) के माध्यम से।
17	नवादा वेन (पुनर्गठन)		हो	हालू											66		जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
18	बभनियाँव (पुनर्गठन)		हो	हालू											62		जलमीनार (क्षमता- 30000 गैलन) के माध्यम से।
19	कटरिया		हो	हालू											0		जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
20	नगरी		हो	हालू											0		जलमीनार (क्षमता- 60000 गैलन) के माध्यम से।
21	बडकागाँव (पुनर्गठन)		नहीं							√					0		योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
	कुल			20	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	719		

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

क्षेत्र का नाम - पटना

क्र.सं.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अनुवृत्ति	
				हो/नहीं	बंद	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं			हो/नहीं
1	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	चौसा (गढ़ पर)			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
2	राजपुर			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।
3	इटाही			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
4	भोजपुर पुराना			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
5	भोजपुर नया (पुनर्गठन)			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-100000 गैलन) के माध्यम से।
6	मुरार (पुनर्गठन)			नहीं	चालू									सीधी जलापूर्ति चालू।
7	चौगाई			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
8	केसट (पुनर्गठन)			नहीं	चालू									सीधी जलापूर्ति चालू।
9	ब्रह्मपुर			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
10	सरेजा			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
11	सिमरी			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
12	चक्की			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
13	नावानगर			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
14	मठिला			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
15	महदह			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
16	रामपुर			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
17	नेनुआ			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
18	बगेन			हो	चालू								10.0	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
19	एकरासी			हो	चालू								10.0	जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
20	कोपवा			हो	चालू								10.0	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
21	दियामान			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
22	शुक्रवतिया (पुनर्गठन)			नहीं	चालू		बंद	√	√					पुनर्गठन का कार्य प्रगति में। जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन)
23	अरियाँव			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
24	सोवाँ			हो	चालू									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
	कुल				23	1	1	1	1	0	0	0		1290

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

दिनांक : 31.03.2016

क्र०	वार्ड	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति			
						9	10	11	12	13	14					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		लालगंज (पुनर्गठन)				चालू										
2		सूर्यपुर(पुनर्गठन)				चालू										
3		खिलियाँ(पुनर्गठन)				चालू										
4		बरतीपुर (पुनर्गठन)			हैं	चालू										
5		चेनारी(पुनर्गठन)			हैं	चालू								17.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
6		सबराबाद				बंद	✓							35.0		जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
7		दाकथ				चालू										सड़क चौड़ीकरण के कारण पाईप क्षतिग्रस्त।
8		नौहट्टा(पुनर्गठन)				चालू										
9		अकोढीगोला				चालू										
10		हुंकाडीह				चालू										
11		रसूलपुर				चालू										
12		अकबरपुर				चालू										
13		धवडाढ				चालू										
14		दिनारा				चालू										
15		कोयस (पुनर्गठन)			हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
16		घुसियाँ (पुनर्गठन)				बंद	✓		✓							योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
17		सडौली			हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
18		दंगवार			हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति चालू।
19		दरिगांव (पुनर्गठन)			हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
20		ढेलाबाद				बंद	✓									पुर्ननिविदा प्राप्त।
21		दारांगर (पुनर्गठन)				बंद	✓		✓							योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
22		गोजारी (पुनर्गठन)				चालू										
23		रायपुर चौर (पुनर्गठन)				चालू										
24		तिलीथु (पुनर्गठन)				चालू										जलमीनार के द्वारा जलापूर्ति चालू।

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

क्षेत्र का नाम - पटना

क्र.सं.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति
					बंद	10	9	8	7	6		
1	नटवार (पुनर्गठन)			चालू	बंद	✓	✓	✓	✓	✓	16	योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
25	तिरुवा (पुनर्गठन)			चालू								
26	कराहार (पुनर्गठन)			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
27	शिवसागर (पुनर्गठन)			चालू								जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
28	सदोखर (पुनर्गठन)			बंद	✓	✓	✓	✓	✓	✓		पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
29	खेरा (पुनर्गठन)			बंद	✓	✓	✓	✓	✓	✓		पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
30	करूप (पुनर्गठन)			बंद	✓	✓	✓	✓	✓	✓		पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
31	राजपुर (पुनर्गठन)			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
32	गलवार (पुनर्गठन)			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
33	बिथुनपुरा (पुनर्गठन)			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
34	सुराडी			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
35	बरावकला			चालू								सोला प्लेट की चोरी हो गई है।
36	निगहत			बंद	✓	✓	✓	✓	✓	✓		पर्याप्त स्रोत नहीं मिल पाया। एकरारनामा बंद।
37	आलमपुर (पुनर्गठन)			बंद	✓	✓	✓	✓	✓	✓		आंशिक रूप से चालू। सड़क (छ.लेन) तौड़ीकरण का कार्य चल रहा है।
38	परसथुआ			चालू								जलमीनार (क्षमता-15000 गैलन) के माध्यम से।
39	जमोडी			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
40	तुम्बा			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
41	धनेज			चालू								जलमीनार के माध्यम से।
42	चन्दनपुरा			चालू								जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
43	कुछिला			चालू								जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
44	कुल			34	10	10	7	7	0	0	17.0	

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

क्षेत्र का नाम - पटना

क्र.सं.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण							गृह जल संयोजन की सं. 0	अन्य कृषि	अभ्युक्ति		
				चालू	बंद	ड्रिफ्ट/उपलब्ध नहीं रहना	ट्रान्सफॉर्मर जलने अथवा अक्षयित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्वक्टर का ठीक नहीं होना)	15	16				17	
1				चालू	बंद												सौधी जलापूर्ति चालू।
2	कसेर			चालू	बंद												
3	उमापुर सरैया			चालू		✓											
4	रामपुर			चालू													
5	सवार				बंद												नलकूप असफल।
6	दादर (पुनर्गठन)			चालू		✓											जलमीनार से जलापूर्ति चालू।
7	कुर्या				बंद												योजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन प्राप्त।
8	रामगढ़			चालू													जलमीनार के माध्यम से।
9	देवहलीया			चालू													जलमीनार के माध्यम से।
10	छाँव				बंद	✓											पुनर्गठन की आवश्यकता।
11	कसारी				बंद	✓											पाइप लाईन क्षतिग्रस्त है। पुनर्गठन योजना रजने का निर्देश।
12	दुर्गावती				चालू												जलमीनार के माध्यम से।
13	सावठ					✓											पुनर्गठन की आवश्यकता।
14	कस्तारी					✓											योजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन प्राप्त।
15	खमीदौरा					✓											पुनर्गठन की आवश्यकता है।
16	नुआँव			चालू													जलमीनार के माध्यम से।
17	साहदुल्लाहपुर			चालू													जलमीनार के माध्यम से।
18	मुखराँव					✓											पुनर्गठन की आवश्यकता है।
19	कर्णपुरा			चालू													जलमीनार के माध्यम से।
20	कविलासपुर					✓											पाइप लाईन क्षतिग्रस्त. पुनर्गठन की आवश्यकता है।
21	कुल			23		17	16	12	13	0	0	0	0				0

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

क्षेत्र का नाम - पटना

क्र.सं.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति	
				चालू	बंद	ड्रान्सकॉरमर जलने अथवा अविष्कारित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा तो- वोल्टेज / कन्डक्टर का ठीक नहीं होना)	15	16			17
1	कर्म भगवान			चालू										
2	पोइबा			चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं है।
3	देव			चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं है।
4	मदनपुर (भिसर बिगहा)			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
5	बारुण			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
6	ओबसा			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
7	झिकटिया			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
8	गोह			चालू										जलमीनार निर्मित है।
9	चन्द्रगढ़ (पुनर्गठन)				बंद	✓	✓							पाँच बार आमंत्रित निविदा में कोई निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया।
10	पोगर			चालू										योजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन प्राप्त।
11	केराप			चालू										योजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन प्राप्त।
12	टंडवा (पुनर्गठन)				बंद	✓								नलकूप (स्त्रोत) असफल।
13	अम्बा (पुनर्गठन)			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
14	हसपुरा			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
15	डिहरा			चालू							✓			
16	बसडीहा			चालू										
17	सुन्दरगंज			चालू										ड्रान्सकॉरमर पंप गृह के नजदीक शिफ्ट करने की आवश्यकता है।
18	बरखास				बंद	✓	✓							योजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन प्राप्त।
19	हथियारा				बंद	✓	✓							
20	बजार कर्मा			चालू										पुनर्गठन प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता है।
21	तेतरिया				बंद	✓	✓							पुनर्गठन प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता है।
22	भरथौली				बंद	✓	✓							पुनर्गठन प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता है।
23	दुधार (पुनर्गठन)			चालू										पुनर्गठन प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता है।
24	पतई				बंद	✓	✓							पुनर्गठन प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता है।
25	सलैया				बंद	✓	✓							पुनर्गठन प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता है।
26	दरियाबाद				बंद	✓	✓							आंशिक रूप चालू।
27	शमशेर नगर			चालू										
				17	10	9	8	3	4					3

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

क्र०	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति		
				है	नहीं	ड्रान्स/कॉरमर जलने अथवा अक्षिप्त नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (क्या लो-वोल्टेज/कन्क्टर का ठीक नहीं होना)	15	16			17	
1	कादीरगंज(पुनर्गठन)	नवादा	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	पुनर्गठन कार्य प्रगति में। विद्युत संयोजन के लिए सुपरमिजन चार्ज जमा।
2	रजौली	रजौली			चालू										
3	हरदिया				चालू										
4	पकरीबरावाँ	पकरीबरावाँ			चालू										
5	मरुई (पुनर्गठन)				चालू										
6	शेखपुरा				चालू										
7	नारदीगंज				चालू										
8	सिरदल्ला	सिरदल्ला			चालू										
9	नेया				चालू										जलमीनार का प्राक्धान नहीं है।
10	ओढनपुर				चालू										
11	फतेहपुर				चालू										
12	अगावाँ				चालू										
13	समरीगढ				चालू										
14	खनवा				चालू										
15	हरिया परषा-1				चालू										जलमीनार के माध्यम से।
16	मडिला(पुनर्गठन)	कौआकोल			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
17	नरहट (पुनर्गठन)				चालू										सोला उर्जा से उर्जाचित कर भैट के माध्यम से चालू।
18	वाजिदपुर(पुनर्गठन)	वारिशलीगंज			चालू										लो वोल्टेज के कारण बंद
19	दकवाई (पुनर्गठन)				चालू										पुनर्गठन कार्य प्रगति में है।
20	हरिया परषा-2				चालू										जलमीनार के माध्यम से।
21	रसलपुरा (पुनर्गठन)				चालू										सोला चालित पुनर्गठन योजना तैयार की जा रही है।
22	लोड (पुनर्गठन)	मसकौर			चालू										पुनर्गठन योजना स्वीकृत।
23	ओसे (पुनर्गठन)				चालू										जलमीनार के माध्यम से।
24	सामाय (पुनर्गठन)	नवादा			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
25	मिठीकुडी(पुनर्गठन)	मसकौर			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
26	वरेव (पुनर्गठन)	अकबरपुर			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
27	तेयार(पुनर्गठन)	अकबरपुर			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
28	अधावाडी(पुनर्गठन)	अकबरपुर			चालू										जलमीनार के माध्यम से।
29	भट्टा (पुनर्गठन)				चालू										पुनर्गठन का कार्य प्रगति में

नवनी

कममी

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

दिनांक :- 19.04.16

31 अगस्त, 2014

प्रक्षेत्र का नाम - भागलपुर

क्र०	प्रक्षेत्र का नाम	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम एवं	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्स्ट्रक्टर का ठीक नहीं होना)	कुल	अव्युक्ति			
						वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि				वृद्धि	वृद्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सबौर-1	सबौर	सबौर	सबौर	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
2	सबौर-2 (पुर्नगठन)	सबौर	फतेहपुर	फतेहपुर	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
3	सबौर-3 (पुर्नगठन)	सबौर	खनकीला	खनकीला	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
4	पापरा जामसा (प्रवर्धन)	गौराडीह	पीपरा जामसा	पीपरा जामसा	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
5	अरार	सन्हीला	अरार	अरार	चालू	नहीं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
6	सनोखर (पुर्नगठन)	सन्हीला	सनोखर	सनोखर	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
7	एकवारी -1 (पुर्नगठन)	एकवारी	एकवारी	एकवारी	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
8	एकवारी -2 (पुर्नगठन)	एकवारी	भोलसर	भोलसर	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
9	खरीक (प्र० मु०)	खरीक	खरीक	खरीक	चालू	नहीं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
10	जानीडीह उत्तर	कहलगॉव	जानीडीह उत्तर	जानीडीह उत्तर	चालू	नहीं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
11	गौराडीह (नाबाई)	गौराडीह	गौराडीह	गौराडीह	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
12	रंगडा चौक (नाबाई)	रंगडा चौक	रंगडा चौक	रंगडा चौक	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
13	चन्देरी	सबौर	चन्देरी	चन्देरी	चालू	नहीं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
14	बिहपुर	बिहपुर	बिहपुर	बिहपुर	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
15	धुआँवे	सन्हीला	धुआँवे	धुआँवे	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
16	छोटी परबता	ईसामाईलपुर	छोटी परबता	छोटी परबता	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
17	भुलिया पलवा	सन्हीला	भुलिया पलवा	भुलिया पलवा	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
18	नगरपाड़ा खास (पुन०)	नारायणपुर	नगरपाड़ा खास	नगरपाड़ा खास	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
19	सैदपुर डबरा	गोपालपुर	सैदपुर डबरा	सैदपुर डबरा	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
20	सारथ	गौराडीह	सारथ	सारथ	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
21	कोठा	गौराडीह	कोठा	कोठा	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
22	लोदीपूर	सबौर	लोदीपूर	लोदीपूर	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
23	भ्रमरपुर	नारायणपुर	भ्रमरपुर	भ्रमरपुर	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
24	जानीडीह दक्षिण	कहलगॉव	जानीडीह दक्षिण	जानीडीह दक्षिण	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
25	घोषा	कहलगॉव	घोषा	घोषा	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
		कुल			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942	

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र०	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति				
					बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद			अन्य कारण (यथा- टॉ-वोल्टेज/कन्डक्ट र का ठीक नहीं होना)	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	ड्रान्सफॉरसर जलने अथवा अधिष्ठापित नहीं रहना
1	थावे (पुनर्गठन)	थावे	विदेशी टोला	हालू	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
2	हथुआ	हथुआ	हथुआ	हालू												जलमीनार (क्षमता-100000 गैलन)के माध्यम से ।
3	शासामुसा(पुनर्गठन)	कुचायकोट	शासामुसा	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
4	माणिकपुर-1	गोपालगंज	माणिकपुर	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
5	माझा (पुनर्गठन)	बुधिया	माझा पश्चिम	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
6	बुधिया (पुनर्गठन)	सिधवलिया	बुधिया	हालू												जलमीनार (क्षमता-60000 गैलन)के माध्यम से ।
7	सिरसा (पुनर्गठन)	बैकुंठपुर	सिरसा	बंद	√	√	√	√	√							योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति में ।
8	दिघवा (उत्तर) (पुनर्गठन)	बैकुंठपुर	दिघवा	हालू												जलमीनार (क्षमता-60000 गैलन)के माध्यम से ।
9	शेर	सिधवलिया	शेर	हालू												जलमीनार (क्षमता-100000 गैलन)के माध्यम से ।
10	पंचदेवरी	पंचदेवरी	पंचदेवरी	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
11	बथुआ बाजार (पुनर्गठन)	फुलवीरया	बथुआ	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से ।
12	फुलवरिया	फुलवीरया	फुलवरिया	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से ।
13	विजयीपुर	विजयीपुर	बन्धौरा घाट	नहीं												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से ।
14	बगरा	माझा	बगरा	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से ।
15	गम्हारी (पुनर्गठन)	बैकुंठपुर	गम्हारी	हालू												जलमीनार (क्षमता-100000 गैलन) के माध्यम से ।
16	भोरे (पुनर्गठन)	भोरे	भोरे	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से ।
17	सोलाकरलौ	फुलवीरया	चुरामनचक	नहीं												स्थल अभाव के कारण जलमीनार निर्माण कार्य अवरूढ ।
18	माणिकपुर-2	गोपालगंज	जमीरी टोला	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से ।
19	कुचायकोट	कुचायकोट	कुचायकोट	हालू												जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से ।
20	उचकागाँव	उचकागाँव	उचकागाँव	हालू												जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से ।
21	बडका गाँव	हथुआ	लाईन बाजार	हालू												जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से ।
22	बैकुंठपुर	बैकुंठपुर	दिघवा	हालू												जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से ।
23	सिधवलिया	सिधवलिया	महम्मदपुर	हालू												जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से ।
24	दिघवा (दक्षिण)	बैकुंठपुर	दिघवा	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
25	रतनपुरा (नई)	कुचायकोट	अहियापुर	हालू												जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन)के माध्यम से ।
26	लक्षवार (नई)	थावे	लक्षवार	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
27	जमुनाहा बाजार (नई)	पंचदेवरी	सेमरिया	हालू												जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन)के माध्यम से ।
		कुल		26	1	1	1	1	1	0	0	0	467.5	191		

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्र०	प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति			
					हो/नहीं	हो/नहीं	ड्रॉन्सफॉर्मर जलने अथवा अधिस्थापित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्वर्टर का ठीक नहीं होना)							
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			पचरुखी	पचरुखी	पचरुखी	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-100000 गैलन) के माध्यम से।	
2			हुसैनगंज	हुसैनगंज	हुसैनगंज	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-250000 गैलन) के माध्यम से।	
3			जीरादेई	जीरादेई	जीरादेई	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-250000 गैलन) के माध्यम से।	
4			गोरेयाकोठी	गोरेयाकोठी	गोरेयाकोठी	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-250000 गैलन) के माध्यम से।	
5			बसन्तपुर	बसन्तपुर	बसन्तपुर	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।	
6			भगवानपुर हाट	भगवानपुर हाट	भगवानपुर हाट	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।	
7			बसांव	बसांव	बसांव	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।	
8			लकडीनीगंज	लकडीनीगंज	लकडीनीगंज	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।	
9			दरौदा	दरौदा	दरौदा	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।	
10			सिसवन	सिसवन	सिसवन	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।	
11			चैनपुर	चैनपुर	चैनपुर	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।	
12			ठेपहा	ठेपहा	ठेपहा	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।	
13			अंगौला	अंगौला	अंगौला	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।	
14			गुठनी पूर्वी	गुठनी पूर्वी	गुठनी पूर्वी	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।	
15			जलालपुर	जलालपुर	जलालपुर	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।	
16			गुठनी पश्चिम	गुठनी पश्चिम	गुठनी पश्चिम	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।	
17			बडहरिया	बडहरिया	बडहरिया	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।	
18			आन्दर	आन्दर	आन्दर	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।	
19			प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।	
20			खालीसपुर	खालीसपुर	बाघरा	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।	
21			रजनपुरा	रजनपुरा	रजनपुरा	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।	
22			नरेन्द्रपुर	नरेन्द्रपुर	नरेन्द्रपुर	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।	
23			हर्षाटोली	हर्षाटोली	हर्षाटोली	हो	चालू	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	जलमीनार (क्षमता-20000 गैलन) के माध्यम से।	
24			गोपालपुर	गोपालपुर	गोपालपुर	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	योजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन प्राप्त।	
25			जियाय	जियाय	जियाय	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	योजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन प्राप्त।	
26			दरौली	दरौली	दरौली	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	सोलेर पंप के माध्यम पुनर्गठन योजना स्वीकृत। कार्य प्रगति में।	
27			हसनपुरा	हसनपुरा	हसनपुरा	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	सोलेर पंप के माध्यम पुनर्गठन योजना स्वीकृत। कार्य प्रगति में।	
28			हरिहास	हरिहास	हरिहास	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	सोलेर पंप के माध्यम पुनर्गठन योजना स्वीकृत। कार्य प्रगति में।	
29			रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	सोलेर पंप के माध्यम पुनर्गठन योजना स्वीकृत। कार्य प्रगति में।	
30			सिसई	सिसई	सिसई	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	सोलेर पंप के माध्यम पुनर्गठन योजना स्वीकृत। कार्य प्रगति में।	
31			सागरसुल्तानपुर	सागरसुल्तानपुर	सागरसुल्तानपुर	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	पुनर्गठन प्राक्कलन तैयार की जा रही है।	
32			लकडी	लकडी	लकडी	नहीं	चालू	नहीं	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	पुनर्गठन प्राक्कलन तैयार की जा रही है।	
			कुल			23	8	8	8	8	8	0	0	0	0	334	

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	विकास	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति	
						चालू	बंद	ड्रिफ्ट/रिसर जलने अथवा अधिष्ठापित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्डक्ट र का ठीक नहीं होना)	10	11			12
1		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23		कसबा मकर (मकर)	मकर		है	(आंशिक) चालू								15.0	0	रोड निर्माण के दौरान पाईप क्षतिग्रस्त।
24		मसरख (एकी) (पुर्नगठन)	मसरख	मसरख पूर्वी	है	चालू								22.5	25	जलमीनार के माध्यम से।
25		मसरख 40 (पुर्नगठन)	मसरख	मसरख 40	है	चालू								22.5	25	जलमीनार के माध्यम से।
		नयागाँव (नई)			है	चालू								12.5	0	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) माध्यम से।
		गौरा (नई)			है	चालू								15.0	0	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) माध्यम से।
26		रसीली (पुर्नगठन)	मसरख				बंद	√	√	√						कार्य प्रगति पर।
27		इनई (पुर्नगठन)	रिविलगंज		है	चालू								17.5	0	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) माध्यम से।
28		नैनी (पुर्नगठन)	छपरा सदर	नैनी	है	चालू								22.5	25	जलमीनार के माध्यम से।
29		बेला (पुर्नगठन)	दरियापुर	बेला	है	चालू								25.0	20	जलमीनार के माध्यम से।
30		शाहपुर (पुर्नगठन)	सोनपुर				बंद	√	√	√						कार्य प्रगति पर।
31		सिरान्द	छपरा सदर	सिरान्द	है	चालू								17.5	65	जलमीनार के माध्यम से।
32		पोड़ी बुजुर्ग	मढौरा	मुआलपुर	है	चालू								17.5	30	जलमीनार के माध्यम से।
33		टेकनवास	रिविलगंज	टेकनवास	है	चालू								12.5	220	जलमीनार के माध्यम से।
34		सिलहौरी (नई)	मढौरा		है	चालू								12.5	0	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) माध्यम से।
35		खोदाईबाग (नई)	नगरा		है	चालू								20.0	0	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) माध्यम से।
36		नयागाँव (नई)	सोनपुर		है	चालू								12.5	0	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) माध्यम से।
37		गौरा (नई)			है	चालू								15.0	0	जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) माध्यम से।
38		गजामन (नई)	मसरख		है	चालू								12.5	0	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) माध्यम से।
39		छपिया (पुर्नगठन)					बंद	√	√	√				20.0	0	कार्य प्रगति पर।
40		पटेबा			है	चालू								20.0	0	जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) माध्यम से।
		कुल				33	6	5	6	3	0	0	1	592.5		

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र०	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति	
				1	2	3	4	5	6			
1	4	बनियापुर	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	15	16	17	योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता है।
1		महम्मदपुर	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	15.0	0		योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता है।
2		बनियापुर	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	12.5	0		रोड निर्माण के क्रम में पाइप लाईन क्षतिग्रस्त है।
3		नगरा	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	17.5	0		जलमीनार के माध्यम से। योजना पंचायत को हस्तांतरित। रोड निर्माण में क्षतिग्रस्त पाइप लाईन का पुनः बिकसन तथा पाइप बदलना है।
4		नगरा	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	5.0	0		27.0299 लाख का प्राक्कलन प्राप्त।
5		जलालपुर	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	22.5	0		जलमीनार के माध्यम से।
6		एकमा	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	17.5	0		जलमीनार के माध्यम से।
7		तरैया	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	10.0	0		जलमीनार के माध्यम से।
8		इसुआपुर	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	5.0	0		सीधी जलापूर्ति चालू।
9		देरनी बाजार	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	10.0	0		सीधी जलापूर्ति।
10		दरिहारा चतुर्भुज	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	30.0	247		जलमीनार के माध्यम से।
11		सिताब दरियारा	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	17.5	0		जलमीनार के माध्यम से।
12		पानापुर	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	10.0	0		रोड निर्माण में पाइप लाईन क्षतिग्रस्त है।
13		लहलादपुर	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	17.5	0		वर्तमान में मोटर खराब है।
14		अमनौर (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	10.0	16		जलमीनार के माध्यम से।
15		बिकमपुर (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद				जलमीनार के माध्यम से।
16		एकमा (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	10.0	0		जलमीनार के माध्यम से।
17		मौंझी पूर्वी (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	12.5	0		पाइप लाईन में लीकेज मरम्मति कराया जा रहा है।
18		मौंझी पश्चिम (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	10.0	0		डीपजी0 सेट0 आधारित।
19		डुमरसन	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	17.5	0		वोल्टेज फ्लैक्यूट करतों है। यांत्रिक प्रमंडल द्वारा विद्युत कार्यपालक अभि को लिखा गया है।
20		समहौता (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	15.0	140		रोड निर्माण में क्षतिग्रस्त पाइप लाईन को पुनः बिकसन तथा पाइप विस्तार
21		गरखा (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	15.0	0		27.0299 लाख का प्राक्कलन प्राप्त।
22		हसराजापुर (पुनर्गठन)	आंशिक चालू	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	15.0	0		जलमीनार के माध्यम से।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र.सं.	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति		
				हो/नहीं	बंद/चालू	ड्राइंग/अनुमति नहीं	तीनों फेज उपलब्ध नहीं	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्स्ट्रक्शन का डीक नहीं होना)	10	11			12	13
1	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	भिरहा	हरानपुर	भिरहा	नहीं	चालू										योजना के पुनर्गठन हेतु प्राक्कलन प्राप्त।
2	सोनपुर	हरानपुर	सोनपुर	हो	चालू										जलमीनार से वितरण प्रणाली का संयोजन नहीं हुआ है।
3	सिधिया बुजुर्ग (उत्तर)	सिधिया	सिधिया उत्तर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
4	सिधिया बुजुर्ग (दक्षिण)	सिधिया	सिधिया दक्षिण	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
5	विभूतिपुर	विभूतिपुर	विभूतिपुर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
6	नरहन	सिधिया	नरहन	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
7	कल्याणपुर (उत्तर)	मोहीउद्दीन नगर	कल्याणपुर (उत्तर)	हो	चालू	बंद	✓								पथ निर्माण के क्रम में पाईप उखाड़ दिया गया है।
8	माहेसिधिया	सिधिया	माहेसिधिया	हो	चालू										सोलर सेट 01.12.15 को लग गया।
9	हरानपुर (पुनर्गठन)	हरानपुर	हरानपुर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
10	कटघरा	शिवाजी नगर	कटघरा	नहीं	चालू										सीधी जलापूर्ति चालू।
11	बलिपुर	शिवाजी नगर	बलिपुर	नहीं	चालू										सीधी जलापूर्ति चालू।
12	शिवाजीनगर	शिवाजीनगर	शिवाजीनगर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
13	बिथान	बिथान	बिथान	हो	चालू										जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
14	सलेमपुर परोडिया	उजियारपुर	सलेमपुर परोडिया	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
15	उजियारपुर (पुनः)	उजियारपुर	उजियारपुर	नहीं	चालू	बंद	✓	✓	✓						योजना के पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
16	गावपुर	उजियारपुर	गावपुर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
17	सातनपुर	उजियारपुर	सातनपुर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से। योजना पंचायत को हस्तांतरित।
18	साहित	विध्यापति नगर	साहित	हो	चालू	बंद	✓	✓	✓						जलमीनार परित्यक्त। योजना पुरानी है।
19	मऊधनेश्वरपुर, उत्तर	विध्यापति नगर	मऊधनेश्वरपुर, उत्तर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से। योजना पंचायत को हस्तांतरित।
20	मऊधनेश्वरपुर, दक्षिण	विध्यापति नगर	मऊधनेश्वरपुर, दक्षिण	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से। योजना पंचायत को हस्तांतरित।
21	दरवा	पटोरी	दरवा	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
22	मोहनपुर	मोहनपुर	मोहनपुर	हो	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
23	कल्याणपुर बस्ती (फाट-1)	मोहउद्दीन नगर	कल्याणपुर बस्ती	हो	चालू										जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र.सं.	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गुंथ जल-संयोजन की संख्या	अध्युक्ति				
					है	है	है	है	है	है			अन्य कारण (यथा- लो-वोल्टेज/कंडक्ट र का ठीक नहीं होना)	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	ट्रान्सफॉर्मर जलने अथवा अक्षिप्त रहना
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	लौकाही (नाबाई)	लौकाही	लौकाही	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	10.0	25	जलमीनार (क्षमता 113 कि०ली०) के माध्यम से।
23	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	10.0	5	जलमीनार (क्षमता 113 कि०ली०) के माध्यम से।
24	अरेड	बेनीपट्टी	अरेड उ०	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	10.0	10	जलमीनार (क्षमता 113 कि०ली०) के माध्यम से।
25	लखनौर	लखनौर	लखनौर	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	10.0	6	जलमीनार (क्षमता 113 कि०ली०) के माध्यम से।
26	नवानी	झंझारपुर	नवानी	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	15.0	20	जलमीनार (क्षमता 137 कि०ली०) के माध्यम से।
27	संग्राम	झंझारपुर	संग्राम	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	17.5	20	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
28	परतापुर	झंझारपुर	बलनी मेहथा	नहीं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	15.0	20	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
29	मधेपुर पूर्वी	मधेपुर	मधेपुर पूर्वी	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	17.5	20	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
30	मधेपुर पश्चिमी	मधेपुर	मधेपुर पश्चिमी	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	10.0	20	सोलर पंप द्वारा जलापूर्ति जलमीनार (क्षमता 114 कि०ली०) के माध्यम से
31	खुटौना	खुटौना	खुटौना	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		26	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
32	बाबुबरही	बाबुबरही	बाबुबरही	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		275	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
33	परिहारपुर	राजनगर	परिहारपुर	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		9	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
34	बलिया बेलाम	रहिका	बलिया	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	12.5	10	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
35	शिवनगर	बेनीपट्टी	शाहपुर	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	15.0	24	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
36	चौहुटा	बिस्फी	चौहुटा	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	17.5	10	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
37	मधवापुर (नाबाई)	मधवापुर	मधवापुर	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	15.0	10	जलमीनार (क्षमता 181 कि०ली०) के माध्यम से।
38	हरलखी उमगाँव (नाबा)	हरलखी	हरलखी	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		0	जलमीनार (क्षमता 181 कि०ली०) के माध्यम से।
39	लदनिया	लदनिया	महथा	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	17.5	20	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
40	जमसम	पंडौल	पंडौल पू०	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		0	पुनर्गठन प्राकलन प्राप्त।
41	धकजरी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	17.5	5	जलमीनार (क्षमता 181 कि०ली०) के माध्यम से।
42	सिसवाबरही	फुलपरास	सिसवाबरही	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	15.0	10	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
43	सिमरी	बिस्फी	सिमरी	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		0	योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति में।
44	मधापुर (पुनर्गठन)			हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	25.0	10	जलमीनार (क्षमता 362 कि०ली०) के माध्यम से।
45	गौली			हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		0	योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति में।
46	वसैट (पुनर्गठन)	बेनीपट्टी	बसैट	हैं	हैं	चालू	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं		0	योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति में।
	कुल			43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1355		

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति(प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र०	पूर्व में पूर्ण करे जाने वाली योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजना की संख्या	अभ्युक्ति
					10	11	12	13	14	15		
1	4									16	17	
1	सौराट	रहिका	सौराट	हाँ	चालू					20.0	54	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
2	रहिका	रहिका	रहिका	हाँ	चालू					17.5	10	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
3	पंडौल	पंडौल	पंडौल ५०	हाँ	चालू					15.0	171	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
4	सरिसववाही	पंडौल	सरिसववाही ५०	हाँ	चालू					10.0	133	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
5	सकरी (पुनर्गठन)	पंडौल	सकरी ५०	हाँ	चालू					0	0	पुनर्गठन कार्य प्रगति में (पुरानी योजना से सीधी जलापूर्ति चालू।
6	राजनगर	राजनगर	करहिया ५०	हाँ	चालू					17.5	65	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
7	मंगरौनी	राजनगर	मंगरौनी ३०	हाँ	चालू					17.5	102	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
8	बिस्फी (५० मु०)	बिस्फी	बिस्फी	हाँ	चालू					17.5	51	जलमीनार (क्षमता 137 कि०ली०) के माध्यम से।
9	कलुआही (५० मु०)	कलुआही	हरिपुर ३०	हाँ	चालू					10.0	9	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
10	मलमल दक्षिण	कलुआही	मलमल दक्षिण	हाँ	चालू					12.5	4	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
11	मलमल उत्तर	कलुआही	मलमल उत्तर	हाँ	चालू					20.0	0	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
12	बासोपट्टी पश्चिम	बासोपट्टी	बासोपट्टी पश्चिम	हाँ	चालू					30.0	6	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
13	बासोपट्टी पूर्व	बासोपट्टी	बासोपट्टी पूर्व	हाँ	चालू					20.0	7	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
14	खजौली	खजौली	खजौली	हाँ	चालू					15.0	0	जलमीनार (क्षमता 181 कि०ली०) के माध्यम से।
15	सुक्की	खजौली	सुक्की	हाँ	चालू					15.0	12	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
16	फुलपरास (५० मु०)	फुलपरास	फुलपरास	हाँ	चालू					15.0	10	जलमीनार (क्षमता 181 कि०ली०) के माध्यम से।
17	रुद्रपुर	अंधराठाडी	सुमरा	हाँ	चालू					10.0	10	जलमीनार (क्षमता 181 कि०ली०) के माध्यम से। योजना पंचायत को हस्तांतरित। आई० एन० पी० लगाने हेतु प्राकल्पन की आवश्यकता।
18	महरैल	अंधराठाडी	महरैल	नहीं	चालू					17.5	20	स्थल विवाद के कारण जलमीनार निर्माण अवरूद्ध।
19	अंधराठाडी उत्तर	अंधराठाडी	अंधराठाडी उत्तर	हाँ	चालू					12.5	52	जलमीनार (क्षमता 227 कि०ली०) के माध्यम से।
20	अंधराठाडी दक्षिण	अंधराठाडी	अंधराठाडी दक्षिण	नहीं	चालू					15.0	69	स्थल विवाद के कारण जलमीनार निर्माण अवरूद्ध।
21	नरहिया	लोकाही	नरहिया ३०	हाँ	चालू					10.0	15	सोतर एम द्वारा जलापूर्ति जलमीनार (क्षमता 114 कि०ली०) के माध्यम से।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र.सं.	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति			
				बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद					
1	केवटी	केवटी	हाँ	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	लोआम	दरभंगा सदर	हाँ	चालू								17.5	जलमीनार के माध्यम से।	
2	कमतौल	जाल	हाँ	चालू								20.0	जलमीनार के माध्यम से।	
3	नेहरा (पुर्नगढन)	मणिगाछी	नहीं	नहीं	बंद	✓	✓				✓	20.0	जलमीनार के माध्यम से। सोलर पंप के साथ। पुर्नगढन कार्य प्रगति मे।	
4	उधराखैरा	हायाघाट	नहीं	चालू	बंद				✓			17.5	सीधी जलापूर्ति द्वारा।	
5	घनश्यामपुर	बहादुरपुर	हाँ	चालू	बंद	✓						15.0	पाइप लाईन लिफ्टेज। सोलर पंप के साथ योजना का कार्यान्वयन प्रगति मे।	
6	बहेडा	घनश्यामपुर	हाँ	चालू								20.0	सोलर पंप के माध्यम से जलापूर्ति चालू।	
7	बीरौल	अफजला	हाँ	चालू								22.5	जलमीनार निर्मित।	
8	बहेडी (पुर्नगढन)	बहेडी	हाँ	चालू								22.5	जलमीनार (क्षमता- 10000 गैलन) के माध्यम से।	
9	मनीगाछी (बिलौर)	मनीगाछी	हाँ	चालू								10.0	जलमीनार के माध्यम से।	
10	सिधवाडा उत्तर	सिधवाडा उत्तर	हाँ	चालू								15.0	जलमीनार के माध्यम से।	
11	सिधवाडा दक्षिण	सिधवाडा दक्षिण	हाँ	चालू								20.0	जलमीनार के माध्यम से।	
12	पतौर	हायाघाट	हाँ	चालू								20.0	सोलर पंप के माध्यम से विद्यमान जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति चालू।	
13	कुशेश्वरथान पूर्वी (कुशेश्वरथान 30 अलीनगर)	अलीनगर	हाँ	चालू	बंद	✓	✓	✓				20.0	पुर्नगढन कार्य प्रगति मे। सोलर पंप के माध्यम से विद्यमान जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति चालू।	
14	बनीपुर	हनुमाननगर	नहीं	चालू								12.5	जलमीनार के माध्यम से।	
15	हनुमाननगर	नरसारा	हाँ	चालू								15.0	जलमीनार का प्राक्धान नहीं है।	
16	बहादुरपुर	बहादुरपुर	हाँ	चालू								25.0	जलमीनार के माध्यम से।	
17	जाले (उत्तरी)	जाले	हाँ	चालू								20.0	जलमीनार के माध्यम से।	
18	दरभंगा सदर	दरभंगा सदर	हाँ	चालू								25.0	जलमीनार के माध्यम से।	
19	मनीगाछी राजे	मनीगाछी	हाँ	चालू								20.0	जलमीनार के माध्यम से।	
20	भरवाडा	सिंहवाडा	हाँ	चालू								25.0	जलमीनार के माध्यम से।	
21	जाले (दक्षिणी)	जाले	हाँ	चालू								15.0	जलमीनार के माध्यम से।	
22	कशी	दरभंगा सदर	हाँ	चालू								20.0	पुर्नगढन कार्य प्रगति मे।	
23	बधात (पुर्नगढन)	मनीगाछी	हाँ	चालू	बंद	✓	✓	✓				25.0	जलमीनार के माध्यम से।	
24	रेयाम (पुर्नगढन)	केवटी	हाँ	चालू								17.5	पुर्नगढन योजना का कार्य प्रगति मे।	
25	कोलहंटा पटोरी (पुर्नगढन)	हनुमाननगर	हाँ	चालू	बंद	✓	✓	✓				10.0	पुर्नगढन योजना का कार्य प्रगति मे।	
26	पचोम (पुर्नगढन)	हनुमाननगर	हाँ	चालू	बंद	✓	✓	✓				10.0	पुर्नगढन योजना का कार्य प्रगति मे।	
27	लदासी	केवटी	हाँ	चालू								10.0	सीधी जलापूर्ति	
28	दरहरा	बहादुरपुर	नहीं	चालू								10.0		
29	कुल			25	6	6	4	4	1	0	1	495.0		

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र०	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति	
				हो/नहीं	बंद	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं			हो/नहीं
1	नौतन	नौतन	नौतन पश्चिम	हो	बंद	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	तौलाहा	राम नगर	तौलाहा	हो	चालू									जलमीनार से।
2	परिलार (पुर्नगठन)	बगहा-2	परिलार	हो	चालू									जलमीनार से।
3	लगुनाहा	बगहा-1	लगुनाहा	हो	चालू									जलमीनार से।
4	भित्तिहरवा	गौनहा	भित्तिहरवा	हो	चालू									जलमीनार निर्मित। पाईप लिकेज है।
5	गौनहा	गौनहा	गौनहा	नहीं	चालू									जलमीनार का प्रावधान नहीं।
6	तेलपुर (पुर्नगठन)	लौरिया	तेलपुर	नहीं	चालू									सीधी जलापूर्ति चालू।
7	लौरिया (पुर्नगठन)	लौरिया	लौरिया	हो	चालू									जलमीनार से।
8	पिपरासी	पिपरासी	पिपरासी	हो	चालू									जलमीनार से।
9	मझौलिया पुर्नगठन	मझौलिया	मझौलिया	हो	बंद		✓							स्टैंडर, पैन्ल बोर्ड चोरी एवं विद्युत संयोजन नहीं।।
10	माधोपुर	गौनहा	माधोपुर	हो	चालू									जलमीनार के माध्यम से।
11	लालगढ (पुर्नगठन)	चनपटिया	लालगढ	हो	बंद		✓							पाईप लाईन क्षतिग्रस्त एवं विद्युत संयोजन नहीं।
12	सिकटा (पुर्नगठन)	सिकटा	सिकटा	हो	बंद		✓							जलमीनार के माध्यम से।
13	साठी बाजार	लौरिया	साठी	हो	चालू									
14	योगापट्टी (प्र0मु0)	योगापट्टी	योगापट्टी	हो	चालू									पुर्नगठन हेतु पुंन: निविदा निस्तार की प्रक्रिया में।
15	ठकराहा (पुर्नगठन)	ठकराहा	ठकराहा	हो	बंद		✓							सीधी जलापूर्ति चालू।
16	वैरगिया	वैरगिया	वैरगिया	नहीं	चालू									जलमीनार के माध्यम से।
17	मच्छरगाँवा (पुर्नगठन)	योगापट्टी	मच्छरगाँवा	हो	चालू									जलमीनार के माध्यम से।
18	सरिसवा बाजार (पुर्नगठन)	मझौलिया	सरिसवा	हो	चालू									जलमीनार के माध्यम से।
19	मैनाटौंड (प्र0मु0)	मैनाटौंड	मैनाटौंड	हो	बंद						✓			विद्युत संयोजन नहीं।
20	मटियरिया गोबरौडा (पुर्नगठन)	लौरिया	मटियरिया गोबरौडा	हो	चालू									
21	कोल्हूआ चौतरवा	बगहा-1	कोल्हूआ चौतरवा	हो	चालू									सीधी जलापूर्ति चालू।
22	चौतरवा	बगहा-1	चौतरवा	नहीं	चालू									सीधी जलापूर्ति चालू।
23	मिथहा	मिथहा	मिथहा	नहीं	चालू									
24	कुल			19	5	3	4	1	0	0	4			

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र०	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति	
					बंद	ड्रान्सफॉरमर चलने अथवा अविद्यमान नहीं रहना	तीनों फंज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्डक्ट र का ठीक नहीं होना)				
1	सूर्यपुर	पिपडाकोठी	सूर्यपुर	चालू							16	17	
2	रामगढवा (पुनर्गठन)	रामगढवा	रामगढवा	नहीं	बंद	✓					0		जलमीनार के माध्यम से।
3	बजरिया	बजरिया	बजरिया	चालू							15		जलमीनार के माध्यम से।
4	कोटवा	कोटवा	कोटवा	चालू							13		जलमीनार के माध्यम से।
5	कल्याणपुर	कल्याणपुर	कल्याणपुर	चालू							0		सीधी जलापूर्ति चालू।
6	हरसिद्धि	हरसिद्धि	हरसिद्धि	चालू							70		जलमीनार के माध्यम से।
7	पिपराकोठी	पिपराकोठी	सलेमपुर	चालू							0		सीधी जलापूर्ति चालू।
8	लखौरा	मोतिहारी	लखौरा	चालू							0		सीधी जलापूर्ति चालू।
9	तुरकोलिया	तुरकोलिया	तुरकोलिया	चालू							0		जलमीनार के माध्यम से। योजना के पुनर्गठन हेतु प्राक्कलन प्राप्त।
10	मधुबनी घाट	मोतिहारी	मधुबनी घाट	चालू							29		सीधी जलापूर्ति चालू।
11	संग्रामपुर	संग्रामपुर	संग्रामपुर	चालू							0		जलमीनार के माध्यम से।
12	ढेकहा दक्षिण	पिपरा कोठी	ढेकहा दक्षिण	चालू							0		सीधी जलापूर्ति आंशिक रूप से चालू।
13	मधुबनी	संग्रामपुर	मधुबनी	चालू	बंद	✓	✓				0		योजना के पुनर्गठन हेतु प्राक्कलन प्राप्त।
14	ढेकहा उत्तर	मोतिहारी	ढेकहा उत्तर	चालू							78		जलमीनार के माध्यम से।
15	ढेकहा पश्चिम	मोतिहारी	ढेकहा पश्चिम	चालू							4		जलमीनार के माध्यम से।
16	मलाही (नई)	अरेराज	मलाही	चालू							0		जलमीनार के माध्यम से।
17	श्रीपुर (पुनर्गठन)	सुगौली	श्रीपुर	चालू							0		जलमीनार के माध्यम से।
18	छपकाहिया			चालू							0		जलमीनार (क्षमता-30000 गैलन) के माध्यम से।
	कुल			16	2	1	1	1	0	0			

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र.सं.	पूर में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह-जल-संयोजन की संख्या	अभ्युक्ति			
					1	2	3	4	5	6			7	8	
1	तरियानी	तरियानी	छत्तीनी	हैं	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	पिपराही (पुनर्गठन)	पिपराही	पिपराही	हैं	चालू										जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
3	पुरनहिया (नाबाई)	पुरनहिया	कोल्हाठिकहा	हैं	चालू										जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
4	कुमरी कटसरी (नाबाई)	कुमरी कटसरी	कुमरी कटसरी	हैं	चालू										जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
5	नरवारा	तरियानी	नरवारा	हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
6	चमनपुर	शिवहर	चमनपुर	हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
7	अम्बा (वह्निण) पुनर्गठ-पिपराही	पिपराही	अम्बा दक्षिणी	हैं	बंद	√									जलमीनार निर्मित। पाईप लाईन में अत्यधिक लिकेज के कारण जलापूर्ति बंद।
	कुल				6	1	1	0	0	0	0	0			

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र०	पूरे से पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन संख्या	अभ्युक्ति	
				है	नहीं	है	नहीं	है	नहीं	है	नहीं			है
1	रीगा -1	रीगा	रीगा	है	है	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सोनबरसा	सोनबरसा	सोनबरसा	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
2	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
3	माणिकचक दक्षिण	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
4	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	चालू	नहीं									सीधी जलापूर्ति।
5	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-25000 गैलन) के माध्यम से।
6	नानपुर	रुन्नीसैदपुर	रुन्नीसैदपुर	चालू	है									जलमीनार के माध्यम से।
7	बथनाहा पश्चिम	बथनाहा	बथनाहा पश्चिम	चालू	है									लौ-वोल्टेज। जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) निर्मित।
8	सुरसंड उत्तरी (पुनर्गठन)	सुरसंड	सुरसंड	चालू	है									
9	सुरसंड पूर्वी (पुनर्गठन)	सुरसंड	सुरसंड	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
10	परिहार उत्तरी	परिहार	परिहार	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
11	परिहार दक्षिण	परिहार	परिहार दक्षिण	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
12	बाजपट्टी (वर्गाव उत्तर)	बाजपट्टी	बाजपट्टी उत्तर	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
13	बाजपट्टी (वर्गाव दक्षिण)	बाजपट्टी	बाजपट्टी दक्षिण	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
14	खरका (पुनर्गठन)	बाजपट्टी	बाजपट्टी	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
15	काडियारायपुर (सोलेर)	सुरसंड	श्रीखण्डीमिट्टा पूर्व	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
16	श्रीखण्डीमिट्टा (पूर्वी)	सुरसंड	श्रीखण्डीमिट्टा पूर्व	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
17	श्रीखण्डीमिट्टा (पश्चिमी)	सुरसंड	श्रीखण्डीमिट्टा पूर्व	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
18	सरसौला	सुरसंड	श्रीखण्डीमिट्टा पूर्व	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
19	चौरौत	सुरसंड	श्रीखण्डीमिट्टा पूर्व	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
20	मेजरगंज (पुनर्गठन)	सुरसंड	श्रीखण्डीमिट्टा पूर्व	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
21	बथनाहा पूर्व	बथनाहा	बथनाहा पूर्व	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
22	रीगा -2	रीगा	रीगा -2	चालू	है									नलकूप असफल। नया नलकूप का प्राक्कलन समर्पित करे।
23	परसौनी	परसौनी	परसौनी	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) निर्मित।
24	जनकपुर रोड	परसौनी	परसौनी	चालू	है									जलमीनार का प्राक्कलन नहीं है। ट्रॉन्सफॉरमर खराब।
25	बोखरा (90म0)	बोखरा	बोखरा	चालू	है									नलकूप असफल। प्राक्कलन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
26	सुप्री (90म0)	सुप्री	मनियारी	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) निर्मित। तार चोरी।
27	रसलपुर	इमरा	पुनौरा	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
28	मदियन	बाजपट्टी	मदियन	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
29	पुपरी	बाजपट्टी	बाजपट्टी	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
30	पुपरी	पुपरी	जनकपुर रोड	चालू	है									नलकूप असफल होने के कारण बंद है। प्राक्कलन तैयार आवंटन हेतु समर्पित।
31	कूल	कूल	कूल	चालू	है									जलमीनार (क्षमता-272 कि०ली०) के माध्यम से। विद्युत मीटर लगाना शेष है।

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र.सं.	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अव्यक्ति			
				है	नहीं	है	नहीं	है	नहीं	है	नहीं			है	नहीं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	राधोपुर (नाबाई)	राधोपुर	राधोपुर	हैं	हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
24	भगवानपुर (नाबाई)	भगवानपुर	भगवानपुर	हैं	हैं	चालू										साइक चौड़ीकरण के कारण कुछ पाईप क्षतिग्रस्त। प्राकृतिक एम0एच0ए0सी0 को समर्पित। एम0एच0ए0सी0 द्वारा कार्य शीघ्र करने का अद्ययतन लिया गया है।
25	पटेडीबेलसर	पटेडीबेलसर	पटेडीबेलसर	हैं	हैं	चालू										जलमीनार से जलापूर्ति चालू।
26	पातेपुर (नाबाई)	पातेपुर	पातेपुर	हैं	हैं	चालू										जलमीनार से जलापूर्ति चालू।
27	राजापाकड (नाबाई)	राजापाकड	राजापाकड	हैं	हैं	चालू										स्लूइस भाल्म की गड़बड़ी।
28	राजापाकड	राजापाकड	राजापाकड	नहीं	हैं	चालू										जलमीनार का कार्य प्रगति में। सौर ऊर्जा शालित।
29	चेहराकलौ (नाबाई)	चेहराकलौ	चेहराकलौ	हैं	हैं	चालू										जलमीनार से जलापूर्ति चालू।
30	महुआ	महुआ	महुआ	हैं	हैं	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
31	अरनिया	जनदाहा	अरनिया	नहीं	हैं	चालू										सोतर से चालू। जलमीनार निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं।
32	लावापुर, महनार	महनार	लावापुर, महनार	नहीं	हैं	चालू										सोतर से चालू।
33	सहदेई बुजुर्ग	सहदेई बुजुर्ग	सहदेई बुजुर्ग	हैं	हैं	चालू										सोतर से जलमीनार के माध्यम से चालू।
34	मालपुर	मालपुर	मालपुर	हैं	हैं	चालू										सोतर से जलमीनार के माध्यम से चालू।
35	दयालपुर	दयालपुर	दयालपुर	नहीं	हैं	चालू										विदुपुर बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में शामिल।
36	दिधीकलौ	हाजीपुर	दिधीकलौ	नहीं	हैं	चालू										जलमीनार का प्राक्धान नहीं है।
37	देसरी	देसरी	देसरी	नहीं	हैं	चालू										विदुपुर बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में शामिल।
38	धरहाटा (पुनर्गठन)	हाजीपुर	धरहाटा	नहीं	हैं	चालू										विदुपुर बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में शामिल।
	कुल					29	9	9	6	6	0	0	1			सीधी जलापूर्ति चालू।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (पत्र-3)

दिनांक-30.03.16

क्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

क्र०	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की संख्या	अन्य विवरण				
				हो/नहीं	चा/चा	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं	हो/नहीं			हो/नहीं	हो/नहीं		
1	आनन्दपुर खरौनी	पारु	आनन्दपुर खरौनी	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	छाजन हरिश्चकर	कुडनी	छाजन हरिश्चकर	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	महत्थ मिनियारी	कुडनी	महत्थ मिनियारी	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	कुडनी (पुरकी प्रोमु)	कुडनी	पुरकी	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	बसतपुर	सरेया	बसतपुर उत्तरी	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	सरेया	सरेया	सरेया	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	देवगन	बोचहो	देवगन	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	झपहो (पुनो)	बोचहो	झपहो	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	बोचहा (प्रोमु)	बोचहो	बोचहा	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	तुकीखरारू प0 (पुनो)	तुकीखरारू प0	तुकीखरारू प0	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	तुकीखरारू पूर्व (पुनो)	तुकीखरारू पूर्व	तुकीखरारू पूर्व	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	मीनापुर	मीनापुर	मीनापुर	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	पानापुर (पुनो)	पानापुर	पानापुर	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	बरुआरी (पुनो)	गायघाट	बरुआरी	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	केवटसा (पुनो)	गायघाट	केवटसा	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	बलहा (पुनो)	गायघाट	बलहा	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	गायघाट (प्रोमु)	गायघाट	गायघाट	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	गगीया	कटरा	गगीया	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	कटरा (प्रोमु)	कटरा	कटरा प्रोमु	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	अमनौर	औरई	अमनौर	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	रतवारा बिदवार	औरई	रतवारा	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	औरई (प्रोमु)	औरई	औरई	नहीं	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	बरुआज, प0 (पुनो)	मोतीपुर	बरुआज परिगमी	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	बरुआज, पू (पुनो)	मोतीपुर	बरुआज पूर्वी	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	पानापुर करियात	कांटी	हरबुदा	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	जकुआर (कटा) (पुनो)	कटरा	जकुआर मध्य	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	जकुआर (पूर्वी) (पुनो)	कटरा	जकुआर पूर्वी	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	बरियारपुर कंध	सकटा	बरियारपुर कंध	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	रामपुर अलसी	साईगंज	रामपुर अलसी	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	प्रतापगढ़ी (पुनो)	साईगंज	प्रतापगढ़ी	हो	चा	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

कल

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (प्रपत्र-3)

दिनांक : 31.03.2016

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

क्र०	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल संयोजन की सं०	अभ्युक्ति						
					8	9	10	11	12	13			14					
1	घोसी (पुनर्गठन)	घोसी	घोसी	चालू	6	5	हैं	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	टेहटा मठ	मखडुमपुर	मखडुमपुर	चालू	हैं		हैं											जलमीनार (क्षमता 30000 गैलन) के माध्यम से।
3	सुगाव	मखडुमपुर	मखडुमपुर	चालू	हैं		हैं										0	जलमीनार (क्षमता 10000 गैलन) के माध्यम से।
4	ओकरी	मोदनगज	मोदनगज	चालू	हैं		हैं										26	जलमीनार (क्षमता 50000 गैलन) के माध्यम से।
5	बंभुगज	मोदनगज	मोदनगज	चालू	हैं		हैं											जलमीनार (क्षमता 10000 गैलन) के माध्यम से।
6	शंकराबाद (पुनर्गठन)	रतनी	रतनी	चालू	हैं		हैं										33	जलमीनार (क्षमता 50000 गैलन) के माध्यम से।
7	रतनी-फरीदपुर	रतनी	रतनी	चालू	हैं		हैं										14	जलमीनार (क्षमता 25000 गैलन) के माध्यम से।
8	नेवारी (पुनर्गठन)			चालू	हैं		हैं											जलमीनार (क्षमता 100000 गैलन) के माध्यम से।
9	धराउत	मखडुमपुर	मखडुमपुर	चालू	नहीं		नहीं										22	भैट द्वारा जलापूर्ति चालू।
10	पंडुई	जहानाबाद	जहानाबाद	चालू	नहीं		नहीं											जलमीनार का प्राक्धान नहीं।
11	टेहटा (पुनर्गठन)	मखडुमपुर	मखडुमपुर	चालू	हैं		हैं									15.0	46	जलमीनार (क्षमता 50000 गैलन)के माध्यम से।
12	काको याजार	काको	काको	चालू	हैं		हैं									25.0	60	जलमीनार (क्षमता 75000 गैलन)के माध्यम से।
13	काको (पुनर्गठन)	काको	काको	चालू	हैं		हैं											जलमीनार (क्षमता 40000 गैलन) के माध्यम से।
14	सरैया बाजार (पुनर्गठन)			चालू	हैं		हैं											जलमीनार (क्षमता 50000 गैलन) के माध्यम से।
15	हुलासागज	हुलासागज	हुलासागज	चालू	हैं		हैं									10.0		जलमीनार (क्षमता 25000 गैलन) के माध्यम से।
16	नोआवा	नोआवा	नोआवा	चालू	हैं		हैं									15.0		जलमीनार (क्षमता 40000 गैलन) के माध्यम से।
17	भेलावर	काको	काको	चालू	हैं		हैं									5.0		जलमीनार (क्षमता 25000 गैलन) के माध्यम से।
18	परायन	घोसी	घोसी	चालू	नहीं		नहीं									5.0	13	Solar Pump एंव भैट के माध्यम से जलापूर्ति चालू।
	कुल			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		259	

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमाण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू	
									जलमीनार सहित/ रहित	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	दक्षिण खाप	09-10	80	-		क) उच्च प्रवाही नलकूप - एक अदर असफल ख) पंप गृह ग) वितरण प्रणाली -1239/..... मी० घ) मीट (800 गैलन) च) स्टैंड पोस्ट - 3/..... अदर		जलस्रोत की समस्या के कारण योजना को श्रॉप करने का प्रस्ताव।
106	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	जलालपुर	13-14	96.46			क) उच्च प्रवाही नलकूप - एक अदर पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-2641/2641 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - 30 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट - 15/15 अदर	जलमीनार रहित	टावर निर्माण का कार्य प्रगति में। -
107	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	घमावाँ	13-14	174.86	08.09.2015	07.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - दो अदर पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-6085/6085 मी० घ) जलमीनार (137 कि०ली०) - 30 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट - 18/18 अदर	जलमीनार रहित	कार्य प्रगति में।
108	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	टेदुआ	13-14	195.288	12.01.2016	11.01.2017	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह -। ग) वितरण प्रणाली -9525/1771 मी० घ) जलमीनार (113 कि०ली०) - 30 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट - 11/11 अदर		कार्य प्रगति में।
109	गया	डी०एफ० आई०डी०	बकरार		1102.12	12.01.2016	11.01.2017	क) उच्च प्रवाही नलकूप(14 अदर)-10 अदर पूर्ण। ख) पंप गृह (8 अदर)-2 अदर पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-27907/11700 मी० घ) जलमीनार (6 अदर) अदर पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट - / अदर		कार्य प्रगति में।
110	गवादा	एन०आर०डी० डब्ल्यू पी०	रोह	09-10	145.727	16.08.2010	15.08.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग)वितरण प्रणाली -कुल 7582 मी०/90 प्रतिशत पूर्ण घ) जलमीनार 80 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट - 26/5 अदर	जलमीनार रहित	जलमीनार का कार्य प्रगति में। कार्य० अगि० संवेदक के निर्बंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करे।

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकररनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार सहित / रहित		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है / अन्युक्ति
									10	11	
99	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	बाराचट्टी	07-08	130.25		18.08.2012	क) इन्फिल्ट्रेशन वेल --प्रगति में ख) पंप गृह -- ग) वितरण प्रणाली-4028/3484 मी० घ) जलमीनार (40000 गैलन) - पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -31 / ... अदद			क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इन्फिल्ट्रेशन वेल के स्थान पर इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बनाने का निर्देश संवेदक को दिया गया है। जून, 2016 तक जलापूर्ति चालू करने का आशवासन दिया गया।
100	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	फतेहपुर	09-10	163.12			क) उच्च प्रवाही नलकूप -दो अदद असफल ख) पंप गृह -- ग) वितरण प्रणाली-10816 / मी० घ) जलमीनार (50000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -22 / ... अदद			जलस्रोत की समस्या।
101	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	डुमरिया	09-10	127.65		23.05.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप -तीन अदद असफल ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-7569/7569 मी० घ) जलमीनार (20000 गैलन) - पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -8 / ... अदद			जलस्रोत की समस्या। निर्मित नलकूप का डेवलपमेंट कराकर तदनुसार अग्रतर कार्रवाई करे।
102	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	सिमरौर-बरेनी	09-10	185.67		09.05.2012	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -80 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5150/5061 मी० घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 95 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -8/8 अदद			कार्य० अंश० संवेदक के निबंधन को निलंबन करने का प्रस्ताव शीघ्र मुख्यालय को समर्पित करें।
103	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	खैरा	09-10	95.68			क) उच्च प्रवाही नलकूप - ख) पंप गृह -- ग) वितरण प्रणाली-4365 / मी० घ) जलमीनार (15000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -15 / ... अदद			जलस्रोत की समस्या के कारण योजना को ड्रॉप करने का प्रस्ताव।
104	गया	ए०आर०डब्ल्यू एस०पी०	भोरी	10-11	84.465			क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-3750/3441 मी० घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -10 / ... अदद	जलमीनार रहित		मई, 2016 तक जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति चालू करने का आशवासन दिया गया।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वालू		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है /अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित / रहित	रहित	
1				5	6	7	8	9	10	11	
93	गया	राज्य योजना	सरबहदा	06-07	94.591			क) उच्च प्रवाही नलकूप - असफल ख) पंप गृह - एक अदद पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-7787/5846 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -13/... अदद			पुराना एकराशनामा विखंडित। शोध कार्यों को करने हेतु नया एकराशनामा सम्पादित। अभी 0 अमि० एक पक्ष के अदर जाँच कर अद्यतन स्थिति की जानकारी देगे
94	गया	राज्य योजना	परोरिया		25.84		16.04.2009	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-2424/1901 मी० घ) भैट (दो अदद)- च) स्टैंड पोस्ट -05/05 अदद			आंशिक जलापूर्ति चालू।
95	गया	राज्य योजना	बथनी	06-07	15.946		15.07.2008	क) उच्च प्रवाही नलकूप - असफल ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-1200/1200 मी० घ) भैट (3600 ली०)- एक अदद पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -04/..... अदद			स्त्रोत असफल। कार्य० अमि० एकराशनामा विखंडन की कार्रवाई शीघ्र करें।
96	गया	राज्य योजना	केन्दुई	06-07	60.71		11.10.2008	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-3050/2411 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -14/06 अदद	जलमीनार रहित		एकराशनामा विखंडित। संवेदक की जमानत की राशि राज्यसात।
97	गया	ए०आर०डब्ल्यू० एस०पी०	आमस	05-06	93.25		19.09.2006	क) उच्च प्रवाही नलकूप -असफल ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-11359/10135 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -19/10 अदद			जलस्त्रोत की समस्या।
98	गया	ए०आर०डब्ल्यू० एस०पी०	बेलागंज	07-08	182		19.04.2012	क) उच्च प्रवाही नलकूप -दो अदद पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5876/4070 मी० घ) जलमीनार (100000 गैलन) - 95 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -31/... अदद			मई, 2016 तक जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रश्नेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वाचू		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है/अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित	11	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87	औरंगाबाद	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	शमशेर नगर	08-09	85.554	20.12.2010	19.12.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-4067/1550 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -22/12 अदद	जलमीनार रहित (आंशिक)		कार्य0 अगि0 पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें। अवशेष कार्य बंद।
88	औरंगाबाद	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	टडवा (पुनर्गठन)	13-14	278.5	21.10.2013	20.10.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - प्रगति में। ख) पंप गृह ... ग) वितरण प्रणाली-12057/..... मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -20/... अदद			नलकूप असाफल।
89	गया	नावार्ड	नीमचक बथानी	05-06	82.61	13.10.2011		क) उच्च प्रवाही नलकूप - तीन अदद पूर्ण ख) पंप गृह - एक अदद पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-2770/..... मी0 घ) जलमीनार (30000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -20/... अदद			एकरारनामा विखंडित। कार्य0 अगि0 शेष कार्य0 का प्राक्कलन 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से अघी0 अगि0 को उपलब्ध करायेगे।
90	गया	नावार्ड	इमानगंज	05-06	82.61	09.01.2012		क) उच्च प्रवाही नलकूप - दो अदद पूर्ण ख) पंप गृह - अपूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-3085/1150 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -12/... अदद			एकरारनामा विखंडित। कार्य0 अगि0 (या0) एक सप्ताह में नलकूप का डेवलपमेंट करायेगे, तत्पश्चात् कार्य0 अगि0 15 दिनों में प्राक्कलन अघी0 अगि0 को उपलब्ध करायेगे।
91	गया	नावार्ड	मोहनपुर	05-06	82.61	31.01.2010	30.01.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - दो अदद पूर्ण ख) पंप गृह - एक अदद पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-3475/..... मी0 घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 80 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -24/... अदद			उच्च प्रवाही नलकूप की जलप्रदायी क्षमता काफी कम है।
92	गया	नावार्ड	गुररू	05-06	82.61			क) उच्च प्रवाही नलकूप - एक अदद पूर्ण ख) पंप गृह - एक अदद पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली- 5474/3883 मी0 घ) जलमीनार (30000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -44/17 अदद			आंशिक जलापूर्ति वाचू।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह-- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशिनामा/ कार्यदेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकराशिनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	मौलिक उपलब्धि	चावू जलमीनार सहित/रहित	किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है/अव्युक्ति
80	सारासाम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	तिउराखुर्द	13-14	63.265	13.12.2014	12.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-3250/3250 मी0 घ) जलमीनार (10000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -06/06 अदद	10	संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य0 अग्रिम0 को दिया गया।
81	गमुआ	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	इरवाँ	74.787	12.05.2011		क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-2153/2133 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - 80 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -14/08 अदद		संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य0 अग्रिम0 को दिया गया।	
82	गमुआ	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	घाटौव	194.958	29.11.2011		क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-12165/6451 मी0 घ) जलमीनार (75000 गैलन) - पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -31/... अदद		जलमीनार के साथ आंशिक चावू। रेलेवे से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण वितरण प्रणाली का शेष कार्य बाधित। इस क्षेत्र के लिए नलकूप का प्रस्ताव दें।	
83	गमुआ	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	लातापुर	18.23	08.05.2014		क) जलमीनार (20000 गैलन) -		स्थल उपलब्ध नहीं रहने के कारण जलमीनार निर्माण का कार्य संभव नहीं है। अतः बंद करने का प्रस्ताव दें।	
84	गमुआ	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	अखलाशपुर	273.7	13.11.2015		क) उच्च प्रवाही नलकूप - ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-6773 मी0/आपूर्ति 6773 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -30/... अदद		पाईप आपूर्ति पूर्ण। स्थल विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं। अग्रिम0 अग्रिम0 स्थल जॉय कर एक पक्ष के अंदर प्रतिवेदन दें।	
85	गमुआ	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	गर्ग	82.21	09.12.2015		क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -प्रगति में ग) वितरण प्रणाली-1800/1800 मी0 घ) जलमीनार (15000 गैलन) -75 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -10/00 अदद		मई, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं जुलाई, 2016 तक जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति चावू करने का आश्वासन दिया गया।	
86	औरगाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	तारार	69.32	14.02.2012	15.02.11	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-2196/2076 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 95 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -15/00 अदद		एच टी लाईन 1.5 कि0मी0 दूर होने के कारण विद्युत संयोजन अब तक नहीं। कार्य0 अग्रिम0 प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।	

निर्माणधीन ग्रामीण धार्मिक जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

मार्च - 30 मार्च, 2016

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना										
क्रम संख्या	ग्रामपंचायत का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरचनामा / कार्यदेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरचनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	धार्मिक	
									जलमीनार सहित / सहित	किस स्तर पर कार्यवाही अवधिगत है / अभ्युक्ति
1									10	11
74	सासाराम	ए-10आर0डी0 डब्लू थी0	बडहरी	13-14	101.108	22.09.2014	21.09.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) विवरण प्रणाली-4298/4298 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - पूर्ण च) स्टैंडर्ड पोस्ट -15/15 अदद		विद्युत संयोजन शेष।
75	सासाराम	ए-10आर0डी0 डब्लू थी0	गारा पंडितपुर	13-14	121.38	20.09.2014	19.09.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) विवरण प्रणाली -4152/4067 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - 60 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंडर्ड पोस्ट -20/15 अदद	जलमीनार सहित	जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति धार्मिक करने का आश्वासन दिया गया।
76	सासाराम	ए-10आर0डी0 डब्लू थी0	दुधियाँ खुद	13-14	237.495	19.09.2014	18.09.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) विवरण प्रणाली-10210/5905 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) च) स्टैंडर्ड पोस्ट -15/00 अदद		संबंधक के निवेदन को निरवहित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य0 अधि0 को दिया गया।
77	सासाराम	ए-10आर0डी0 डब्लू थी0	बरावं	13-14	136.454	04.12.2014	03.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) विवरण प्रणाली-4942/2630 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - 20 प्रतिशत। च) स्टैंडर्ड पोस्ट -30/00 अदद		संबंधक के निवेदन को निरवहित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य0 अधि0 को दिया गया।
78	सासाराम	ए-10आर0डी0 डब्लू थी0	दारानगर	13-14	174.19	06.12.2014	05.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) विवरण प्रणाली-5561/3505 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 80 प्रतिशत। च) स्टैंडर्ड पोस्ट -21/00 अदद		कार्य0 अधि0 द्वारा मई, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं जुलाई, 16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।
79	सासाराम	ए-10आर0डी0 डब्लू थी0	कदवा	13-14	103.215	11.12.2014	10.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) विवरण प्रणाली-3774/3195 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - 20 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंडर्ड पोस्ट - 20/00 अदद		कार्य0 अधि0 द्वारा मई, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं जुलाई, 16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशिनामा/कार्यादेश निर्गत की तिथि एवं तिथि	एकराशिनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वापू		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है/अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/सहित	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
68	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	करूप	13-14	72.158	03.01.2014	02.01.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 1898/1690 मी0 घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 9s प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -10/00 अदद			ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण विद्युत संयोजन कार्य बाधित।
69	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	सगहुता	13-14	164.978	20.11.2013	19.11.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5110/..... मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -23/00 अदद			ग्रामीणों द्वारा कार्य रोक दिया गया है। अप्रैल, 2016 तक अर्धी0 अमि0 जाँच कर,प्रतिवेदन देने।
70	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	बननौल	13-14	149.685	16.01.2013	15.12.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5218/2875 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 9s प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -26/00 अदद			अधिकांश रूप से बिछे पाईप से जलमीनार के द्वारा जलापूर्ति चालू। अप्रैल, 2016 तक अर्धी0 अमि0 जाँच कर प्रतिवेदन देने।
71	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	सदोखर	13-14	309.1	04.03.2014	03.03.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -प्रगति में। ग) वितरण प्रणाली-13490/1650 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -23/00 अदद			संवेदक को समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन देकर अंतिम गापी कराकर शेष कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करें।
72	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	नोनहर	13-14	295.032	22.11.2014	21.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-12136/9325 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - 60 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -20/00 अदद			अप्रैल, 2016 तक सीधी जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
73	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	बगनी	13-14	81.3	28.10.2014	27.10.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-2595/2595 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -12/00 अदद			अप्रैल, 2016 तक अर्धी0 अमि0 जाँच कर प्रतिवेदन देने।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमाण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि		चाचू जलमीनार सहित / सहित	किस स्तर पर कार्यवाई अपेक्षित है / अपेक्षित
								9	10		
62	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	शिवसागर	09-10	188.18	26.03.2010	25.03.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-11970/7500 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -16/06 अदद	10	11	जलापूर्ति का जलमीनार के माध्यम से ट्रायल रन प्रारंभ।
63	सासाराम	राज्य योजना	दोहनडीह	06-07	32.81	29.06.2007	28.06.2008	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - अपूर्ण। ग) वितरण प्रणाली- घ) जलमीनार (10000 गैलन) - अपूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -04/00 अदद			जमानत की राशि राज्यसात। शेष कार्य का प्राक्कलन श्रे० मु० अ० के कार्यालय में सम्पन्न।
64	सासाराम	राज्य योजना	धनकाड़ा	06-07	35.17	18.07.2007	17.07.2008	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-पूर्ण घ) जलमीनार (10000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -अपूर्ण			एकरारनामा विखंडित। शेष कार्यों का प्राक्कलन तैयार।
65	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	आलमपुर	08-10	84.81	23.08.2010	22.08.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-4650 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) च) स्टैंड पोस्ट -16 अदद			जलस्त्रोत नहीं मिलने के कारण एकरारनामा बंद कर दिया गया है।
66	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	खैरा	13-14	165.19	29.07.2013	28.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5713/3460 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - 95 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -15/00 अदद			सितम्बर 16 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन संवेदक द्वारा दिया गया है।
67	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	धुसियाँ	13-14	117.11	02.08.2013	01.08.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-3705/3369 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -25/25 अदद			कार्य० अमि० (असै०) द्वारा यांत्रिक एवं विद्युत कार्य के कार्यान्वयन हेतु राशि कार्य० अमि० (या०) को हस्तांतरित।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रपण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वास्तु	
									जलमीनार सहित/रहित	11
1				4	6	7	8	9	10	11
56	अरवल	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	बशी	03-04	51.63		15.11.2006	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -- पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5375/3914 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट - 14/00 अदद		दि०-16.01.15 को एकरारनामा विखंडित। शेष कार्य का प्राक्कलन अर्धी0 अर्धी0 कार्य को प्राप्त।
57	अरवल	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कुथी	14-15	261.218	08.09.2015	07.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -- ग) वितरण प्रणाली-9315/0 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -30/0 अदद		कार्य प्रगति में।
58	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	नटवार	07-08	95.3	07.12.2010	06.12.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-4052/3458 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 95 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -26/17 अदद		अप्रैल, 2016 तक अर्धी0 अर्धी0 जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।
59	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	दरिहट	09-10	124.06	26.08.2010	25.08.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -80 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-6534/3495 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -26/00 अदद		एकरारनामा विखंडित। अर्धी0 अर्धी0 शेष कार्य का परिमाण विपत्र अनुमोदित कर विस्तृत जाँच कर भेजे।
60	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	बराही	09-10	32.715	19.08.2010	18.08.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-977/931 मी0 घ) जलमीनार (20000 गैलन) -- 95 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -04/04 अदद		ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण विद्युत संयोजन कार्य बाधित।
61	सासाराम	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	डिलियाँ	09-10	20.81	20.04.2010	19.04.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-976/636 मी0 घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 95 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -04/04 अदद		ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण विद्युत संयोजन कार्य बाधित।

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रगण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरसनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरसनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चाप्/ जलमीनार सहित/ रहित		किस स्तर पर कार्यवाई अपेक्षित है / अभ्युक्ति
									चाप्/ जलमीनार सहित/ रहित	चाप्/ जलमीनार सहित/ रहित	
1				5	6	7	8	9	10	11	
49	बक्सर	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	योगियाँ	13-14	159.03	23.12.14	22.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5652/4340 मी0 घ) जलमीनार (20000 गैलन) - च) स्टैण्ड पोस्ट -08/00 अदद			कार्य0 अगि0 द्वारा जून, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं अक्टूबर,16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चाप् करने आशवासन दिया गया।
50	बक्सर	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	चुन्नी	14-15	150.726	11.12.2014	10.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5990/5950 मी0 घ) जलमीनार (20000 गैलन) - च) स्टैण्ड पोस्ट -12/12 अदद	जलमीनार रहित		जलमानार का डिजाईन एवं ड्राईंग अनुमोदन की प्रक्रिया में।
51	बक्सर	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कैसर	14-15	359.512	27.03.2015	26.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-14970/14970 मी0 घ) जलमीनार (100000 गैलन)-80 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैण्ड पोस्ट -40/00 अदद			जून, 2016 से जलमीनार से जलापूर्ति चाप् करने का आशवासन दिया गया।
52	बक्सर	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	अतिमि	14-15	189.74	10.07.2015	09.07.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-7747/..... मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन)-..... प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैण्ड पोस्ट -18/00 अदद			कार्य प्रगति में।
53	बक्सर	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मुरार	14-15	188.96	12.11.2015	11.11.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 60 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-7625/4070 मी0 घ) जलमीनार (30000 गैलन)-..... प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैण्ड पोस्ट -14/00 अदद			कार्य प्रगति में।
54	अरवल	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कलेर	99-2000	86.5		13.10.2004	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-6190/5794 मी0 घ) जलमीनार (100000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैण्ड पोस्ट -40/40 अदद			कार्य0 अगि0 को सोलर उर्जा के माध्यम से प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।
55	अरवल	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कस्पी (पुनर्गठन)	05-06	59.98		16.11.2006	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-4587/1117 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैण्ड पोस्ट -33/00 अदद			दि0-16.01.15 को एकरसनामा विखंडित। शेष कार्य का प्राक्कलन अगि0 अमि0 को प्राप्त।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

माह- 30 मार्च, 2016

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

क्रम संख्या	प्रणाली का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशनामा/कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार सहित/रहित		किस स्तर पर कार्यवाई अपेक्षित है/अभ्युक्ति
									10	11	
43	हिलसा	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	योगीपुर मलावों	14-15	91.34	10.02.2015	09.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - प्रगति में। ग) वितरण प्रणाली -/00 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -...../00 अदद		10	कार्य प्रगति में।
44	आरा	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	बड़कागाँव	13-14	157.41	30.11.2014	29.11.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 80 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-3485/2957 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 55 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -15/00 अदद			कार्य प्रगति में। संबंदक द्वारा जलमीनार के डिजाईन ड्राइंग अनुमोदित करावे बिना कार्य कराया गया है। अधे0 अधे0 जाँच कर एक पक्ष के अंदर प्रतिवेदन देंगे।
45	आरा	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	अकरूहा (नई)	14-15	80.314	04.09.2015	03.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-2029/460 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -8/00 अदद			कार्य प्रगति में।
46	आरा	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	बिहटा (नई)	13-14	227.876	27.10.2014	26.10.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - ख) पंप गृह - प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-...../..... मी0 घ) जलमीनार (..... गैलन) - प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -...../00 अदद			अबतक स्थल उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं।
47	बक्सर	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	नया भोजपुर (पुनर्गठन)	13-14	336.69	17-07-13	16.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 25 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-13209/9498 मी0 घ) जलमीनार (100000 गैलन)- 45 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -40/00 अदद			कार्य0 अधे0 द्वारा जून, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं अक्टूबर, 16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।
48	बक्सर	एनओआरडी0 डब्ल्यू पी0	शुक्रवतियाँ (पुनर्गठन)	13-14	89.94	17-10-13	16.10.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 30 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-2399/2020 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - 55 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -10/00 अदद			कार्य0 अधे0 द्वारा जून, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं अक्टूबर, 16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रसेत्र कः नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रपण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	जलमीनार		किया स्तर पर कार्यवाई अपेक्षित है / अभ्युक्ति
									चालू	सहित / रहित	
1				5	6	7	8	9	10	11	
37	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मिर्जापुर	09-10	50.75	08.03.2010	30.08.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-2489/2489 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -24/24 अदद	जलमीनार सहित	अप्रैल, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।	
38	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	गांधपुर अमनार	13-14	143.3	04.03.2014	03.03.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-3039/3039 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) -25 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट --20/20 अदद	जलमीनार सहित	जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।	
39	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	शंकरडीह	13-14	95.562	09.10.2014	08.10.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -- पूर्ण ख) पंप गृह - 60 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-2880/2832 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - 40 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट --12/00 अदद	जलमीनार सहित	जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।	
40	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मुहम्मदपुर	13-14	95.562	22.11.2014	21.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-13495/00 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -18/00 अदद	जलमीनार सहित	जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आश्वासन दिया गया।	
41	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	तेलिया मई	14-15	257.58	28.08.2015	27.08.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-7475/00 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट 19/00 अदद		कार्य प्रगति में।	
42	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	काशीगपुर	14-15	85.66	11.09.2015	10.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -प्रगति में। ग) वितरण प्रणाली-2914/00 मी0 घ) जलमीनार (15000 गैलन) च) स्टैंड पोस्ट -4/00 अदद		कार्य प्रगति में।	

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरचना/कार्यदिश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरचना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	जल/रहित	
									जलमीनार	चालू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	बिहारशरीफ	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	हवनपुरा	13-14	144.07	24.10.2014	23.10.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली -5234/5150 मी0 घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 20 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -14/00 अदद	जलमीनार रहित	कार्य0 अमि0 द्वारा जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आरवासन दिया गया।
32	बिहारशरीफ	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कोलावा	14-15	229.8	04.12.2014	03.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली -7752/7620 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -16/00 अदद	जलमीनार रहित	कार्य0 अमि0 द्वारा दिगम्बर, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आरवासन दिया गया।
33	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	विकसौरा	13-14	122.095	19.11.2013	18.11.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली -3850/3320 मी0 घ) जलमीनार (30000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -15/00 अदद		कार्य0 अमि0 द्वारा अप्रैल, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं अक्टूबर,16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आरवासन दिया गया।
34	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	नरसंडा	13-14	99.45	11.11.2013	10.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली -6822/6822 मी0 घ) जलमीनार (30000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -12/12 अदद	जलमीनार रहित	कार्य0 अमि0 द्वारा अक्टूबर,16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आरवासन दिया गया।
35	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कोशियागा	13-14	190.78	12.11.2013	12.11.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली -6490/6490मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - कार्य प्रगति मे। च) स्टैंड पोस्ट -12/12 अदद	जलमीनार रहित	अप्रैल, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आरवासन दिया गया।
36	हिलसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	बेलछी (पुनर्गठन)	13-14	220.055	30.10.2013	29.10.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली -7232/7115 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - कार्य प्रगति मे। च) स्टैंड पोस्ट -20/00 अदद	जलमीनार रहित	अप्रैल, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने आरवासन दिया गया।

निर्माणपाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम - पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशनामा/कार्यदेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	जलमीनार		किराा स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है/अस्युक्ति
									वाचू	सहित/रहित	
1				5	6	7	8	9	10	11	
25	पटना पश्चिम	एनओआरडीओ डब्लू पी०	कोसुत	13-14	138	02.03.2015	02.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 90 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-4510/3600 मी० घ) जलमीनार (50000 गैलन) - प्रगति में। च) स्टैंड पोस्ट -12/00 अदद			कार्य० अग्नि० द्वारा जून, 2016 तक सीधी जलापूर्ति एवं अक्टूबर, 16 तक जलमीनार से जलापूर्ति चावू करने आश्वासन दिया गया।
26	बिहारशरीफ	एनओआरडीओ डब्लू पी०	तेलमर (पुनर्गठन)	13-14	128.23	01.08.2013	31.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-4027/3970 मी० घ) जलमीनार (40000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -20/20 अदद	जलमीनार रहित		जलमीनार का डिजाईन एवं ड्राइंग अनुमोदित।
27	बिहारशरीफ	एनओआरडीओ डब्लू पी०	जियर (पुनर्गठन)	13-14	90.26	21.10.2013	20.10.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-1689/1627 मी० घ) जलमीनार (25000 गैलन) - 30 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -18/16 अदद	जलमीनार रहित		कार्य० अग्नि० द्वारा जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चावू करने आश्वासन दिया गया।
28	बिहारशरीफ	एनओआरडीओ डब्लू पी०	कटौना (पुनर्गठन)	13-14	220.55	21.10.2013	20.10.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5534/5491 मी० घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 10 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -28/28 अदद	जलमीनार रहित		कार्य० अग्नि० द्वारा जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चावू करने आश्वासन दिया गया।
29	बिहारशरीफ	एनओआरडीओ डब्लू पी०	सोसंदी (पुनर्गठन)	13-14	108.38	15.11.2014	14.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-2549/2433 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - 20 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -16/10 अदद	जलमीनार रहित		कार्य० अग्नि० द्वारा जून, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चावू करने आश्वासन दिया गया।
30	बिहारशरीफ	एनओआरडीओ डब्लू पी०	अम्बा	13-14	180.547	27.08.2014	26.08.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-6867/2759 मी० घ) जलमीनार (25000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -14/00 अदद	जलमीनार रहित		संबंधक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अग्नि० को दिया गया।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	मौलिक उपलब्धि	मार्च- 30 मार्च, 2016	
									जलमीनार सहित/रहित	किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्लू पीओ	हरदास बिगहा	14-15	210.33	1571 07.09.15	06.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली -5370/.....मी० घ) जलमीनार (75000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -18/00 अदद	-	कार्य प्रगति में।
20	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्लू पीओ	लखीपुर	14-15	210.33	1570 07.09.15	06.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-7754/3142 मी० घ) जलमीनार (50000 गैलन) -25 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -15/00 अदद	-	कार्य प्रगति में।
21	पटना पश्चिम	एनओआरडीओ डब्लू पीओ	वेनपुर	10-11	40.664	30.04.2011	29.04.2012	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-2075/1697 मी० घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 95 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -06/00 अदद	-	कार्य० अगि० द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु संबेदक को मार्च,16 में नोटिस दिया गया है।
22	पटना पश्चिम	एनओआरडीओ डब्लू पीओ	मरांची	13-14	64.281	24.07.2013	23.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-2621/2550 मी० घ) जलमीनार (20000 गैलन) - 80 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -06/00 अदद	-	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं।
23	पटना पश्चिम	एनओआरडीओ डब्लू पीओ	तंका कछुआरा	13-14	77.3	13.09.2013	12.09.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 30 प्रतिशत। ग) वितरण प्रणाली-1943/1923 मी० घ) जलमीनार (15000 गैलन) - 60 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -10/00 अदद	-	कार्य० अगि० द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु संबेदक को मार्च,16 में नोटिस दिया गया है।
24	पटना पश्चिम	एनओआरडीओ डब्लू पीओ	कल्याणचक	13-14	210.74	19.07.2013	18.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-8626 मी० / पूर्ण घ) जलमीनार (30000 गैलन) - पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -14/00 अदद	-	कार्य० अगि० द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु संबेदक को मार्च,16 में नोटिस दिया गया है।

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	पटना पूर्व	एन०आर०डी० डब्लू पी०	चक्रसमिया	13-14	279.77	2235 11.12.14	10.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 10830/10513 मी० घ) जलमीनार (50000 गैलन) -90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -24/20 अदद	जलमीनार रहित		
14	पटना पूर्व	एन०आर०डी० डब्लू पी०	सात्नीपुर मलिक	13-14	183.62	2234 08.12.14	07.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 7005/6438 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - 100 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -16/00 अदद	जलमीनार रहित		
15	पटना पूर्व	एन०आर०डी० डब्लू पी०	शिवनार	13-14	356.42	83 14.01.15	13.01.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली- 13960/7413 मी० घ) जलमीनार (60000 गैलन) - 35 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -27/00 अदद	जलमीनार रहित	पुलाई, 2016 तक जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।	
16	पटना पूर्व	एन०आर०डी० डब्लू पी०	गोपाईचक	13-14	134.33	771 17.03.15	16.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 4570/4331 मी० घ) जलमीनार (25000 गैलन) -100 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -10/10 अदद	जलमीनार रहित		
17	पटना पूर्व	एन०आर०डी० डब्लू पी०	अगवानपुर	13-14	195.32	1588 07.09.15	06.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह -90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 6945/6160 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -14/00 अदद		कार्य प्रगति में।	
18	पटना पूर्व	एन०आर०डी० डब्लू पी०	रुकुनपुरा	13-14	116.346	1374 04.08.15	03.08.16	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-4235/1150 मी० घ) जलमीनार (25000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -08/00 अदद		कार्य प्रगति में।	

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र के नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकररनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वालू		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है / अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/ रहित	10	
7	पटना पूर्व	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मराठी दक्षिण	13-14	218.08	1259 08.08.14	04.07.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 40 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली - 8106/..... मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट - 24/00 अदर	9	11	कार्य प्रगति में।
8	पटना पूर्व	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	परसावां	13-14	122.438	1370 16.08.14	15.07.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली - 2696/1720 मी0 घ) जलमीनार (40000 गैलन) - 65 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट - 15/00 अदर			कार्य प्रगति में।
9	पटना पूर्व	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	एकडंगा	13-14	125.794	1371 16.08.14	15.07.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 40 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली - 4300/3585 मी0 घ) जलमीनार (30000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट - 13/00 अदर			कार्य प्रगति में।
10	पटना पूर्व	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कवनपुर	13-14	93.326	1351 14.08.14	13.07.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली - 2707/2019 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट - 06/00 अदर			कार्य प्रगति में।
11	पटना पूर्व	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मसादी	13-14	118.074	2026 21.11.14	19.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली - घ) जलमीनार - च) स्टैंड पोस्ट -			अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है। कार्य0 अगि0 जिला पदाधिकारी से बाला कर अवगत करावे।।
12	पटना पूर्व	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	रामपुर डुमरा	13-14	321.82	1988 15.11.14	14.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 70 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली - 11515/8347 मी0 घ) जलमीनार (75000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट - 30/00 अदर			कार्य0 अगि0 संचेदक को अंतिम चेतावनी दे।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रदेश का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रणाल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकपहरनामा/कार्यादेश निर्मित की राशि एवं तिथि	एकरचनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वाल् जलमीनार सहित/रहित		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है/अभ्युक्ति
									10	11	
1	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्ल्यू पीओ	तरौरा	09-10	66.221	1583 30.06.10	29.06.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5220/4630 मी0 घ) जलमीनार (181 कि0ली0) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -10/10 अदद	10	11	विद्युत संयोजन शेष अतिरिक्त राशि 9.01 लाख की मांग की गई है।
2	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्ल्यू पीओ	बेड़ना (पुनर्गठन)	13-14	246.08	1533 31.07.13	30.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -70 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 5763/5241 मी0 घ) जलमीनार (75000 गैलन)- 65 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -30/00 अदद			अप्रैल, 2016 तक जलमीनार सहित जलापूर्ति चावू करने का आश्वासन दिया गया।
3	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्ल्यू पीओ	ग्वारा शेखपुरा (पुनर्गठन)	13-14	208.06	1534 31.07.13	30.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह -90 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 8180/7182 मी0 घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 100 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -20/00 अदद			अप्रैल, 2016 तक जलमीनार सहित जलापूर्ति चावू करने का आश्वासन दिया गया।
4	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्ल्यू पीओ	बांकीपुर मछरियावा (पुनर्गठन)	13-14	124.17	1601 07.08.13	06.08.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली- 3684/2110 मी0 घ) जलमीनार (181 कि0ली0) ... च) स्टैंड पोस्ट -20/00 अदद			जलमीनार का ड्राइंग एवं डिजाईन त्रुटिपूर्ण होने के कारण वापस। कार्य0 अभि0 प्रमाण-पत्र के साथ शीघ्र समाप्त करे।
5	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्ल्यू पीओ	राणाबिहा (पुनर्गठन)	13-14	113.224	74 10.01.14	09.01.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - 70 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-3800/ मी0। घ) जलमीनार (113 कि0ली0) ... च) स्टैंड पोस्ट -10/00 अदद			कार्य प्रारम्भ।
6	पटना पूर्व	एनओआरडीओ डब्ल्यू पीओ	सकसोहरा (पुनर्गठन)	13-14	217.94	73 10.01.14	09.01.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह 70 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली- 6750/6750 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -30/00 अदद	जलमीनार सहित		जलमीनार का ड्राइंग एवं डिजाईन अनुमोदन की प्रक्रिया में।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का सार

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	जलापूर्ति योजनाओं की संख्या	स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित योजनाओं की संख्या	जलस्रोत समस्या के कारण लंबित योजनाओं की संख्या	विद्युत संयोजन नहीं होने के कारण लंबित योजनाओं की संख्या	सीधी जलापूर्ति चालू	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	10
22	सिवान	सिवान	7	1				
23	गोपालगंज	गोपालगंज	1					
24	भागलपुर	भागलपुर पूर्व भागलपुर पश्चिम	10 11				3 3	
25	बाँका	बाँका	8	1	1			
26	मुँगेर	मुँगेर	1				1	
27	जमुई	जमुई	3	1			3	
28	शेखपुरा	शेखपुरा	7		1			
29	बेगुसराय	बेगुसराय	7					
30	लखीसराय	लखीसराय	16		3			
31	खगड़िया	खगड़िया	1					
32	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	4					
33	किशनगंज	किशनगंज	3				2	
34	अररिया	अररिया	7					
35	कटिहार	कटिहार	2					
36	सहरसा	सहरसा	1					
37	सुपौल	सुपौल	4					
38	मधेपुरा	मधेपुरा	5				2	
	कुल		304	11	16	12	70	0

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का सार

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	जलापूर्ति योजनाओं की संख्या	स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित योजनाओं की संख्या	जल-स्रोत समस्या के कारण लंबित योजनाओं की संख्या	विद्युत संयोजन नहीं होने के कारण लंबित योजनाओं की संख्या	सीधी जलापूर्ति चावू	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	पटना	पटना पूर्व पटना पश्चिम	20 5	1		1	6	
2	नालन्दा	बिहारशरीफ हिलसा	7 11			0	6 7	
3	भोजपुर	आरा	3	1			0	
4	बक्सर	बक्सर	7				1	
5	अरवल	अरवल	4			2		
6	रोहतास	सासाराम	23	1	1	4		
7	कैमूर	भुआ	5	1				
8	औरंगाबाद	औरंगाबाद	3		1	1	1	
9	गया	गया	21		7	0	4	
10	नवादा	नवादा	9		1		6	
11	जहानाबाद	जहानाबाद	18		1	0	5	
12	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	6				2	
13	वैशाली	हाजीपुर	4	1			2	
14	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	17	1		3	1	
15	शिवहर	शिवहर	11				6	
16	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	2					
17	पश्चिमी चम्पारण	ढांका	2				1	
18	दरभंगा	बेतिया	3				3	
19	मधुबनी	दरभंगा	5				1	
20	समस्तीपुर	मधुबनी	5				2	
21	सारण	समस्तीपुर	6				1	
		छपरा	9	2			1	

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

दिनांक:-18.04.16

प्रक्षेत्र का नाम - पूर्णियाँ

क्र०	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की सं०	अभ्युक्ति			
					11	10	11	12	13	14			15		
1	छातापुर	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	छातापुर	छातापुर	छातापुर	हाँ	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
2	सरायगढ़	भपटियाही	भपटियाही	हाँ	चालू										सड़क चौड़ीकरण के कारण पाईप क्षतिग्रस्त।
3	मरौना	मरौना	बेलही	हाँ	चालू										जलमीनार के माध्यम से
4	किसनपुर	किसनपुर	किसनपुर उ०	हाँ	चालू										जलमीनार के माध्यम से
5	त्रिवेनीगंज	त्रिवेनीगंज	बजन गाँव	हाँ	चालू										जलमीनार के माध्यम से
6	राधोपुर	राधोपुर	राधोपुर	हाँ	चालू										सड़क चौड़ीकरण के कारण जलापूर्ति आंशिक रूप से चालू।
7	बलुआ	छातापुर	बलुआ	हाँ	चालू										जलमीनार के माध्यम से
8	वीणा-अन्दौली	सुपौल	वीणा		चालू	बंद	✓	✓	✓						योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
9	महेशपुर	पिपरा	महेशपुर		चालू	बंद	✓	✓	✓						योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
10	भवानीपुर प्रतापगंज	प्रतापगंज	भवानीपुर		चालू	बंद	✓	✓	✓						निविदा निष्पादित।
11	कुनौली (पुनर्गठन)	निर्मली	कुनौली		चालू	बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन योजना स्वीकृत, पुनर्निविदा की प्रक्रिया में।
12	बरेल (पुनर्गठन)	सुपौल	गोट बरुआरी		चालू	बंद	✓	✓	✓						योजना के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर।
13	पिपरा (पुनर्गठन)	पिपरा	पिपरा	हाँ	चालू										जलमीनार के माध्यम से।
	कुल			8	5	5	5	5	5	0	0	0			

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

दिनांक:-18.04.16

प्रदेश का नाम - पूर्णिया

क्र०	नाम	प्रम. क्र. वि. क्र. प्र. क्र.	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की सं०	अभ्युक्ति			
							10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			वनगाँव	कहरा	वनगाँव उ०	हैं		बंद	✓	✓	✓						पुर्नगठन की आवश्यकता।
2			सौर बाजार	सौर बाजार	सौर बाजार	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
3			सोनवर्षा	सोनवर्षा	सोनवर्षा	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
4			कहरा	कहरा	वरियाही	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
5			पतरघट	पतरघट	पतरघट	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
6			सलखुआ (नाबाई)	सलखुआ	सलखुआ	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
7			महीषी	महीषी	महीषी	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
8			पड़री चैनपुर	कहरा	पड़री			बंद		✓							सोलर प्लेट चोरी।
9			नौहटा	नौहटा	नौहटा पू०	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
10			पंचगछिया पटोरी	सत्तर कटैया	पटोरी	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
11			भरौली धकजरी		दिवारी	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
12			बनमा इटहरी (नावा बनमा)	बनमा	इटहरी इटहरी	हैं	चालू										टावर सहित चालू।
13			सत्तर कटैया (पुनर्गा)	सत्तर कटैया	विजलपुर			बंद	✓	✓	✓						कार्य प्रगति में।
			कुल				10	3	3	2	2	0	0	0			

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

दिनांक:- 18.04.16

प्रक्षेत्र का नाम - पूर्णिया

क्र०	प्रक्षेत्र का नाम	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की सं०	अभ्युक्ति			
						10	11	12	13	14	15					
1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	गिदवास		रानीगंज		हों	चालू								10	29	जलमीनार (20000 गैलन) के माध्यम से। पंचायत को हस्तांतरित।
2	मिर्जापुर		रानीगंज		हों	चालू								10	11	जलमीनार (20000 गैलन) के माध्यम से। पंचायत को हस्तांतरित।
3	जगता खरसाही		रानीगंज		हों	चालू								12.5	46	जलमीनार (20000 गैलन) के माध्यम से। पंचायत को हस्तांतरित।
4	परसाहाट		रानीगंज		हों	चालू								12.5	0	जलमीनार (20000 गैलन) के माध्यम से।
5	बसौली		रानीगंज		हों	चालू								20	8	जलमीनार (40000 गैलन)के माध्यम से।
6	भरगामा		भरगामा		हों	चालू								15	0	जलमीनार (40000 गैलन) के माध्यम से।
7	सिकटी		सिकटी		हों	चालू								15	3	जलमीनार (40000 गैलन)के माध्यम से।
8	कुरसाकाँटा		कुरसाकाँटा		हों	चालू								15	42	जलमीनार (40000 गैलन)के माध्यम से।
9	शंकरपुर		कुरसाकाँटा		नहीं	चालू								5	0	जलमीनार नहीं।
10	पलासी		पलासी		नहीं	चालू								15	0	जलमीनार नहीं।
11	बछुआ कलियागंज		पलासी		नहीं	चालू								20	3	जलमीनार नहीं।
12	नरपतगंज		नरपतगंज		नहीं	चालू								10	0	जलमीनार नहीं।
13	सिसौना		जोकीहाट		हों	चालू								20	7	जलमीनार (80000 गैलन)के माध्यम से।
14	तारणडुब्बा (पुनर्गठन)		जोकीहाट		नहीं	चालू								20	10	जलमीनार नहीं।
15	सिमरिया (पुनर्गठन)						बंद	✓	✓	✓						जलमीनार कार्य अधूरा।
16	उखवाकुरसौल (पुनर्गठन)						बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
17	रानीगंज (पुनर्गठन)						बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
18	(वरमन्ना पंचायत)						बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
19	रानीगंज (पुनर्गठन)						बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
20	(हसनपुर पंचायत)						बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
21	भनसिया-डुमरिया (पुनर्गठन)						बंद	✓	✓	✓					0	पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
	मदनपुर (पुनर्गठन)						बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
	रामपुर-कोदराकट्टी (पुनर्गठन)						बंद	✓	✓	✓					0	पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
	कुल					14	7	7	7	7	0	0	0		159	

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम - पूर्णियाँ

दिनांक: 18.04.16

क्र०	प्र०	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्डक्टर का ठीक नहीं होना)	गृह जल-संयोजन की सं०	अभ्युक्ति			
						10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		पुलरिया				नहीं	चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं। ग्राम पंचायत को हस्तांतरित।
2		कोचाधामन	कोचाधामन			नहीं	चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं। ग्राम पंचायत को हस्तांतरित।
3		विरानपुर				नहीं	चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं। ग्राम पंचायत को हस्तांतरित।
4		टप्पु						बंद	✓	✓	✓		✓				पुनर्गठन प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
5		सोन्हा				नहीं	चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं। ग्राम पंचायत को हस्तांतरित।
6		तैयबपुर	तैयबपुर					बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
			कुल				4	2	2	2	2	0	1	0			

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

दिनांक: - 18.04.16

क्र०	प्रक्षेत्र का नाम - पूर्णियाँ	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति		बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की सं०	अभ्युक्ति		
					चालू	बंद	ड्रासफॉरमर जलने अथवा अधिष्ठापित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्वक्टर का ठीक नहीं होना)	11	12			13	14
1					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		मनसाही (नाबाई)	मनसाही	मनसाही		चालू										पाईप लाइन मरम्मत की आवश्यकता ।
2		आजमनगर (नाबाई)	आजमनगर			चालू										पाईप लाइन मरम्मत की आवश्यकता ।
3		बलरामपुर (नाबाई)	बलरामपुर			चालू										पम्प चालक नहीं ।
4		तेलता				चालू										पाईप लाइन मरम्मत की आवश्यकता ।
5		कदवा (नाबाई)	कदवा			चालू										जलमीनार के माध्यम से ।
6		समेली	समेली			चालू	बंद				√					बिजली तार गिर जाने के कारण ।
7		कोढा	कोढा		हों	चालू										जलमीनार के माध्यम से ।
8		डण्डखोरा	डण्डखोरा			चालू	बंद	√								पाईप लाइन मरम्मत की आवश्यकता ।
9		सोनैली	सोनैली													लीकेज मरम्मत की आवश्यकता ।
10		मुसापुर				चालू										
11		मुसादपुर				चालू										पाइप लाइन मरम्मत की आवश्यकता ।
12		पोठिया				चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं है ।
13		सालमारी				चालू										
14		बरारी				चालू										जलमीनार के माध्यम से ।
15		फलका (नाबाई)	फलका		हों	चालू										बाढ के कारण पूर्णत क्षतिग्रस्त ।
16		अमदाबाद	अमदाबाद				बंद	√	√	√						पुनर्गठन की आवश्यकता ।
17		प्राणपुर (पुर्नगठन)					बंद	√	√	√						पुनर्गठन कार्य प्रगति में ।
18		वारसोई (पुर्नगठन)	वारसोई				बंद	√	√	√						पुनर्गठन योजना स्वीकृत, निविदा निस्तार कि प्रक्रिया में ।
		कुल				13	5	4	3	3	1	0	0			

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

दिनांक:-18.04.16

प्रक्षेत्र का नाम - पूर्णियाँ

क्र०	प्रक्षेत्र का नाम	पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						गृह जल-संयोजन की सं०	अव्युक्ति			
						1	2	3	4	5	6			7	8	9
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भवानीपुर	भवानीपुर	भवानीपुर	भवानीपुर प०	हैं	चालू								0		जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से
2	धमदाहा	धमदाहा	धमदाहा	सरसी	हैं	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से
3	कृत्यानन्द नगर	कृत्यानन्द नगर	कृत्यानन्द नगर	कृत्यानन्द नगर	हैं	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से
4	अब्दुलानगर	पूर्णियाँ पूर्व	अब्दुलानगर	अब्दुलानगर	हैं	चालू										जलमीनार (30000 गैलन) के माध्यम से
5	डगरुआ	डगरुआ	डगरुआ	डगरुआ	हैं	चालू										जलमीनार (30000 गैलन) के माध्यम से
6	बायसी	बायसी	बायसी	सादीपुर भुतहा	हैं	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से
7	जलालगढ़ (पुनर्गठन)	जलालगढ़	जलालगढ़	जलालगढ़	हैं	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से
8	चक	जलालगढ़	जलालगढ़	चक जलालगढ़	हैं	चालू										जलमीनार (25000 गैलन) के माध्यम से
9	ब्रह्मज्ञानी (पुनर्गठन)	भवानीपुर	भवानीपुर	सुपौली			बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
10	माधोनगर (पुनर्गठन)	भवानीपुर	भवानीपुर	रघुनाथपुर			बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
11	रूपौली (पुनर्गठन)	रूपौली	रूपौली	धोवगिधा			बंद	✓	✓	✓						पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
12	अमौर	अमौर	अमौर	अमौर	हैं	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से
13	वैसा	वैसा	वैसा	रौटा	हैं		बंद		✓							जलमीनार (50000 गैलन) मोटर खराबी।
14	बड़हरा	बी० कोठी	बी० कोठी	वासुदेवपुर	नहीं		बंद	✓								पाईप क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित।
15	श्रीनगर	श्रीनगर	श्रीनगर	खुटी धुनैली	नहीं	चालू										जलापूर्ति चालू। जलमीनार (50000 गैलन) अधूरा।
16	सरसी	धमदाहा	धमदाहा	धमदाहा उ०	नहीं		बंद	✓								पाईप क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित।
		कुल				10	6	5	4	3	0	0	0			

ग्रामीण पाईप जलपूर्ति योजनाओं की स्थिति

प्रकेत्र का नाम - भागलपुर

31 अगस्त, 2014

दिनांक :- 19.04.16

क्र०	प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम एवं	प्रखंड	पंचायत	प्रा. नि. नि. नि.	वर्तमान स्थिति		बंद रहने को कारण						अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्वक्टर का ठीक नहीं होना)	प्रा. नि. नि. नि. नि. नि. नि. नि.	अभ्युक्ति
							प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.	प्रा. नि. नि. नि.			
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			रौंको	खगड़िया	रौंको	हॉ	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से।
2			चौथम (नारवांड)	चौथम	चौथम	हॉ	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से।
3			बेलदौर	बेलदौर	बेलदौर	हॉ	चालू										जलमीनार (50000 गैलन)के माध्यम से।
4			परबता (नारवांड)	परबता	परबता	हॉ	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से।
5			अलौली	अलौली	अलौली	हॉ	चालू										जलमीनार (50000 गैलन) के माध्यम से।
6			मानसी	मानसी	चकहुसैनी	नहीं	चालू										जलमीनार का प्रावधान नहीं। पुनर्गठन की आवश्यकता।
7			महेशखुंट	गोगरी जमालपुर	महेशखुंट	नहीं	चालू										योजना के पुनर्गठन हेतु प्राक्कलन प्राप्त।
			कुल				7	0	0	0	0	0	0	1		145.0	

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम : भागलपुर

31 अगस्त, 2014

दिनांक :- 19.04.16

#0	प्रक्षेत्र का नाम	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम एवं पश्चिमी भाग (पुनर्गठन)	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्क्टर का ठीक नहीं होना)	कुल	अव्युक्ति	
						8	9	10	11	12	13				14
1		सूर्यगढा	सूर्यगढा	सूर्यगढा	आशिक चालू	7	6	5	4	3	2	1	18		
2		गंगासराय (पुनर्गठन)	बडरिया	गंगासराय	आशिक चालू								51		योजना के पुनर्गठन हेतु प्राक्कलन प्राप्त।
3		सलेमपुर	सूर्यगढा	सलेमपुर 90	आशिक चालू								97		योजना के पुनर्गठन हेतु प्राक्कलन प्राप्त।
4		अशोकधाम	नगर परिषद		आशिक चालू								8		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
5		रामगढ चौक	रामगढ चौक	बिल्लो	आशिक चालू								120		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
6		हलसी (सौर उर्जा)	हलसी	हलसी	आशिक चालू								50		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
7		बन्नी बगीचा	धान	गोहरी	बंद								0		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से। सोलर पैनल क्षतिग्रस्त।
8		मेदनी चौकी	सूर्यगढा	वशीपुर	आशिक चालू								15		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
9		पीरी बाजार	सूर्यगढा	लेशधनी	आशिक चालू								9		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
10		कजरा	सूर्यगढा	श्री किशुन	आशिक चालू								40		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
11		घोषसा	हलसी	धीरा	आशिक चालू								80		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
12		पोखरामा	सूर्यगढा	अलीनगर	आशिक चालू								32		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
13		नन्दनामा	रामगढ चौक	नन्दनामा	आशिक चालू								50		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
14		बालगुदर (सौर उर्जा)	लखीसराय	बालगुदर	आशिक चालू								10		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
15		नोनगढ	रामगढ चौक	रामगढ चौक	आशिक चालू								50		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
16		पिपरिया			आशिक चालू								0		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
17		सैदपुरा			आशिक चालू								0		जलमीनार (क्षमता-40000 गैलन) के माध्यम से।
18		खवाझपानी	सूर्यगढा	खवाझपुर	आशिक चालू								10		जलमीनार (क्षमता- गैलन) के माध्यम से।
		कुल			17	1	1	0	0	0	0	0	185.0	872	

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम - भागलपुर

31 अगस्त, 2014

दिनांक :- 19.04.16

क्र०	प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने का कारण						अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्डक्टर का ठीक नहीं होना)	प्र. वि. वि. वि. वि.	प्र. वि. वि. वि. वि.	अव्ययि		
						प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रा. वि. वि. वि. वि.					प्रा. वि. वि. वि. वि.	प्रा. वि. वि. वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			विहट	नगर पंचायत	विहट		चालू								17.5		योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता।
2			बरोनी बाजार	बरोनी	शोकहारा	हो	चालू								20.0		जलमीनार (क्षमता-220000 गैलन) के माध्यम से।
3			तेघडा	नगर पंचायत	तेघडा	हो	चालू								15.0		जलमीनार (क्षमता-75000 गैलन) के माध्यम से।
4			साहेबपुरकमाल	साहेबपुरकमाल	साहेबपुरकमाल	हो	चालू								20.0		जलमीनार (क्षमता-100000 गैलन) के माध्यम से।
5			मटिहानी	मटिहानी	मटिहानी	हो	चालू								25.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
6			मंझौल-1 (पुनर्गठन)	चेरिया बरियारपुर	मंझौल-1	हो	चालू										जलमीनार (क्षमता-60000 गैलन) के माध्यम से।
7			मंझौल-2 (पुनर्गठन)	चेरिया बरियारपुर	मंझौल-2	हो	चालू										जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
8			मंझौल-3 (पुनर्गठन)	चेरिया बरियारपुर	मंझौल-3		चालू	बंद	✓	✓	✓						योजना के पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
9			मंझौल-4 (सिवरी)	चेरिया बरियारपुर	मंझौल-4			बंद	✓	✓					17.5		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) निर्मित। अत्यधिक लीकेज।
10			तारा बरियारपुर	खोदाबन्दपुर	बरियारपुर पश्चिमी			बंद	✓	✓	✓						योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता।
11			नावकोठी (पुनर्गठन)	नावकोठी	नावकोठी	हो	चालू								20.0		जलमीनार के माध्यम से।
12			मसूरचक (पुनर्गठन)			प्रगति में	चालू								30.0		पुनर्गठन कार्य प्रगति में।
13			भगवानपुर	भगवानपुर	रसलपुर	नहीं	चालू								20.0		सीधी जलापूर्ति चालू।
14			चौटपूरा	बेगूसराय	बेगूसराय	हो	चालू								15.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
15			बखरी (प्र० मु०) (सकरपुरा)	नगर पंचायत	बखरी	हो	चालू								15.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।
16			बखरी पूर्वी	नगर पंचायत	बखरी			बंद	✓						15.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) निर्मित। अत्यधिक लीकेज।
17			बखरी पश्चिम	नगर पंचायत	बखरी			बंद	✓						20.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) निर्मित। अत्यधिक लीकेज।
18			मखाचक	नगर पंचायत	बखरी	हो	चालू								15.0		जलमीनार (क्षमता-50000 गैलन) के माध्यम से।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम - भागलपुर

31 अगस्त, 2014

दिनांक :- 19.04.16

क्र०	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम एवं	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने को कारण						अन्य कारण (यथा तो-वोटिंग/कन्स्ट्रक्टर का ठीक नहीं होना)	विकासीय प्रश्न	नोट
					बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद			
1	लक्ष्मीपुर (पुनर्गठन)	लक्ष्मीपुर	नजारी	चालू	7	6	5	4	3	2	1	18	पुनर्गठन योजना स्वीकृत।
2	गिद्धौर (पुनर्गठन)	गिद्धौर	पदासंडा	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	पुनर्गठन योजना स्वीकृत।
3	रतनपुर	गिद्धौर	रतनपुर	चालू	7	6	5	4	3	2	1	17	स्थापना का अवसर का समय बहुत ही कम है। एक ट्यूबवेल का प्राक्कलन अधिलेखन है।
4	केदारनवादा	गिद्धौर	सेवा	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	स्थापना का अवसर का समय बहुत ही कम है। एक ट्यूबवेल का प्राक्कलन अधिलेखन है।
5	चौरा हरिनारायणपुर	गिद्धौर	थेगुआ	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	स्थापना का अवसर का समय बहुत ही कम है। एक ट्यूबवेल का प्राक्कलन अधिलेखन है।
6	नवीनगर (पुनर्गठन)	जमुई	नवीनगर	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलमीनार के माध्यम से चालू। सौर उर्जा
7	खैरा गोपालपुर (पुनर्गठन)	खैरा	खैरा	बंद	7	6	5	4	3	2	1	16	पुनर्गठन योजना स्वीकृत।
8	मिर्जागंज (पुनर्गठन)	अलीगंज	मिर्जागंज	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलमीनार के माध्यम से चालू। सौर उर्जा
9	अलीगंज (पुनर्गठन)	अलीगंज	अलीगंज	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलमीनार के माध्यम से चालू। सौर उर्जा
10	आढा	अलीगंज	आढा	बंद	7	6	5	4	3	2	1	16	पूर्णतया क्षतिग्रस्त है।
11	महादेवसिमरिया (पुनर्गठन)	सिकन्दरा	महादेवसिमरिया	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	पुनर्गठन योजना स्वीकृत।
12	सिकन्दरा	सिकन्दरा	सिकन्दरा	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	आंशिक भाग में जलापूर्ति किया जा रहा है।
13	लछुआर (पुनर्गठन)	सिकन्दरा	भुल्लो	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलापूर्ति चालू।
14	टेल्वा बाजार (पुनर्गठन)	झाडा	तेल्वा	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	पुनर्गठन योजना स्वीकृत।
15	सोनो(पुनर्गठन)	सोनो	सोनो	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलमीनार के माध्यम से।
16	महेश्वरी	सोनो	महेश्वरी	बंद	7	6	5	4	3	2	1	16	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
17	चकाई (पुनर्गठन)	चकाई	चकाई	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलापूर्ति चालू।
18	मलयपुर	बरहट	मलयपुर	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलमीनार का प्राक्कलन नहीं है।
19	सेवा	गिद्धौर	सेवा	बंद	7	6	5	4	3	2	1	16	प्राक्कलन मु० अंश० भागलपुर को।
20	खेरा धनवोरिया	खैरा	धनवोरिया	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलमीनार के माध्यम से।
21	गौरा (पुनर्गठन)	गिद्धौर	गौरा	बंद	7	6	5	4	3	2	1	16	पुनर्गठन योजना स्वीकृत।
22	माधोपुर	चकाई	माधोपुर	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	प्राक्कलन मु० अंश० भागलपुर को।
23	अगहरा	सोनो	सारेबाद	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	प्राक्कलन मु० अंश० भागलपुर को।
24	सिकन्दरा	सिकन्दरा	लोहन्डा	चालू	7	6	5	4	3	2	1	16	जलमीनार के माध्यम से।
					कुल	18	6	6	6	6	6	0	0

प्रक्षेत्र का नाम - भागलपुर		31 अगस्त, 2014										दिनांक :- 19.04.16				
क्र०	प्रक्षेत्र का नाम	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम एवं	प्रखंड	पंचायत	विकास स्थिति	बंद रहने को कारण					वर्तमान स्थिति	अन्य कारण (यथा लो-बोर्डेज/कन्क्टर का ठीक नहीं होना)	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	विकास कार्य प्रगति में	अभ्युक्ति	
						ड्रान्सकॉन्सर्जर जलने अथवा अधिष्ठापित नहीं रहना	तीनों फेज विद्युत उपलब्ध नहीं रहना	विद्युत तार टूट जाने अथवा चोरी होना	अन्य कारण (यथा लो-बोर्डेज/कन्क्टर का ठीक नहीं होना)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बेलहर	बेलहर	बेलहर	बेलहर	हाँ	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	शम्भुगंज	शम्भुगंज	शम्भुगंज	करसौप	हाँ	हाँ	चालू									
3	पजवारा	बाराहाट	पजवारा	पजवारा	नहीं	नहीं	चालू									
4	रजौन	रजौन	रजौन	रजौन	हाँ	हाँ	चालू									
5	नयागाँव	बौसी	नयागाँव	दलिया	नहीं	नहीं	चालू									
6	कटोरिया	कटोरिया	कटोरिया	काठौन	हाँ	हाँ	चालू									
7	चान्दन (नया)	चान्दन	चान्दन	चान्दन	हाँ	हाँ	चालू									
8	धौरैया	धौरैया	धौरैया	घसिया	हाँ	हाँ	आंशिक चालू									
9	बाराहाट	बाराहाट	बाराहाट	छोटी सोन्डीहा	नहीं	नहीं	चालू									
10	खड्हाय (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
11	ककबारा (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
12	डुमरावाँ (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
13	गुलनी (कुशहा) (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
14	सतपट्टी (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
15	खेसर (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
16	फुल्लीझूमर (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
17	बौसी (पुनर्गठन)							बंद	✓	✓	✓					
	कुल					9	8	8	8	8	8	0	0	0		

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति

दिनांक :- 19.04.16

31 अप्रैल, 2014

प्रक्षेत्र का नाम -- भागलपुर

क्र.सं.	पूर्व में पूर्ण कर चालू की गई योजना का नाम एवं	प्रखंड	पंचायत	वर्तमान स्थिति	बंद रहने को कारण						अन्य कारण (यथा लो-वोल्टेज/कन्वर्टर का ठीक नहीं होना)	कुल	अभ्युक्ति		
					10	11	12	13	14	15					
1	जगदीशपुर	जगदीशपुर	जगदीशपुर	चालू								16	17	18	जलमीनार के माध्यम से।
2	वैजानी फुलबरिया	जगदीशपुर	वैजानी	चालू									65		सीधी जलापूर्ति चालू।
3	शाहकुण्ड	शाहकुण्ड	कसबा खेरोही	चालू									11		सीधी जलापूर्ति चालू।
4	अकबरनगर	सुल्तानगंज	अकबरनगर	चालू									353		जलमीनार से चालू।
5	नाथनगर	नाथनगर	नूरपुर	चालू									6		जलमीनार से चालू।
6	तरैठा	सुल्तानगंज	भीरखुर्द	चालू									1		सीधी जलापूर्ति चालू।
7	शाहजंगी	जगदीशपुर	शाहजंगी	चालू									124		जलमीनार के माध्यम से
8	हबीबपुर	जगदीशपुर	हबीबपुर	चालू									411		जलमीनार के माध्यम से
9	चण्डिका स्थान	शाहकुण्ड	दासपुर	चालू									107		जलमीनार से चालू।
10	राधोपुर	नाथनगर	नूरपुर	चालू											सीधी जलापूर्ति चालू।
11	जामीन टोला (फुलबरिया)	जगदीशपुर	वैजानी	चालू									22		सीधी जलापूर्ति चालू।
12	दरियापुर	शाहकुण्ड	दरियापुर	चालू									100		जलमीनार से जलापूर्ति चालू।
13	कजरैली	नाथनगर	कजरैली	चालू											सीधी जलापूर्ति चालू।
14	भीरखुर्द	सुल्तानगंज	भीरखुर्द	चालू											जलमीनार से जलापूर्ति चालू।
		कुल		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

भागलपुर

भागलपुर पश्चिम

निर्माणाधीन प्राणीय पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/ कार्यदेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	जलमीनार		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है /अप्युक्ति
									जलमीनार सहित/ रहित	चालू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
111	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	भट्टा	13-14	214.61	03.07.2013	02.07.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 9701 मी०/90 प्रतिशत पूर्ण घ) जलमीनार - 90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंडर्ड पोस्ट -18/00 अदद			शेष कार्य प्रगति में। कार्य0 अगि0 संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
112	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कादिरगंज	09-10	145.727	18.12.2010	17.12.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 7776मी०/70 प्रतिशत पूर्ण घ) जलमीनार - 70 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंडर्ड पोस्ट -17/10 अदद	जलमीनार रहित		जलमीनार का कार्य प्रगति में। कार्य0 अगि0 संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
113	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	नरहट	13-14	301.805	05.07.2014	04.07.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-कुल 10538 मी०-80 प्रतिशत आपूर्ति पूर्ण घ) जलमीनार - च) स्टैंडर्ड पोस्ट -24/00 अदद			कार्य0 अगि0 संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
114	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	ओड़ो	14-15	230.012	22.01.2015	21.01.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 9937 मी०/ पूर्ण घ) जलमीनार - 60 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंडर्ड पोस्ट -17/00 अदद			नलकूप का डिस्चार्ज कम मिलने के कारण एक अतिरिक्त नलकूप एवं दो अदद मोटर पंप लगाने का प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को समर्पित किया गया है। अगि0 अगि0 15 दिनों के अंदर अग्रतर कार्रवाई करें।
115	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	दुमरावाँ	14-15	164.08	27.01.2015	26.01.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 5380 मी०/90 प्रतिशत पूर्ण घ) जलमीनार -90 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंडर्ड पोस्ट -10/10 अदद	जलमीनार रहित		मई, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
116	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	रसलपुरा	14-15	156.02	21.01.2015	20.01.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 4470 मी०/प्रतिशत पूर्ण घ) जलमीनार - 80 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंडर्ड पोस्ट -10/10 अदद	जलमीनार रहित		मई, 2016 तक जलमीनार से जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/ कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वालू	
									जलमीनार सहित / रहित	किस स्तर पर कार्यवाई अपेक्षित है / अयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	झौर	13-14	46.15	21.06.2014	20.06.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 2210 मी०/पूर्ण घ) जलमीनार - 60 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -04/04 अदद	जलमीनार रहित	कार्य० अंश० संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
118	नवादा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मकनपुर	14-15	156.21	08.12.2014	07.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 4295 मी०/ पूर्ण घ) जलमीनार - च) स्टैंड पोस्ट -15/15 अदद	जलमीनार रहित	एक अतिरिक्त नलकूप एवं जलमीनार निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं। कार्य० अंश० जलमीनार निर्माण के कार्य को ड्रॉप करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्यालय को समर्पित करें।
119	जहानाबाद	नाबाई	मोद-नगंज	05-06	74	11.06.2007	10.02.2008	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 5802/ 3250 मी घ) जलमीनार (25000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -12/06 अदद		आंशिक जलापूर्ति चालू।
120	जहानाबाद	राज्य योजना	भारथु	08-09	44.184	14.12.2011	13.12.2012	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 2850/ 1773 मी घ) जलमीनार (15000) गैलन -50 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -08/03 अदद		अंश० अंश० 15 दिनों के अंदर स्थल जॉवकर प्रतिवेदन समर्पित करें।
121	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कोरां	09-10	42.5	06.08.2011	29.03.2012	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 1675/ मी घ) जलमीनार (15000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -07/00 अदद		संवेदक द्वारा अपूर्ति किया गया पाईप स्थल से जोरी हो गया है। संवेदक द्वारा कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। कार्य० अंश० एन०डी० एवं डी०एम० से वालू कर एवं न्यायालय से एन० आर० का कॉपी प्राप्त कर एक पक्ष के अंदर कार्यवाई करने।
122	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	सो-नवा	09-10	46.87	21.05.2010	17.01.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 2882/ 2492 मी घ) जलमीनार (15000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -08/03 अदद	जलमीनार सहित	सोपी जलापूर्ति चालू। एकरारनामा विखंडन हेतु अंतिम मापी ले ली गई है। संवेदक द्वारा ऑरिडिटेशन में मुकदमा किया गया है।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह-- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमाण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशनामा/ कार्यदिश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है / अन्युक्ति
								जलमीनार सहित / रहित	चावू	
1				5	6	7	8	9	10	11
123	जहानाबाद	एन०आर०डी० डब्लू पी०	भोख	13-14	102.47	19.05.2014	18.05.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 4790 / मी घ) जलमीनार (50000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -15/00 अदद		5 स्थल पर नलकूप ट्रिप्लिंग के साथ वट्टान मिलने के कारण कार्य बंद। कार्य० अगि० वैकल्पिक स्त्रोत का एक एक के अंदर प्रस्ताव देगे।
124	जहानाबाद	एन०आर०डी० डब्लू पी०	नोन्ही	13-14	74.41	23.03.2015	22.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-कुल 3515 / मी घ) जलमीनार (30000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -08/00 अदद		कार्य० अगि० द्वारा सीधी जलापूर्ति अक्टुबर,16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति अप्रैल,17 तक करने का आश्वासन दिया गया।
125	जहानाबाद	एन०आर०डी० डब्लू पी०	वैना	13-14	78.99	23.03.2015	22.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-कुल 3470 / 210 मी घ) जलमीनार (25000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -08/00 अदद		कार्य० अगि० द्वारा सीधी जलापूर्ति अक्टुबर,16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति अप्रैल,17 तक करने का आश्वासन दिया गया।
126	जहानाबाद	एन०आर०डी० डब्लू पी०	मोदनगंज बाजार	13-14	99.554	08.11.2014	07.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - प्रगति में ग) वितरण प्रणाली-कुल 3220 / मी घ) जलमीनार (25000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -10/00 अदद		कार्य० अगि० द्वारा सीधी जलापूर्ति जून,16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति दिसम्बर,16 तक करने का आश्वासन दिया गया।
127	जहानाबाद	एन०आर०डी० डब्लू पी०	बैम्बई	14-15	91.98	08.11.2014	07.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - 50 प्रतिशत पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-कुल 3551 / मी घ) जलमीनार (20000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -09/00 अदद	जलमीनार सहित	जलमीनार से जुलाई, 2016 तक जलापूर्ति चावू करने का आश्वासन दिया गया।
128	जहानाबाद	एन०आर०डी० डब्लू पी०	अफजलपुर	14-15	42.3	12.11.2014	10.11.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-कुल 1589 / 1387 मी० घ) जलमीनार (10000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -03/00 अदद	जलमीनार सहित	कार्य० अगि० द्वारा सीधी जलापूर्ति अप्रैल,16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति अक्टुबर,16 तक करने का आश्वासन दिया गया।

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशनामा/कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	मौलिक उपलब्धि	चाकू		किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है /अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
129	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	लटन पट्टी	14-15	34.07	24.10.2014	23.10.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-कुल 1707/1605 मी घ) जलमीनार (5000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -04/02 अदद	जलमीनार सहित		कार्य0 अभि0 सवेदक के निबन्धन को निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करे।
130	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	तेतरिया	14-15	33.62	07.10.2014	06.10.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-कुल 1644/1111 मी घ) जलमीनार (10000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -02/00 अदद	-		कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति अप्रैल.16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति अक्टूबर.16 तक कराने का आश्वासन दिया गया।
131	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	इमलिया	14-15	24.042	07.07.2015	06.07.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-कुल 1437/..... मी घ) जलमीनार (5000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -01/00 अदद	-		कार्य प्रगति में।
132	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	भुबारकपुर	14-15	26.53	30.09.2014	28.09.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-कुल 1956/620 मी घ) जलमीनार (5000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -01/00 अदद	-		कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति अप्रैल.16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति अक्टूबर.16 तक कराने का आश्वासन दिया गया।
133	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	छाटी (सोलर)	14-15	68.765	24.03.2015	23.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-कुल 2519/2287 मी0 घ) जलमीनार (15000) गैलन -60 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -05/00 अदद	-		कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति अप्रैल.16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति जून.16 तक कराने का आश्वासन दिया गया।
134	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	तेज बिगहा (सोलर)	14-15	41.13	24.03.2015	23.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-कुल 2108/1340 मी घ) जलमीनार (5000) गैलन -25 प्रतिशत पूर्ण च) स्टैंड पोस्ट -03/00 अदद	-		कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति मई.16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति जून.16 तक कराने का आश्वासन दिया गया।

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पटना

माह- 30 मार्च, 2016

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरचना/कार्यादेश निर्गत की सं० एवं तिथि	एकरचना/कार्य पूरा करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	बालू	
									जलमीनार सहित/रहित	किरा रतार पर कार्रवाई अपेक्षित है /अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	नरमा इमादपुर	14-15	135.91	02.09.2015	01.09.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-कुल 4385 / मी घ) जलमीनार (25000) गैलन - च) स्टैंड पोस्ट -14 /00 अदद	-	कार्य0 अमि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति जून,16 तक एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति दिसम्बर,16 तक कराने का आश्वासन दिया गया।
136	जहानाबाद	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	केउर	14-15	187.345	04.06.2015	03.06.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह -50 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-कुल 7410/7410 मी0 घ) जलमीनार (50000) गैलन -70 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -20/20 अदद	सीधी जलापूर्ति बालू।	कार्य0 अमि0 द्वारा जलमीनार के माध्यम से मई, 16 तक बालू करने का आश्वासन दिया गया।
					19176.300					

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति।

प्रक्षेत्र का नाम - मुजफ्फरपुर

दिनांक-31-03-2016

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकरारनामा / कायदेशि निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चाचू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	घड़फरी (पुनर्गठन)	2010-11	153.387	27.01.2014	26.01.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 80 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली -5776 मीटर/80 प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (50,000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 22/0	10	11 कार्यो अभि० को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा के प्रावधानों एवं बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध करावे।
2	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सुस्ता	2013-14	84.224	16.01.2015	15.01.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 80 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली -45956 मीटर/80 प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (20,000 गैलन) -50 प्रतिशत पूर्ण स्टैंड पोस्ट - 7/0		कार्यो अभि० संवेदक के निबन्धन को निलंबित/पदावनत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
3	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मछही	2013-14	109.262	11.12.2014	10.12.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली -पूर्ण। जल मीनार (20,000 गैलन) -90 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 9/5		कार्यो अभि० द्वारा जलमीनार के साथ अप्रैल, 16 तक जलापूर्ति चाचू करने का आश्वासन दिया गया।
4	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	डुबहॉ	2013-14	210.070	25.11.2014	24.11.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली -10810 मीटर/96 प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (30,000 गैलन) -90 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -13/0		रेलवे कोसिंग हेतु पत्राचार किया गया है। अधीनाग अभियंता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता इस हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें साथ ही कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करावे।
5	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	धर्मपुर	2013-14	69.950	14.11.2014	13.11.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4763 मीटर/4473 मीटर। जल मीनार (1,00,000 गैलन) - 90% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -8/8		कार्यो अभि० द्वारा जलमीनार के साथ अप्रैल, 16 तक जलापूर्ति चाचू करने का आश्वासन दिया गया।
6	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	फुलवरिया	2013-14	2085.496	08.04.2014	08.04.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - प्रणाली 10291 मीटर/4340 मीटर। जल मीनार (40,000 गैलन) - - - - - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 15/0		कार्यो अभि० संवेदक के निबन्धन को निलंबित/पदावनत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख ₹० में)	एकरारनामा / कायदेशि निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	हानीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गुडमिर्वा	2013-14	210.935	18-12-2013	17-03-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 8830 मीटर / 4000 मीटर। जल मीनार - स्टैंड पोस्ट - 20/0		कार्यो अभि० को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा के प्रावधानों एवं बिहार डिक्टेटरी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध करावें।
8	हानीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	घरहरा	2013-14	178.335	04-07-2014	03-01-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7555 मीटर/95% पूर्ण। जल मीनार -कार्य प्रारम्भ। स्टैंड पोस्ट - 10/0	चालू जलमीनार रहित	सीधी जलापूर्ति चालू। जलमीनार निर्माण कार्य अक्टूबर, 16 तक पूर्ण कर चालू करा दी जाएगी।
9	हानीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	दाउदनगर	2014-15	314.406	07-04-2015	06.04.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - स्टैंड पोस्ट -		संवेदक का स्थल दिया गया, लेकिन डी०डी०सी० द्वारा कार्य रोक दिया गया है। कार्य० अभि० जिला पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त कर स्थल उपलब्धता की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत करावें।
10	हानीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राजापाकड़	2009-10	80.000	10.05.2012	09.05.2013	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली (5709 मी०) - पूर्ण। जल मीनार -30 प्रतिशत पूर्ण स्टैंड पोस्ट (12 अददे) - पूर्ण।	चालू जलमीनार रहित	कार्य० अभि० द्वारा अगस्त, 16 तक जलमीनार के साथ जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
11	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	अधरी	2013-14	232.045	15-10-2013	14-10-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9798 मीटर/7000 मीटर। जल मीनार - 50% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 28/0		कार्य० अभि० संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावगत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
12	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	भोरसंड (नई)	2013-14	244.605	15-10-2013	14-10-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली -7962 मीटर/1500 मीटर। जल मीनार -15 % पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 40/0		कार्य० अभि० को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा के प्रावधानों एवं बिहार डिक्टेटरी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध करावें।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकरारनामा / कायदेशि निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बाजोपट्टी नरहा	2013-14	189.590	03-11-2014	02-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण। जल मीनार - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 16/0		विद्युत संयोजन प्रक्रिया में है।
14	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बाज पट्टी (बनगौँव दक्षिणी)	2013-14	242.505	21-12-2013	19-12-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9395/5500 जल मीनार - स्टैंड पोस्ट - 25/0		कार्यो अंशिक को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा के प्रावधानों एवं बिहार विकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध करावे।
15	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिरसिया	2013-14	284.310	29-10-2013	28-10-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 13958/13958 मी०। जल मीनार (340 कि०मी०) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 33/33 अदर।		कार्यो अंशिक को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा के प्रावधानों एवं बिहार विकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध करावे।
16	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सुरसंड परिचमी	2013-14	251.400	25-11-2015	24-11-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 7785/5000 मीटर। जल मीनार - (227 कि०मी०)/0 स्टैंड पोस्ट - 40/0		कार्य प्रगति में।
17	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सुरसंड उत्तरी	2013-14	276.648	26-11-2014	25-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण। जल मीनार - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/15		विद्युत मीटर लगाना शेष है।
18	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मधुबन बसहा परिचमी	2013-14	305.020	26-11-2014	25-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9677 मीटर/8100 मीटर। जल मीनार - (341 कि०मी०) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 27/14		विद्युत मीटर लगाना शेष है।
19	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मधुरापुर	2013-14	173.700	29-11-2014	28-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5079 मीटर/ 3200 मीटर। जल मीनार (181 कि०मी०) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 15/0		कार्यो अंशिक संवेदक के निबंधन को मिलित/पदावगत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकररनामा / कामादिश निर्गत की संख्या / तिथि	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	खडका बसन्त उत्तरी	2013-14	291.900	09-09-2015	08-09-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9772 मीटर/8000 मीटर। जल मीनार - (227 कि०ली०)-पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 18/0		कार्य प्रगति में।
21	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिरसी	2013-14	282.900		15.11.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9810/7200 मीटर। जल मीनार - (227 कि०ली०) स्टैंड पोस्ट - 19/0		कार्य प्रगति में।
22	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गिसार	2013-14	195.030		13.11.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 5464/4000 जल मीनार - (341 कि०ली०) स्टैंड पोस्ट - 26/0		कार्य प्रगति में।
23	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	रसलपुर	2013-14	231.190	24-11-2014	23-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4817 मीटर/4500 मीटर। जल मीनार - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 24/12		कार्यो अंशिक को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकररनामा के प्रावधानों एवं बिहार डिप्लेटरी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराये।
24	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	ससीता	2009-10	80.000	03.07.2013	02.07.2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3556 मीटर/1000 मीटर। जल मीनार - 49 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 11/0		कार्यो अंशिक को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकररनामा के प्रावधानों एवं बिहार डिप्लेटरी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराये।
25	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	नालपुर उत्तरी	2009-10	80.000	03.07.2013	02.07.2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3409 मीटर/3409 मीटर। जल मीनार - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 11/2		कार्यो अंशिक को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकररनामा के प्रावधानों एवं बिहार डिप्लेटरी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराये।
26	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	माणिक चौक पश्चिमी (पुनर्गठन)	2009-10	80.000	03.07.2013	02.07.2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 10304 मीटर/6654 मीटर। जल मीनार - पुराना स्टैंड पोस्ट - 11/11		कार्यो अंशिक को संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकररनामा के प्रावधानों एवं बिहार डिप्लेटरी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराये।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकरारनामा / कायदिया निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार रहित/रहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	सीतामढ़ी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	डुमरी कला	2007-08	89.150	01.03.2011	29.02.2012	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3535 मीटर / 35354 मीटर। जल मीनार - 50 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 29 / 29	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा के प्रावधानों एवं बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराते।
28	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सुराही	2013-14	251.604	04-09-2014	04-09-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 8685 मीटर / 8685 मीटर। जल मीनार (272 किलो लीटर) - 80% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 22 / 12	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावतत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
29	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	धनकौल	2013-14	251.945	27-09-2014	27-09-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 8425 मीटर / 8425 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - 80% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 20 / 10	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावतत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
30	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बसहिया	2013-14	201.967	08-10-2014	08-10-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6790 मीटर / 6790 मीटर। जल मीनार (315 किलो लीटर) - 80% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 27 / 10	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावतत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
31	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सलेमपुर	2013-14	181.897	08-10-2014	08-10-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9755 मीटर / 9755 मीटर। जल मीनार (181 किलो लीटर) - 80% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 12 / 5	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावतत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
32	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कमरौली	2013-14	222.570	09-10-2014	09-10-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9238 मीटर / 9238 मीटर। जल मीनार (181 किलो लीटर) - 80% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 16 / 0	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावतत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
33	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बुशहर	2013-14	226.940	03-11-2014	03-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 8010 मीटर / 7735 मीटर। जल मीनार (137 किलो लीटर) - 45% स्टैंड पोस्ट - 21 /	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावतत करने का प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख ₹० में)	एकरारनामा / कार्यदिशा निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चाबू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	श्यामपुर भद्रठा	2013-14	112.092	03-11-2014	03-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6065 मीटर/6065 मीटर। जल मीनार (137 किलो लीटर) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 11/0		कार्यो अगि 10 द्वात्र अग्ल, 16 तक जलमीनार के साथ जलापूर्ति चाबू करने का आशवासन दिया गया।
35	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	महुआवा	2013-14	156.038	03-11-2014	03-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6565 मीटर/2735 मीटर। जल मीनार (137 किलो लीटर) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 13/0		कार्यो अगि 10 द्वात्र मई, 16 तक जलमीनार के साथ जलापूर्ति चाबू करने का आशवासन दिया गया।
36	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कोल्हुआ ठिकहा	2013-14	170.754	29-11-2014	29-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6605 मीटर/6605 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - 30 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 19/0		कार्यो अगि 10 संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावनत करने का पस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
37	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बसन्तपट्टी	2013-14	143.220	01-12-2014	02-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9506 मीटर/4295 मीटर। जल मीनार (किलो लीटर) - 30% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 16/0		कार्यो अगि 10 संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावनत करने का पस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
38	शिवहर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सरसीला	2013-14	213.142	01-12-2014	02-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9515 मीटर/9515 मीटर। जल मीनार (137 किलो लीटर) - 60% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 12/0	चाबू (सहित)	कार्यो अगि 10 संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावनत करने का पस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
39	मोतिहारी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पहाडपुर	2013-14	228.037	20.11.2013	19-11-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7990 मीटर/7440 मीटर। जल मीनार (915 किलो लीटर) - धई ब्रैसिंग तक पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 23/20		कार्यो अगि 10 संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावनत करने का पस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
40	मोतिहारी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सोनबरसा	2013-14	263.150	24.12.2014	12-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9135 मीटर/9070 मीटर। जल मीनार (272 किलो लीटर) - 45 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 18/08		कार्यो अगि 10 संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावनत करने का पस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति तथ (लाख रु० में)	एकरारनामा / कायदेशि निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चावू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	डाका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	फुलबरिया			30-03-2011	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 1270 मीटर/1270 मीटर। जल मीनार (25000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 22/22	चावू (रहित)	जलमीनार निर्माण हेतु सुझाव उपलब्ध नहीं होने के कारण एकरारनामा के ग्री-वैलोजर की कारवाई की जा रही है।	
42	डाका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	नरकटिया		27-01-2014	30-03-2011	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 2795 मीटर/2795मीटर। जल मीनार (30000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 23/23		जलमीनार निर्माण हेतु सुझाव उपलब्ध नहीं होने के कारण एकरारनामा के ग्री-वैलोजर की कारवाई की जा रही है। कार्य0 अग्रिम0 द्वारा सीधी जलापूर्ति अर्थात्, 16 तक चावू करने का आवासन दिया गया।	
43	बेतिया	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बैरिया	169.456	1182 / 27-11-2013	26-11-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5300 मीटर/5220 मीटर। जल मीनार - 80% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 17/14	चावू (रहित)	कार्य0 अग्रिम0 संवेदक के निबन्धन को निलंबित/पदावनत करने का पस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।	
44	बेतिया	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	हरनाटा(इ)	151.232	16.04.2015	15.04.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 80% पूर्ण। वितरण प्रणाली -- 5580 मीटर/4180 मीटर। जल मीनार -(30000 गैलन) 15% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 13/0		कार्य प्रगति में।	
45	बेतिया	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	चौतरवा	129.472	258 / 04-03-2014	03.02.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4885 मीटर/4700 मीटर। जल मीनार - 50% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 13/13	चावू (रहित)	कार्य0 अग्रिम0 संवेदक के निबन्धन को निलंबित/पदावनत करने का पस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।	
46	दरभंगा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	डरहार (नई)	104.820	28.02.2012	27-02-2013	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5453 मीटर/5453 मीटर। जल मीनार (25,000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 15/15	चावू (रहित)	संवेदक द्वारा अभी तक जलमीनार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी इस कार्य हेतु किये गये एकरारनामा को शीघ्र बंद करने के साथ ही जलमीनार निर्माण के कार्य को शीघ्र करने का पस्ताव उपलब्ध करावे।	
47	दरभंगा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पंचोम (पुनर्गठन)	253.000	24.10.2013	23-10-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - छत तक पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7140 मीटर/7000 मीटर। जल मीनार (1,00,000 गैलन) - 55% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 35/0		कार्य0 अग्रिम0 द्वारा जलमीनार के साथ मार्च, 16 तक जलापूर्ति चावू करने का आवासन दिया गया।	

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकरारनामा / कार्यविधि निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	दरभंगा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बर्घात (पुनर्गठन)	2013-14	220.237	28.09.2013	27-09-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण। जल मीनार (60,000 गैलन) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 24/15		कार्यो अभि० द्वारा जलमीनार के साथ 30 अप्रैल, 16 तक जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
49	दरभंगा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कोलजवा पटोरी (पुनर्गठन)	2013-14	305.593	04.10.2013	03-10-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 11785 मीटर/9000 मीटर। जल मीनार (60,000 गैलन) - 65 % पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 25/0		कार्यो अभि० द्वारा मई, 16 तक चालू करने का आश्वासन दिया गया।
50	दरभंगा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कुशेश्वरस्थान पूर्वी (पुनर्गठन)	2013-14	251.179	04-03-2014	03-03-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - लिथि तक कार्य पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5955 मीटर/2000 मीटर। जल मीनार (1,00,000 गैलन) - 10% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 45/0	चालू जलमीनार रहित	कार्यो अभि० द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
51	मधुबनी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सकरी	2013-14	226.856	21-11-2013	20.02.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9810 मीटर/9255 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - 30% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 23/16		कार्यो अभि० संवेदक के निबन्धन को निलंबित करने का प्रस्ताव दें।
52	मधुबनी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	परतापुर	2009-10	80.000	17.04.2012	16.01.2013	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3080 मीटर/2819 मीटर। जल मीनार (114 किलो लीटर) - स्टैंड पोस्ट - 11/11	चालू जलमीनार रहित	संवेदक द्वारा अभी तक जलमीनार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी इस कार्य हेतु किये गये एकरारनामा को शीघ्र बंद करने के साथ ही जलमीनार निर्माण के कार्य को ज़ूंप करने का प्रस्ताव उपलब्ध करावे।
53	मधुबनी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	नरुआर	2014-15	398.600	11-07-2015	10.10.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 10322 मीटर/ 5100 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) -40 प्रतिशत पूर्ण स्टैंड पोस्ट - 46/0		कार्यो अभि० संवेदक के निबन्धन को निलंबित करने का प्रस्ताव दें।
54	मधुबनी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मनसापुर	2014-15	211.932	10-08-2015	09.11.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4680 मीटर/4680 मीटर। जल मीनार (362 किलो लीटर) -70 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 56/0	जलमीनार रहित	कार्यो अभि० द्वारा जून, 16 तक जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकरारनामा / कार्यदिशा निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	मधुबनी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बसैठ	2014-15	183.457	36-09-2015	05.12.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - प्रणाली - 6553 मीटर/2550 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - 40 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 35/0		कार्य 0 अगि 0 द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक एवं जलमीनार के साथ नवम्बर, 16 तक चालू करने का आश्वासन दिया गया।
56	समस्तीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बदलीपुर	2013-14			09-04-2013	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 2472 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (40,000 गैलन) - निर्माणाधीन। स्टैंड पोस्ट - 28/0		पाईप मरम्मत कार्य नहीं हुआ। जलमीनार अचूक है। अगि 0 वि०-29.02.16 तक योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगे।
57	समस्तीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	शाहपुर बधौनी	2013-14	321.618	31-08-2013	30.08.2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 11543 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (40,000 गैलन) - 85% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 0/0		कार्य 0 अगि 0 द्वारा जलमीनार के साथ मार्च, 16 तक जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
58	समस्तीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गंगापुर पार्ट-I	2013-14	270.155	25-09-2014	26-01-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 80% पूर्ण। जल मीनार (60,000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट -		कार्य 0 अगि 0 द्वारा सीधी जलापूर्ति फरवरी, 16 तक चालू करने का आश्वासन दिया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारी जलमीनार निर्माण के कार्य को ड्रॉप करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराये।
59	समस्तीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गंगापुर पार्ट-II	2013-14	174.174	25-09-2014	26-01-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - पूर्ण। जल मीनार (75,000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट -	चालू जलमीनार सहित	कार्य 0 अगि 0 द्वारा जलमीनार के साथ अप्रैल, 16 तक जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
60	समस्तीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	उजियारपुर (रायपुर)	2014-15	284.910	27-01-2015	26-01-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - प्रगति पर। जल मीनार - स्टैंड पोस्ट -		कार्य 0 अगि 0 द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक चालू करने का आश्वासन दिया गया।
61	समस्तीपुर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	जटमलपुर	-	-	-	-	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 2842 मीटर/570 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 40/0		-

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	सक्षम स्तर से प्राक्कलन के अनुमोदन की स्थिति	अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर चालू की गयी योजनाओं की संख्या	अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य में प्रगति की संख्या	अपूर्ण योजनाओं में शेष कार्य को पूर्ण कर चालू करने की संभावित तिथि	प्रमण्डल में उपलब्ध राशि (लाख)	अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता(लाख)	अभ्युक्ति
13	पटना पूर्वी	7	अनुमोदित	1	9	दो माह	-	-	कुल योजना -35 फर्म द्वारा पूर्ण योजना- 3 कार्य प्रगति में।
14	पटना पश्चिमी	9	अनुमोदित	7	0	दो माह	54.11623	-	कुल योजना -40 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-4 4 योजना का कार्य विभागीय रूप से पूर्ण। कार्य प्रगति में।
15	मधेपुरा	5	अनुमोदित नहीं	-	-	दो माह	-	-	कुल योजना -25 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-02 प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
16	बेगूसराय	5	अनुमोदित	-	3	दो माह	-	-	कुल योजना -45 फर्म द्वारा पूर्ण योजना -0 2 का निविदा निष्पादन में
17	हाजीपुर	0	अनुमोदित	5	1	-	81.56237	-	कुल योजना -45, प्राप्त स्थल-34, फर्म द्वारा पूर्ण योजना -6, 4 योजना को यांत्रिक द्वारा पूर्ण किया जाना है। 1 योजना में विद्युत समायोजन शेष।
18	जमुई	6	अनुमोदित	-	-	दो माह	0.53333	-	कुल योजना -80, प्राप्त स्थल-61, फर्म द्वारा पूर्ण योजना - 1 15 में से 9 योजना का नलकूप असफल है। अतः 6 योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
19	मुंगेर	0	अनुमोदित	1	-	-	-	-	कुल योजना -80, प्राप्त स्थल -21, फर्म द्वारा पूर्ण योजना -3
20	भभुआ	13	अनुमोदित	5	5	दो माह	-	1 चालू, 9 प्रगति में।	कुल योजना -80, फर्म द्वारा पूर्ण योजना -2, निविदा 10, 02.15 तक।
21	सासाराम	9	अनुमोदित	7	7	दो माह	-	-	कुल योजना -80, प्राप्त स्थल-14, फर्म द्वारा पूर्ण योजना-5, कार्य प्रगति में।
22	लखीसराय	6	अनुमोदित	4	2	दो माह	-	-	कुल योजना -3 फर्म द्वारा पूर्ण योजना -0, कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण।
23	मुजफ्फरपुर	0	-	-	-	-	-	-	कुल योजना -45, प्राप्त स्थल-31 फर्म द्वारा पूर्ण योजना -4
	कुल	215		66	103		201.6342		

M/S. S.P.M.L. द्वारा छोड़ी गई विद्युत पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु कुल कार्रवाई की स्थिति

पत्राचार - 881

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	सक्षम स्तर से प्राक्कलन के अनुमोदन की स्थिति	अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर चालू की गयी योजनाओं की संख्या	अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य में प्रगति की संख्या	अपूर्ण योजनाओं में शेष कार्य को पूर्ण कर चालू करने की समाप्ति तिथि	प्रमण्डल में उपलब्ध राशि (लाख)	अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (लाख)	अभ्युक्ति
1	शेखपुरा	5	अनुमोदित	-	5	दो माह	-	-	कुल योजना-45 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-7 कार्य प्रगति में।
2	बाँका	8	अनुमोदित	2	8	दो माह	27.60293	-	कुल योजना-80 फर्म द्वारा पूर्ण-7 5-चातू 13 पर कार्य प्रगति में।
3	भागलपुर पूर्व	5	अनुमोदित	-	5	दो माह	11.32187	63.356	कुल योजना-40 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-21 निविदा प्राप्त। कार्य प्रगति में।
4	भागलपुर पश्चिम	8	अनुमोदित	4	4	दो माह	-	-	कुल योजना-40 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-8 निविदा की प्रक्रिया में।
5	जहानाबाद	15	अनुमोदित	12	3	एक माह	24.52	-	कुल योजना-45 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-1 दिसंबर-15 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।
6	नवादा	9	अनुमोदित	3	1	दो माह	-	-	कुल योजना-75, प्राप्त स्थल-58, फर्म द्वारा पूर्ण योजना-4 नवम्बर-15 में पूर्ण करने का लक्ष्य।
7	औरंगाबाद	22	अनुमोदित	-	19	दो माह	-	-	कुल योजना-75 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-5 कार्य प्रगति में।
8	गया	25	अनुमोदित	-	-	दो माह	-	-	कुल योजना -80, प्राप्त स्थल-53, फर्म द्वारा पूर्ण योजना -9 प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
9	हिलसा	16	अनुमोदित	5	11	दो माह	-	-	कुल योजना -25 फर्म द्वारा पूर्ण योजना-3, नवम्बर-15 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।
10	बक्सर	12	अनुमोदित	-	4	1 माह	-	-	कुल योजना -70 फर्म द्वारा पूर्ण योजना -8, एक योजना का नलकूप असफल, दिसम्बर-15 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।
11	आरा	23	अनुमोदित	8	21	दो माह	1.9775	236.7445	कुल योजना -70, फर्म द्वारा पूर्ण योजना-5, कार्य प्रगति में
12	बिहारशरीफ	7	अनुमोदित	2	-	-	-	163.65	कुल योजना -55, फर्म द्वारा पूर्ण योजना-8, 5 योजना का नलकूप असफल।

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- आसैनिक प्रभावित क्षेत्रों में सौर उर्जा आधारित पम्प-मोटर एवं आसैनिक निष्कासन यूनिट के साथ मिनी जलापूर्ति योजना।

कार्य आवंटन संख्या:- 1079 दिनांक:- 01.04.2010

विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 23 दिनांक-06.01.2010

फर्म का नाम :- श्री पुंजलॉयड लिमिटेड

एकरारनामा संख्या :- एक SBD-02/2010.11

एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 31.03.2011

विस्तारित समयावधि :-

दिनांक 27.04.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	कुल	स्थल आवंटित			पूर्ण की गयी योजनाएं			कुल	कर्म को दी गयी मॉबिलाइजेशन अग्रिम/सिक्कुराइड अग्रिम तथा समायोजन की तिथि एवं राशि	कुल वित्तीय उपलब्धि (₹0 लाख में) अब तक		नियमित योजनाओं की वर्तमान स्थिति	वर्ष	बंद	कुल	अवधि	टिप्पणियाँ		
			एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	केन्द्राश			राज्याश									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	बक्सर	5	0	5	5	0	0	0	2	8.51221	0.00	8.51221	8.512	0.00	0	0	0		जून 13 से बंद	पुनर्निर्धारण प्रक्रिया में।
2	आरा	5	5	0	5	1	0	1	3	8.512	8.512	0.00	63.512	0.00	0	0	1		जून 13 से बंद	अगर-16 तक।
3	पटना 40	15	11	4	15	0	5	5	10	25.536	25.536	0.00	250.24	0.00	0	0	5		मार्च 13 से बंद	
4	हाजीपुर	10	10	0	10	0	3	3	7	17.02	12.02	5.00	120.95	0.00	0	2	2		जुलै 14 से बंद	3 को नलकूप अस्थापना 4 का प्रायश्चित्त समाप्त।
5	छपरा	20	0	20	20	0	7	7	13	34.048	34.048	0.00	226.05	0.00	0	2	5		दिसम्बर 13 से बंद	
6	समस्तीपुर	8	8	0	8	0	8	8	0	13.62	13.62	0.00	163.62	103.02	0	6	2		अप्रैल 14 से बंद	
7	बेगूसराय	8	8	0	8	0	0	0	8	13.62	13.62	0.00	140.69	0.00	0	0	0		दिसम्बर 13 से बंद	प्रायश्चित्त तैयार
8	खमडिया	15	15	0	15	10	0	10	0	25.086	25.086	0.00	291.87	69.808	7	4	6		अप्रैल 13 से बंद	दर अनुमोदित।
9	मुंगेर	9	6	2	8	1	0	1	7	15.32	0.00	15.32	51.654	0.00	0	1	0		अप्रैल 14 से बंद	प्रायश्चित्त तैयार नहीं।
10	लखीसराय	9	0	9	9	0	0	0	9	0.00	0.00	0.00	41.25	0.00	0	0	0		अप्रैल 13 से बंद	प्रायश्चित्त तैयार किया जा रहा है।
11	भालपुर 40	8	8	0	8	8	0	8	0	13.62	0.00	13.619	178.88	90	0	5	3		मार्च 14 से बंद	कार्य पूर्ण
12	भालपुर 30	8	8	0	8	4	4	4	4	13.619	13.62	0.00	135.1	0	4	6	2		अप्रैल 12 से बंद	जुन-16
13	फरिश्कर	15	15	0	15	0	5	5	3	25.537	15	10.534	150.03	0	0	0	5		फरिश्कर 12 से बंद	अगर-16
14	दरभंगा	15	15	0	15	0	5	5	3	25.54	11.02	14.52	201.29	0	3	3	2		मार्च 13 से बंद	
कुल		150	109	40	149	24	37	57	69	239.59	172.08	67.505	2023.6	262.828	14	28	33			

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सौर उर्जा बालित पम्प मोटर एवं फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र के साथ मिनी जलापूर्ति योजना
 नई आवंटन संख्या-1078 दिनांक:- 01.04.2010

विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या/दिनांक :- 2372. दिनांक- 23.12.2009

फर्म का नाम :- मै0 पुंजलॉयड लिमिटेड

एकरारनामा संख्या :- एक 2-5 of 2010-11

एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 30.03.2011

विस्तारित समयावधि :- 31.05.2014

दिनांक 27.04.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	मिनी जलापूर्ति योजना	स्थल आवंटन			पूर्ण की गयी योजनाएँ			फर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिक्कुरड अग्रिम तथा समारोजन की तिथि एवं राशि			कुल वित्तीय उपलब्धि (₹0 लाख में) अब तक		निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		कुल	अवधि	टिप्पणी			
			एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित समयावधि में	कुल	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित समयावधि में	कुल	कुल	कच्चा	संबन्धित	कच्चा	संबन्धित	वर्ष	वर्ष						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	बिहार शरीफ	20	680.98	20	0	20	7	0	7	4	34.05	34.05	0.000	308.00	111.4	3	7	0	-	जनवरी 14 से 42	लोटरी हो रहा है।
2	औरंगाबाद	15	510.73	0	14	14	0	6	6	0	25.54	0.000	25.54	242.32	0.00	6	6	0	-	मार्च 14 से 42	
3	शेरपुरा	20	680.98	20	0	20	0	5	5	4	34.05	0.000	34.05	101.15	15.00	0	5	0	-	अप्रैल 14 से 42	अप्रैल-16
4	भरुआ	5	170.24	5	0	5	5	0	5	0	8.49	8.49	0.000	38.51	52.12	0	1	4	-	संबन्धित स्थल है	कार्य पूर्ण
5	बांका	20	680.98	20	0	20	6	0	6	6	34.05	21.26	12.79	124.76	118.24	0	6	0	-	अप्रैल 14 से 42	एकरारनामा नहीं हुआ है।
6	भागलपुर प0	10	340.49	10	0	10	5	0	5	2	17.024	0.000	17.024	161.358	30.00	0	2	3	-	अप्रैल 14 से 42	रर अनुमोदित।
7	भागलपुर पूर्व	10	340.49	10	0	10	0	2	2	8	17.02	17.02	0.000	124.40	15.00	2	1	1	-	मार्च 14 से 42	कार्य पूर्ण।
कुल		100	3404.89	85	14	99	23	13	36	24	170.224	80.82	89.404	1100.50	341.76	11	28	8	-	-	-

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सौर उर्जा बलित पम्प मोटर एवं फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र के साथ मिनी जलापूर्ति योजना

सं. 1/ आवंटन संख्या- 1080 दिनांक: 7.01.04.2010

दिनांक: 06.01.2010

दिनांक: 22.01.2010

दिनांक: 31.03.2011

दिनांक: 31.05.2014

दिनांक 27.04.16

क्र.सं.	प्रमण्डल का नाम	क्षेत्रफल (हे.कि.मी.)	स्थल आवंटित			पंप की गरी योजनाएँ			कर्म की गरी मोडिलाइजेशन अग्रिम/सिल्वरड अग्रिम तथा समावजन के तिथि एवं राशि		कुल वित्तीय उपलब्धि (₹0 लाख में) अंड तक		निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति	सं. योजनाएँ	सं. योजनाएँ	सं. योजनाएँ	सं. योजनाएँ	सं. योजनाएँ	सं. योजनाएँ		
			एकरसनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	वितरित समयावधि में	कुल	एकरसनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	वितरित समयावधि में	कुल	केंद्राश	राज्यराश	कुल	अग्रिम 13								अग्रिम 14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	गया	18	15	0	15	5	2	7	0	30.64	8.43	22.21	188.33	30	0	6	0	-	अप्रैल 14 से बट		
2	जमुई	18	9	9	18	0	3	3	8	30.64	10.74	19.89	124.64	0	0	3	0	-	अप्रैल 14 से बट	अगस्त-16	
3	मुंगेर	18	14	0	14	2	0	2	7	30.64	0	30.64	179.76	0	1	3	0	-	मार्च 14 से बट	जुलाई-16	
4	नवादा	18	14	0	14	8	0	8	2	30.64	17.55	13.09	319.86	0	0	7	1	भारत जलने मोटर बट करी एवं फ्लोराइड उपकरण होने के कारण	अप्रैल 12 से बट	निविदा निष्पादित	
5	सासाराम	18	6	4	10	0	2	2	5	30.64	9.64	21.00	90.95	0	1	1	1	पॉइंट लाईन उपकरण होने के कारण	मई 14 से बट	पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में।	
6	बिहारशरीफ	18	17	1	18	7	0	7	5	30.64	30.64	0	335.79	28.21	1	5	2	-	जनवरी 14 से बट	3 रा बांकी अस्फल 2 की लोडिंग हो रही है।	
7	औरंगाबाद	18	0	18	18	0	4	4	3	39.5	0	39.5	262.84	0	4	4	0	-	मार्च 14 से बट	कार्य प्रगति में।	
8	शेखपुरा	18	17	1	18	0	7	7	5	30.64	23.71	6.93	300.64	48.23	0	5	2	भारत क्लॉक	मार्च 14 से बट	कार्य प्रगति में।	
9	भरमुआ	18	18	0	18	0	6	6	2	30.35	30.35	0	245.24	0	0	4	2	-	जनवरी 14 से बट	कार्य प्रगति में।	
10	बांका	18	18	0	18	1	0	1	18	30.64	1.50	29.14	0	49.09	1	1	0	-	मार्च 14 से बट	निविदा निष्पादित।	
11	भागलपुर 40	13	13	0	13	8	0	8	0	22.13	1.41	20.72	191.99	91	0	3	5	एकमीकी रोम	मार्च 14 से बट		
12	भागलपुर पूर्व	7	7	0	7	0	3	3	4	11.92	11.92	0	44.46	146.17	3	1	2	वितरण प्रणाली एवं मोटर पंप में गूँस	मार्च 14 से बट	मार्च-2016	
कुल		200	148	33	181	31	27	58	59	349.02	145.89	203.12	2284	392.7	11	43	15				

क्र०	प्रमण्डल का नाम	स्थल आवृत्ति				पूर्ण की गयी योजनाएं			कर्म की दी गयी मांसिनाइजेशन अफिश/स्विचरुड अफिश तथा समयांजन की तिथि एवं राशि	कुल वित्तिय उपलब्धि (₹० लाख में) अथ तक		मिशन योजनाओं की वर्तमान स्थिति		20	21	22						
		एकरचना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित सन्यायधि में	कुल	एकरचना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित समयायधि में	कुल	के-दाश		राज्याश	शाली	बाक										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
16	बांका	22	437.62	22	0	22	12	2	14	2	21.88	21.42	0.46	207.95	21.42	0	12	0	12	मार्च 12 से बंद	अक्टूबर 2016 तक एकरचना की कार्रवाई करें।	
17	मुंगेर	22	437.62	22	0	22	0	0	0	5	21.88	1.445	20.434	32.000	0.00	0	0	0	0	मार्च 12 से बंद	प्रारंभिक लेगार किया जा रहा है।	
18	शेखपुरा	20	397.84	20	0	20	0	3	3	7	19.89	0.00	19.89	81.76	0.00	0	1	2	1	0	कार्यादेश निरीत।	
19	लखीसराय	20	397.84	20	0	20	0	5	5	1	0.00	0.00	0.00	70.36	0.00	0	3	0	0	0	निरीत आमांजित।	
20	जमुई	20	397.84	20	0	20	0	2	2	14	19.89	3.733	16.158	57.231	0	0	2	0	0	0	कार्यादेश निरीत।	
21	राजीपुर	8	159.13	8	0	8	0	4	4	4	7.96	7.96	0.00	23.83	0	0	4	0	0	0	निरीत।	
22	मुजफ्फरपुर	8	159.13	8	0	8	2	0	2	5	7.96	3.96	4.00	54.02	0	0	2	0	0	0	3 की निरीत प्राप्त। 1 की निरीत आमांजित।	
23	सीतामढ़ी	8	159.13	8	0	8	0	3	3	5	7.86	0.00	7.86	54.44	0	2	3	0	0	0	निरीत आमांजित।	
24	उमरा	8	159.13	0	8	8	0	1	1	7	7.956	2.456	5.5	29.681	0	0	1	0	0	0	प्रारंभिक एक सप्ताह में लेगार कर निरीत की कार्रवाई करेंगे।	
25	सीवान	8	159.13	6	0	6	0	0	0	4	10.52	0.00	10.52	10.52	0	0	0	0	0	0	प्रारंभिक अनुमोदन हेतु अफिश के पास	
26	बेगूसराय	8	159.13	8	0	8	6	0	6	1	7.96	7.956	0.00	117.59	0	0	6	0	0	0	निरीत प्राप्त।	
27	मधेपुरा	4	79.57	4	0	4	4	0	4	0	3.978	0.00	3.978	63.48	0	0	3	1	0	0	निरीत प्रक्रिया में	
28	किसानगंज	4	79.57	4	0	4	0	0	0	0	3.978	0.00	3.978	0.00	0	0	0	0	0	0	कार्य प्रारंभ नहीं	
29	कटिहार	4	79.57	4	0	4	0	0	0	2	3.978	0.00	3.978	0.00	0	0	0	0	0	0	कार्यादेश निरीत।	
	कुल	400	7956.8	354	40	394	94	60	145	110	386.4	185.6	200.726	3042.827	62.37	18	118	30	-	-	-	

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- सूखाग्रस्त जिलों में सौर उर्जा चालित पम्प मोटर के साथ मिनी जलापूर्ति योजना
 कार्य आवंटन संख्या:-1081 दिनांक:- 01.04.2010
 विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या/दिनांक : 6 प्रा0आ10:- 1110 / 2009-26, दिनांक- 06.01.2010
 फर्म का नाम :- में 0 पुंजलीयड लिमिटेड
 एकरारनामा संख्या :- SBD -13ऑफ 2010-11
 एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 31.03.2011
 विस्तारित समयावधि :- 31.05.2014

दिनांक 27.04.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	क्षेत्रफल (हेक्. मी.)	स्थल आवंटित			पूर्ण की गयी योजनाएँ			कार्य को दी गयी भूमि/सिचुरिड अग्रिम तथा समायोजन की तिथि एवं राशि		कुल वित्तीय उपलब्धि (₹0 लाख में) अब तक		निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		कार्य की प्रगति	दिनांक	टिप्पणियाँ				
			एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित समयावधि में	कुल	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित समयावधि में	कुल	कुल	शक्याश	शक्याश	वास्तु	बंद								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	पटना 30	10	198.94	10	0	10	3	0	3	3	9.946	9.946	0.00	50.36	0	1	1	2	शक्याश मुक्ति	मार्च 13 से 45	
2	पटना 40	12	238.7	12	0	12	0	2	2	6	11.94	5.13	6.804	79.97	0	0	2	0		मार्च 13 से 45	निविदा विचारन की प्रक्रिया में।
3	बिहार शरीफ	15	298.38	15	0	15	1	9	10	5	14.92	14.92	0.00	220.785	13.00	0	10	0		अक्टूबर 14 से 45	दीनी का लॉटरी किया गया।
4	हिलसा	8	159.13	8	0	8	4	0	4	4	7.96	7.96	0.00	69.31	7.95	4	4	0		मार्च 14 से 45	
5	आरा	20	397.84	20	0	20	6	0	6	6	19.89	5.14	14.76	124.03	0	0	0	6		मार्च 14 से 45	आम्बेटर नहीं है।
6	बक्सर	20	397.84	20	0	20	6	0	6	8	19.89	5.66	14.2	133.797	0	0	5			अप्रैल 14 से 45	तीन स्थल पर कार्य प्रारंभ, 3-पुनर्निर्माण, 2-वस्तुसूच्य अग्रिम।
7	भभुआ	22	437.62	22	0	22	0	8	8	4	21.88	21.88	0.00	154.88	0	0	6	2		अप्रैल 14 से 45	कार्य प्रगति में है।
8	सासाराम	22	437.62	19	3	22	0	8	8	5	21.88	21.88	0.00	141.88	0	1	1	6		अक्टूबर 14 से 45	पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में।
9	गया	23	457.51	23	0	23	19	0	19	0	22.87	15.31	7.56	308.471	0	0	16	0		मार्च 14 से 45	
10	औरंगाबाद	22	437.62	0	22	22	0	0	0	6	21.88	0.00	21.88	123.88	0	0	3	0		मार्च 14 से 45	कुलार्ड-16 तक निविदा कार्यावधि करे।
11	नवादा	20	397.84	11	5	16	9	0	0	3	19.89	9.07	10.82	177.536	20.00	7	7	2		मार्च 14 से 45	निविदा विचारित।
12	जहानाबाद	12	238.7	12	0	12	2	3	5	3	18	0.00	18.0	91.368	0.00	3	5	0		दिसम्बर 13 से 45	
13	अरवल	10	198.94	8	2	10	10	0	10	0	9.946	9.946	0.00	176.87	0.00	0	10	0		-	कार्य पूर्ण
14	भागलपुर 30	10	198.94	10	0	10	0	10	10	0	9.85	9.85	0.00	196.50	0.00		6	4		मोटर लॉटरी सोलर पम्प टूल	कार्य पूर्ण
15	भागलपुर 40	10	198.94	10	0	10	10	0	10	0	9.945	0.00	9.945	190.328	0.00		5	5		शक्याश राशि	कार्य पूर्ण

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- विद्युत पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना।
कार्य आवंटन संख्या :- 65 दिनांक :- 10.01.11
विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या/दिनांक :- 6 / प्रौ आ-102 / 2010-2024, दिनांक-02.07.10
फर्म का नाम :- मे 0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा० लि०
एकरचना संख्या :- एस० बी० डी० -01, वर्ष 2010-11, कार्यदिश की तिथि-10-01-11
एकरचना नाम के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 09.01.12
विस्तारित समयावधि :- शून्य

दिनांक- 27.04.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	स्थल आवंटित		पूर्ण की गयी योजनाएं			कुल वित्तीय उपलब्धि (₹० लाख में) अब तक		फर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिचुरेड अग्रिम तथा समाजोपजन की तिथि एवं राशि		कुल वित्तीय उपलब्धि (₹० लाख में) अब तक		निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		दिनांक	टिप्पणी					
		एकरचना नाम के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	एकरचना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	केंद्राश	राज्याश	कुल	केंद्राश	राज्याश	चाहू	बंद							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	शिवहर	20	307.63	20	0	20	0	0	0	10	0	0	0	78.57	0	0	0	0	-	नहीं/14 से	निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में है।
2	गोपालगंज	20	307.63	20	0	20	0	0	0	12	15.00	3.22	11.78	52.73	0	0	0	0	-	02/13 से बंद	निविदा आमंत्रित है।
3	मोतिहारी	25	384.54	25	0	25	0	10	10	2	19.00	19.00	0	226.12	0	0	8	2	-	मार्च 14 से बंद	स्थल जांच कर प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर निविदा की कार्रवाई करें
4	ढाका	15	230.72	15	0	15	0	0	0	14	11.56	3.556	8.00	58.14	0	0	0	0	-	दिसम्बर 12 से बंद	निविदा आमंत्रित है।
5	बेतिया	25	384.54	25	0	25	0	0	0	6	19.00	5.149	13.85	114.126	0	0	0	0	-	मार्च 13 से बंद	स्थल जांच कर प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर निविदा की कार्रवाई करें
6	दरभंगा	25	384.54	25	0	25	0	0	0	11	19.23	19.23	0	37.84	0	0	0	0	-	सितम्बर 12 से बंद	निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में है।
7	समस्तीपुर	25	384.54	25	0	25	2	0	2	23	19.226	13.5	5.726	193.61	0	0	2	0	-	सितम्बर 12 से बंद	4 स्थल का निविदा आमंत्रित। सभी स्थल पर नलकूप पूर्ण। शेष की निविदा निष्पादित। 5 योजना चाहू।
8	मधुबनी	25	384.54	21	4	25	0	9	9	10	19.00	7.37	11.63	179.81	0	0	7	0	-	जुलाई 14 से बंद	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
9	सहरसा	15	230.72	11	4	15	0	2	2	5	23.07	6.43	16.64	71.54	0	0	2	0	-	जुलाई 14 से बंद	जुलाई 16 तक कार्य पूर्ण होने का आश्वासन।
10	सुपौल	15	230.72	15	0	15	0	2	2	9	11.536	6.776	4.759	90.0	0	0	2	0	-	मार्च 14 से बंद	दिनांक-30.04.2016 तक प्राक्कलन तैयार कर निविदा की कार्रवाई करें।
11	खगड़िया	15	230.72	7	8	15	3	0	3	9	11.536	3.87	7.666	61.80	0	0	1	2	-	विद्युत उपलब्ध बंद	9 अदर योजना दायत रन में।
12	पूर्णांचल	25	384.54	25	0	25	0	0	0	10	19.00	19.00	19.0	37.0	0	0	0	0	-	सितम्बर 12 से बंद	2- पूर्ण 6-जुल तक एच 2 योजना जुलाई तक पूर्ण होने का आश्वासन।
13	अररिया	20	307.63	17	3	20	0	1	1	13	15.00	2.0	13.0	56.4	0	1	1	0	-	अप्रैल 14 से बंद	13 स्थल पर आर्सेनिक कार्य पूर्ण। यांत्रिक कार्य प्रगति में।
	कुल	270	4153	251	19	270	5	24	29	134	202.2	90.1	112	1257.7	0	1	23	4	-	-	-

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- आसैनिक/प्लोयर्ड प्रभावित क्षेत्रों में 175 अदद सौर उर्जा चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव।

कार्य आवंटन संख्या:- 6/ज०ग०-102/13-2733, दिनांक:-16.11.15

विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या :- 6/ज०ग०-102/13-....., दिनांक:-.....

फर्म का नाम :- मे० एस० एस० इन्टरप्राइजेज, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

एकरारनामा संख्या :-

एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :-

विस्तारित समयावधि :-

दिनांक :- 22.04.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	खाल	स्थल आवंटित	कुल वित्तीय उपलब्धि (रु० लाख में) अथ तक		योजना की वर्तमान स्थिति		13	14	15	
				प्र	रु०	चालू	बंद				
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15
1	पटनार पश्चिम	5	5								4 स्थल पर कार्य शुरू, 1 स्थल पर सोलर प्लेट की जोशी।
2	बिहारशरीफ	17	14								शेष स्थल दिनांक-30.04.2016 तक देने का निदेश। 8 योजना में जलापूर्ति मात्र। 6 योजना में कार्य प्रारंभ नहीं जिसमें 4 योजना में मोटर खराब है।
3	आरा	3	1								1 स्थल पर ही कार्य पूर्ण है।
4	बक्सर	1									
5	सासाराम	2									
6	भभुआ	11									कार्य प्रारंभ है।
7	गया	6									कार्य प्रारंभ नहीं है।
8	औरंगाबाद	10									कार्य प्रारंभ नहीं है।
9	नवादा	9									कार्य प्रारंभ नहीं है।
10	बेगूसराय	6									1 ही स्थल पूर्ण है।
11	खगड़िया	11	10								10 पर ही कार्य पूर्ण है जिसमें 5 पर ओएसओ चल रहा है एवं 5 में मरम्मत हो रहा है।
12	भागलपुर पूर्व	12	9								7 चल रहा है एवं 2 में मरम्मत नहीं हो रहा है। शेष स्थल 30.04.2016 तक देने का निदेश दिया गया है।
13	भागलपुर पश्चिम	23	21								ओएसओ नहीं कर रहा है।
14	बांका	8	7								कार्य प्रारंभ नहीं है। शेष स्थल 30.04.2016 तक देने का निदेश दिया गया है।
15	छपरा	6	6								
16	कटिहार	6	3								3 ही स्थल पूर्ण है। कार्य प्रारंभ है।
17	होजीपुर	3	3								
18	मुंगेर	7	2								2 ही पूर्ण है। कार्य प्रारंभ नहीं है।
19	समस्तीपुर	8	8								
20	शेखपुरा	14	14								कार्य प्रारंभ नहीं।
21	दरभंगा	7	5								5 स्थलों पर ही कार्य पूर्ण है।
	कुल	175	0	146							

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- सौर ऊर्जा आधारित पम्प मोटर के साथ मिनी जलापूर्ति योजना।
 कार्य आवंटन संख्या:- 3704 दिनांक:-20.12.10
 विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या/ दिनांक :- 2023/02-07-2010
 फर्म का नाम :- डी.एन.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
 एकरारनामा संख्या :- S.B.D. - 01/2011-2012
 एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :-19.12.11
 विस्तारित समयावधि :-31.03.2014

दिनांक 27.04.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	कुल क्षेत्रफल (एकर)	स्थल आवंटित	स्थल आवंटित			पूर्ण की गयी योजनाएँ			कुल क्षेत्रफल (एकर)	फर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिक्यूरिटी अग्रिम तथा समायोजन की तिथि एवं राशि			कुल वित्तीय उपलब्धि (रु० लाख में) अब तक		व्यय की प्रतिक्रिया	निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		व्यय का अनुमान	कुल व्यय	
				एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित समयावधि में	कुल	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	विस्तारित समयावधि में	कुल		कुल	अग्रिम/सिक्यूरिटी	अग्रिम/सिक्यूरिटी	कुल	चालू		बंद	व्यय की प्रतिक्रिया			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	शिवहर	15	252.9375	15	0	15	0	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	143.92	0.00	5	0	-	-	-
2	गापालगज	10	168.625	10	0	10	0	0	0	7	0.00	0.00	0.00	0.00	63.25	0.00	0	0	-	-	-
3	मोतिहारी	15	252.9375	15	0	15	0	3	3	0	12.00	2.00	10.00	10.00	57.56	0.00	3	1	-	-	-
4	ढाका	10	168.625	10	0	10	1	0	1	6	8.00	0.50	7.50	7.50	22.72	0.00	1	0	-	-	-
5	बेतिया	15	252.9375	15	-	15	0	3	3	3	12.00	6.47	5.527	5.527	78.642	-	3	3	-	-	-
6	दरभंगा	15	252.9375	15	0	15	3	0	3	8	12.00	0.709	11.29	11.29	100.00	0.00	0	0	-	-	-
7	समस्तीपुर	15	252.9375	15	0	15	1	3	4	11	12.00	9.50	2.50	2.50	124.534	0.00	4	0	-	-	-
8	मधुबनी	15	252.9375	15	0	15	1	5	6	9	12.00	8.56	3.44	3.44	140.00	28.93	4	0	-	-	-
9	सहरसा	10	168.625	3	7	10	0	3	3	5	0.00	0.00	0.00	0.00	71.6621	0.00	1	0	-	-	-
10	सुपौल	10	168.625	10	0	10	0	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	57.05	0.00	3	0	-	-	-
11	खगडिया	10	168.625	10	0	10	4	0	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	91.181	0.00	4	0	-	-	-
12	पूर्णिया	15	252.9375	15	2	15	0	6	6	7	0.00	0.00	0.00	0.00	124.700	0.00	4	0	-	-	-
13	अररिया	10	168.625	0	10	10	0	5	5	2	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	5	0	-	-	-
कुल		165	2782.313	146	19	165	10	37	47	67	68.00	27.74	40.26	40.26	1140.22	28.93	37	1	-	-	-

कुल व्यय 1140.22 रु० लाख में

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- पल्लोराहड प्रभावित क्षेत्रों में सौर उर्जा चालित पम्प मोटर एवं पलोराहड निष्कासन संयंत्र के साथ 150 अदद मिनी जलापूर्ति योजना (3 माह ट्रायल रन एवं 60 माह परिचालन एवं रख-रखाव)।
 कार्य आवंटन संख्या:- 1424 दिनांक:-06.08.13
 विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या/दिनांक :- 6/ ज0 गु0-108/12 - 322 दि0 . 20.02.2013
 फर्म का नाम :- इन्मायरोटेक इस्ट प्रॉ0 लि0
 एकरारनामा संख्या :- SBD-01/2013-14 dated -27-09-2013
 एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 26.03.2015
 विस्तारित समयावधि :- शून्य

दिनांक-27.04.16

क्र0	प्रमण्डल का नाम	कुल क्षेत्रफल (हे०)	स्थल आवर्तित		पूर्ण की गयी योजनाएँ		फर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिल्युरड अग्रिम तथा समयावजन की तिथि एवं राशि			कुल वित्तीय उपलब्धि (₹00 लाख में) अद तक		निर्मित योजनाओं की वर्गीकरण स्थिति		विवरण						
			एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की तिथि तक	कार्य करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	क-द्वारा	राज्यवार	शामल	बाद	कुल		विवरण					
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	विहारशरीफ	14	14	0	14	14	13	13	1	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	श्री0 प्रमो। अत 2006 अत कार्य पूर्ण होने का आश्वासन।
2	सासाराम	5	5	0	5	5	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्री0 प्रमो।
3	औरंगाबाद	4	4	0	4	4	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्री0 प्रमो।
4	गया	5	5	0	5	5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्री0 प्रमो।
5	भागलपुर पू0	4	4	0	4	4	0	0	4	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	श्री0 अरुण का निवास पूर्ण।
6	भागलपुर प0	7	7	0	7	7	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	कार्य प्रारंभ नहीं।
7	मौका	65	56	0	56	56	5	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्री0 राजू शि0-0104 प0 कार्य पूर्ण का आश्वासन अत 21 का तिथि दिनांक प्रमो।
8	मंनार	6	6	0	6	6	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्री0 प्रमो।
9	जमुई	40	40	0	40	40	0	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्री0 अरुण का निवास पूर्ण।
	कुल	150	141	0	141	141	1	21	39				180.00							

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- सीर उर्जा आधारित शूल पम्प अधिष्ठापन कर स्वचालित मिनी जलापूर्ति योजना

कार्य आवंटन संख्या:-6/-2-1032/12-971, दिनांक- 07.06.2013

विभागीय स्वीकृतिदेय संख्या:-2788 दिनांक:-26.10.12

फर्म का नाम :- मे 0 स्पैन पम्प प्राइवेट लिमिटेड

एकरारनामा संख्या :- SBD 01 of 2013.14

एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 24.01.14

विस्तारित समयावधि :- शून्य

दिनांक :-27.04.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	स्थल आवंटित			पूर्ण की गयी योजनाएं			फर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिक्युरिटी अग्रिम तथा समायोजन की तिथि एवं राशि	कुल वित्तीय उपलब्धि (₹) लाख में) अब तक		रकबा-रखीव कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		वर्तमान कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)							
			एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने के बाद अब तक	कुल	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने के बाद अब तक	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश		चालू	बंद									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	गया	20	155.968	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	-	-	-
2	औरंगाबाद	15	117.034	15	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	-	-	-	-
3	जहानाबाद	10	79.645	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	58.00	0	4	6	0	0	-	-	-	-
4	अखल	10	80.263	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	0	-	-	-	-
5	नवादा	15	117.883	15	0	15	13	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0	-	-	-
6	सासाराम	15	116.956	14	1	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	-	-	-	-
7	भमुआ	10	78.100	10	0	10	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-	-	-	-
8	मुंजोर	10	78.100	10	0	10	0	8	8	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	-	-	-	-
9	जमुई	10	78.100	8	2	10	0	8	8	2	0	0	0	0	0	8	0	8	0	-	-	-	-
10	सीतामढी	15	121.437	15	0	15	12	3	15	0	0	0	0	83.75	0	0	15	15	0	-	-	-	-
11	बेतिया	20	161.916	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	111.970	0	0	20	0	0	-	-	-	-
कुल		150	1185.402	147	3	150	50	96	146	4	0	0	0	253.72	0	0	103	36	0	-	-	-	-

कार्य का नाम :- अनुसूचित जाति/जनजाति टोलों में सौर उर्जा चालित 84 अदद मिनी जलापूर्ति योजना (3 माह ड्रायल रन एवं 60 माह परिचालन एवं रख-रखाव)।
 कार्य आवंटन संख्या:-6/वि01-1027/13-1423 दिनांक:-06.08.13
 विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या/दिनांक :- 321 दिनांक - 20.02.13
 फर्म का नाम :- M0 वेदिस सोलर्स प्रा0 लि0
 एकरचना संख्या :- SBD - 01/2013.14 दिनांक 11.11.13
 एकरचना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 10.11.2014
 विस्तारित समयावधि :- शून्य

दिनांक- 27.04.16

क्र0	प्रमण्डल का नाम	स्थल आवंटित			पूर्ण की गयी योजनाएं			कर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिक्कुरड अग्रिम तथा समयोजन की तिथि एवं राशि			कुल वित्तीय उपलब्धि (₹0 लाख में) अब तक			निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति			वर्तमान में प्रयुक्त कुल रकम	22			
		एकरचना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	एकरचना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	कुल	केंद्राश	सत्याश	रक-पंरक	रक-पंरक	रक-पंरक	रक-पंरक	रक-पंरक	रक-पंरक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	भागलपुर पू0	12	242.28	10	2	12	3	1	4	8	0	0	0	75.42	40.28	4	चालू				
2	भागलपुर प0	4	80.76	4	0	4	0	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0			
3	बाँका	11	222.09	8	1	9	1	0	1	5	0	0	0	25.20	0	0	0	0			
4	मुंगेर	9	181.71	4	4	8	0	3	3	2	0	0	0	15.00	0	0	0	0			2 स्थल दि0-30.04.16 तक देने का निर्देश।
5	जमुई	10	201.9	4	6	10	0	1	1	8	0	0	0	25.00	0	1	0	0			1 स्थल दि0-30.04.16 तक देने का निर्देश।
6	रोखपुरा	6	121.14	5	1	6	0	3	3	1	0	0	0	15.00	0	0	0	0			अधि0 अग्रिम0 द्वारा फर्म को धीमी प्रगति से संबंधित स्मार भेजा गया।
7	बेगूसराय	18	363.42	11	7	18	0	3	3	10	0	0	0	39.20	0	0	0	0			
8	खगडिया	7	141.33	4	3	7	0	0	0	4	25.2	0	25	17.20	15.06	0	0	0			
9	लखीसराय	7	141.33	2	5	7	2	0	2	5	0	0	0	32.01	0	0	2	0			4 माह से कार्य बंद 1 फरवरी के प्रथम सप्ताह से कार्य पुनः प्रारंभ।
	कुल	84	1695.96	52	29	81	6	11	17	45	25.2	0	25	254.03	67.22	5	2	0			

4113102 - XI

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- अनु० जाति / जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प के साथ 211 अदद मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण (मुजफ्फरपुर प्रमंडल) (3 माह ट्रायल रन एवं 60 माह परियोजना एवं रख-रखाव)।
 कार्य आवंटन संख्या:- 547 दिनांक:-04.03.14
 विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या / दिनांक :-321, दिनांक- 20.02.2013
 फर्म का नाम :- 30 टक्स्टोन प्रा० लि०
 एकराशनामा संख्या :- एस० बी० डी०-1/2014-15, दिनांक-29.05.2014
 एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 28.11.15
 विस्तारित समयावधि :-शून्य

दिनांक :- 27.04.2016

क्र०	प्रमण्डल का नाम	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक		स्थल आवंटित		पूर्ण की गयी योजनाएँ			फर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/ सिक्कुराड अग्रिम तथा समायोजन की तिथि एवं राशि		कुल वित्तीय उपलब्धि (₹० लाख में) अब तक		निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		कुल कार्य प्रगति में						
		कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	कुल	राज्याश	केंद्राश	चालू	बंद	कुल							
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	मुजफ्फरपुर	16	0	16	2	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	हजीपुर	12	4	16	5	0	5	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	कार्य प्रगति में
3	सीतामढी	15	2	17	2	0	2	8	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	10	-	-
4	शिवहर	5	0	5	2	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
5	छपरा	20	0	20	4	0	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
6	सिवान	19	0	19	7	0	7	9	-	-	-	-	52.03	5	5	-	-	-	10	-	-
7	गोपालगंज	14	0	14	4	0	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
8	मोतिहारी	14	0	14	3	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
9	दाका	13	0	13	2	0	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
10	बेतिया	18	0	18	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
11	समस्तीपुर	20	0	20	0	0	0	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
12	दरभंगा	16	2	18	8	0	8	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	9	-	-
13	मधुबनी	21	0	21	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	कुल	203	8	211	39	0	39	91	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	119	-	-

पृष्ठ संख्या - 11

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- 200 अरु सौर उर्जा चालित पम्प/मोटर एवं लोह निष्कासन संयंत्र के साथ मिनी जलापूर्ति योजना
 कार्य आवंटन संख्या :- 6/ वि01-10115/14-2158 दिनांक 31-10-14
 विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या :- 1260 दिनांक:-11.07.14
 फर्म का नाम :- 80 मंत्रेन फिटर्स

एकररनामा संख्या : **SBD-02/2014.15**
 एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 10-01-2016 (18 माह)
 विस्तारित समयावधि :-

दिनांक :- 18.02.16

क्र०	प्रमण्डल का नाम	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	स्थल आवंटित		पूर्ण की गयी योजनाएँ			कर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिक्युरड अग्रिम तथा समायोजन की तिथि एवं राशि			कुल वित्तीय उपलब्धि (₹0 लाख में) अब तक		निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति	वर्तमान में कुल कार्य प्रगति का प्रतिशत	विचारणीय स्थल	शेष							
			एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	कुल	केन्द्र	राज्या	चालू					बंद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	पूर्णिया	20	738.296	20	0	20	4	4	4	16						3	3						
2	किशनगंज	25	922.87	25	0	25	12		12	4						12	12						
3	अररिया	23	849.0404	23	0	23	4	0	4	6						4	4						
4	कटिहार	13	479.8924	13	0	13	3		3	7						3	3						
5	सहरसा	20	738.296	20	0	20	0		0	7						0	0						
6	सुपौल	43	1587.336	30	0	30	0		0	11						0	0						
7	मधेपुरा	17	627.5516	17	0	17			0	13													
8	बेगुसराय	32	1181.274	20	0	20			0	6													
9	खगडिया	7	258.4036	7	0	7			0	2													
कुल		200	7382.96	175	0	175	23	0	23	72						22	22						

30.04.16 तक शेष स्थल।
 कार्य प्रगति में।

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

कृषि का नाम :- पटना प्रवेच अंतर्गत सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 159 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना।
 कार्य आरंभ संख्या :- 1845 दिनांक :- 19.06.15
 विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 1372 दिनांक - 22.07.14
 फर्म का नाम :- मै0 इंटरजेन एनर्जी लिमिटेड
 एकररनामा संख्या :- S80-01/2016.16 Dt.-24.07.15 (At Patna West Division)
 एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि एवं तिथि :- 18 माह, 23.01.2017
 विस्तारित समयावधि :-

दि0-27.04.16

क्र०	प्रमाण्डल का नाम	कुल क्षेत्रफल (हे०)	स्थल आवंटित			पूर्ण की गयी योजनाएं			फर्म को दी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम/सिक्युरिटी अग्रिम तथा समायोजन की तिथि एवं राशि			कुल वित्तीय उपलब्धि (₹0 लाख में) अब तक		निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		कुल	वर्ष	कुल				
			एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	चाहू	बंद	केन्द्रांश	राज्यांश								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	पटना पूर्व	11		11	0	11				4												
2	पटना प0	12		12	0	12				6												
3	बिहारशरीफ	12		12	0	12				0												
4	हिलसा	8		8	0	8																
5	आरा	14		14	0	14																
6	बक्सर	11		5	0	5	0			2												
7	अरवल	5	110.33	5	0	5				5												
8	सासाराम	19		19	0	19																
9	औरंगाबाद	11		11	0	11																
10	भभुआ	11		11	0	11																
11	गया	24		24	0	24	11			11												
12	जहानाबाद	7	154.46	7	0	7	0			0	0	0	0.00	28.00	12.5	0	0					
13	नवादा	14		14	0	14				0	7											
	कुल	159	264.793	153	0	153	11	0	11	40	0	0	0	28	12.55	0	0	0				

10 दिनों में 6 स्थल देने का आश्वासन दिया गया।
सामग्री आपूर्ति

सामग्री आपूर्ति कार्य प्रारंभ नहीं।

सामग्री आपूर्ति

मिनी जलापूर्ति योजना का प्रतिवेदन

अर्ध का नाम :- भागलपुर प्रकेत्र के 8 जिलों में सौर उर्जा चाकित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना
कार्य आवंटन संख्या:-1943 दिनांक:-29.07.15
विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या/दिनांक :- 1372 दिनांक - 22.07.14
फर्म का नाम :- मे० प्रिमीयर सोलर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
एकररनामा संख्या :- SBD - 01/2015.16 दिनांक 17.08.15
एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि :- 30.08.2016
विस्तारित समयावधि :- शून्य

दि०-27.04.2016

क्र०	प्रमाण्डल का नाम	स्थल आवंटित			पूर्ण की गयी योजनाएं			कुल	11	12	13	14	15	16	17	निर्मित योजनाओं की वर्तमान स्थिति		20	21	22		
		एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	कुल	कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद अब तक	चालू	बंद															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	भागलपुर पू०	12		12		12	1		1	6												
2	भागलपुर प०	4		4		4																
3	बाँका	11		11		11																
4	मुँगेर	9		9		9																
5	जमुई	10		10		10																
6	शेखपुरा	6		6		6																
7	बेगूसराय	18		17		17																
8	खगडिया	7		7		7																
9	लखीसराय	7		7		7																
	कुल	84		83		83	1	0	1	28												

निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पूर्णिया

दि०- 31.03.2016

क्रम सं०	प्रपण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकराशनामा/कार्यदेश निर्गत की सख्या एवं तिथि	एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	सुपौल	एन०आर०डी० डब्लू पी०	बासबिटी	13-14	262.4	10.12.2014	09.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह -80 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-7385/.....मी० घ) जलमीनार (.....गैलन) - प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -20/.... अदद			क्ष०मु०अभि० 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।
26	सुपौल	एन०आर०डी० डब्लू पी०	डीणा अन्तौली (पुनर्गठन)	13-14	246.78	07.08.2013	06.08.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5750/5750 मी० घ) जलमीनार (.....गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट - 37/32 अदद			कार्य० अभि० द्वारा जलमीनार के साथ अपैल, 16 से जलापूर्ति वालू करने का आश्वासन दिया गया।
					5507.43						

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पूर्णिया

दि०- 31.03.2016

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकररनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि		अभ्युक्ति
								चालू जलमीनार सहित / रहित	चालू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	मधेपुरा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	कुमारखंड	05-06	99.74	06.07.2005	05.07.06	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-पूर्ण। घ) जलमीनार (75000.गैलन) - 80 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -25/21 अदद		क्ष0मु0अमि0 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।
21	मधेपुरा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मोखराहा	13-14	150.862	27.01.2015	26.01.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-1575/1575 मी0 घ) जलमीनार (5000.गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -24/24 अदद		विद्युत उपलब्ध नहीं रहने के कारण योजना बंद।
22	मधेपुरा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मौरा झकराहा	09-10	140.00			क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-7184/5331 मी0 घ) जलमीनार (75000गैलन) - 60 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -25/21 अदद	जलमीनार रहित	कार्य0 अमि0 द्वारा जलमीनार का कार्य अक्टूबर, 16 तक पूर्ण कर चालू करने का आश्वासन दिया गया।
23	सुपौल	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	महेशपुर (पुनर्गठन)	13-14	231.1	09.06.13	08.06.2014	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5910/5810 मी0 घ) जलमीनार (.....गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -24/24 अदद		कार्य0 अमि0 द्वारा जलमीनार के साथ अपैल, 16 से जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
24	सुपौल	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	बरेल (पुनर्गठन)	13-14	187.69	13.12.14	12.12.2015	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - 80 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5395/821 मी0 घ) जलमीनार (.....गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -10/..... अदद		क्ष0मु0अमि0 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पूर्णिया

दि०- 31.03.2016

क्रम सं०	प्रणाल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	अररिया	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	रामपुर कोदरकट्टी	13-14	371.89	25.02.2015	24.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - 80 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-10177/10147 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -30/..... अदद			कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक एवं जलमीनार के साथ अक्टुबर, 16 तक चालू करने का आश्वासन दिया गया।
16	अररिया	राज्य योजना	जोकीहाट				31.10.2009	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-5527/पूर्ण। घ) जलमीनार (25000 गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -14/14 अदद			क्षे0मु0 अभि0 एवं अक्षी0 अभि0 योजना का संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करें।
17	सहरसा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	सतरकटैया	14-15	304.08	21.11.2015	20.11.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-5000/..... मी0 घ) जलमीनार (.....गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -35/..... अदद			कार्य प्रगति में।
18	मधेपुरा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	श्रीनगर	06-07	110.282	18.01.2008	17.01.2009	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-10300/7217 मी0 घ) जलमीनार (30000.गैलन) - 90 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -27/26 अदद			क्षे0मु0अभि0 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।
19	मधेपुरा	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	आलमनगर	09-10	140.00	23.01.2009	22.01.2010	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-7184/5331 मी0 घ) जलमीनार (75000.गैलन) - 60 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -.../.... अदद			क्षे0मु0अभि0 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पूर्णिया

दि- 31.03.2016

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/ कार्यदेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वास्तु		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	अररिया	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मदनपुर	13-14	267.17	28.02.2015	27.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-9100/8770 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) -प्रगति में। च) स्टैंड पोस्ट -35/..... अदद			कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक एवं जलमीनार के साथ दिसम्बर, 16 तक वास्तु करने का आश्वासन दिया गया।
11	अररिया	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	मंसिया डुमरिया	13-14	285.43	28.02.2015	27.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह -छत तक पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-10883/5284 मी0 घ) जलमीनार (25000 गैलन) -25 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -30/..... अदद			कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक एवं जलमीनार के साथ दिसम्बर, 16 तक वास्तु करने का आश्वासन दिया गया।
12	अररिया	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	उखवा कुर्सल	13-14	365.79	11.03.2015	10.03.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-8400/3000 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -30/..... अदद			कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति जून, 16 तक वास्तु करने का आश्वासन दिया गया। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण संवेदक को खिबार करने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।
13	अररिया	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	रानीगंज (हसनपुर)	13-14	275.29	25.02.2015	24.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह -पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-8034/4269 मी0 घ) जलमीनार (75000 गैलन) - 10 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -32/..... अदद			कार्य0 अभि0 द्वारा सीधी जलापूर्ति जून, 16 तक वास्तु करने का आश्वासन दिया गया। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण संवेदक को खिबार करने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।
14	अररिया	एन0आर0डी0 डब्लू पी0	रानीगंज (बरबन्ना)	13-14	236.82	25.02.2015	24.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-6280/6253 मी0 घ) जलमीनार (60000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -30/..... अदद			नया स्थल प्राप्त। कार्य प्रगति में।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पूर्णिया

दि०- 31.03.2016

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकशरनामा/ कार्यदेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकशरनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	कटिहार	एन०आर०डी० डब्लू पी०	बारसोई	13-14	351.2	26.11.2015	25.11.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप -पूर्ण। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-14650/.....मी० घ) जलमीनार 75000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -21/.... अदद			कार्य प्रगति में।
6	कटिहार	एन०आर०डी० डब्लू पी०	प्राणपुर (पुनर्गठन)	13-14	189.0	20.02.2015	19.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप -80 प्रतिशत पूर्ण। ख) पंप गृह - 80 प्रतिशत पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-4856/80 प्रतिशत पूर्ण। घ) जलमीनार (50000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -21/.... अदद			कार्य० अभि० द्वारा सीधी जलापूर्ति जून. 16 तक वालू करने का आश्वासन दिया गया। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण संवेदक को वेताकनी देने का निदेश दिया गया।
7	किशनगंज	नाबार्ड	पोरिया	06-07	79.432	30.07.2007	31.01.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप -- पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5000/5000 मी० घ) जलमीनार - 85 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -25/25 अदद	जलमीनार सहित		जलमीनार अधूरा। क्ष०मु०अभि० 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।
8	किशनगंज	नाबार्ड	दिघलबैक	07-08	82.61	10.03.2010	09.03.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप -- पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-4765/3506 मी० घ) जलमीनार - 80 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -25/25 अदद	जलमीनार सहित		जलमीनार अधूरा। क्ष०मु०अभि० 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।
9	किशनगंज	नाबार्ड	टेढ़ागाछ	07-08	82.61	10.03.2010	09.03.2011	क) उच्च प्रवाही नलकूप -- पूर्ण ख) पंप गृह -पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-5410/699 मी० घ) जलमीनार -65 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -25/12 अदद			जलमीनार अधूरा। क्ष०मु०अभि० 15 दिनों में जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करें।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रक्षेत्र का नाम :- पूर्णिया

दि०- 31.03.2016

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यदेश संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित	10 --	
1	पूर्णिया	नाबार्ड	श्रीनगर	5	80.00	28.02.2009	8	9	10 --	11	क्षेत्रीय पदाधिकारियों को गृह जल-संयोजन के साथ पूरक प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
2	पूर्णिया	एन०आर०डी० डब्लू पी०	रूपौली (पुनर्गठन)	13-14	447.703	27.08.2015	26.08.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण ग) वितरण प्रणाली-13850/13450 मी० घ) जलमीनार (50000 गैलन) - 70 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -18/10 अदद	आंशिक जलापूर्ति चालू।		कार्य० अभि० द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक एवं जलमीनार के साथ अक्टूबर 16 तक चालू करने का आश्वासन दिया गया।
3	पूर्णिया	एन०आर०डी० डब्लू पी०	ब्रह्मझानी (पुनर्गठन)	13-14	307.393	06.02.2015	05.02.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण ख) पंप गृह - पूर्ण। ग) वितरण प्रणाली-11200/8350 मी० घ) जलमीनार (50000 गैलन) -70 प्रतिशत पूर्ण। च) स्टैंड पोस्ट -26/00 अदद			कार्य० अभि० द्वारा सीधी जलापूर्ति मई, 16 तक एवं जलमीनार के साथ जुलाई 16 तक चालू करने का आश्वासन दिया गया।
4	पूर्णिया	एन०आर०डी० डब्लू पी०	माधोनगर (पुनर्गठन)	13-14	212.156	26.11.2015	25.11.2016	क) उच्च प्रवाही नलकूप - प्रगति में। ख) पंप गृह - ग) वितरण प्रणाली-7190/1000 मी० घ) जलमीनार (30000 गैलन) - च) स्टैंड पोस्ट -14/00 अदद			कार्य प्रगति में।

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकररनामा/ कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित		
58	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मानिकपुर	2014-15	436.810			उच्च प्रवाही नलकूप - चैम्बर - प्रणाली - 8547 मीटर/ मीटर पूर्ण। जल मीनार (75000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -32/...	पम्प वितरण		निविदा निस्तारित।
59	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	संगमपुर	2014-15	257.357			उच्च प्रवाही नलकूप - चैम्बर - प्रणाली - 16120 मीटर/ ... मीटर पूर्ण। जल मीनार (75000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -30/...	पम्प वितरण		निविदा निस्तारित।
60	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिंगरपुर	2014-15	88.173	27.08.2015	26.08.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। चैम्बर - प्रणाली - 2939 मीटर/ ... मीटर पूर्ण। जल मीनार (20000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -8/...	पम्प वितरण		प्रगति में।
61	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कसबा/अमयपुर	2014-15	200.570	28.12.2015	27.12.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 8221 मीटर/ ... प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (60000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -30/...	पम्प वितरण		प्रगति में।
62	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	परसामा	2014-15	137.030	27.08.2015	26.08.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 4046 मीटर/ ... प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (40000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -15/...	पम्प वितरण		प्रगति में।
63	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	खुदुक्पार	2014-15	207.605	28.12.2015	27.12.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 7456 मीटर/ ... प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (50000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -20/...	पम्प वितरण		प्रगति में।
64	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गगासराय	2014-15	247.460	14.12.2015	13.12.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - ... प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7710 मीटर/3900 मी0 पूर्ण। जल मीनार (60000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -30/...	पम्प वितरण		प्रगति में।
					12521.732						

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकररनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि		आयुक्ति
								उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - प्रणाली -	वितरण जल मीनार स्टैंड पोस्ट	
52	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	उरैन	2009-10				उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - प्रणाली -	वितरण जल मीनार स्टैंड पोस्ट	यांत्रिक प्रमण्डल, पटना द्वारा कन्वीनेशन रीग मशीन द्वारा नलकूप का निर्माण किया गया, परन्तु असफल हो गया। वैकल्पिक जल स्रोत खोजने का निर्देश दिया गया था परन्तु किसी पदाधिकारी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अर्धी० अम्बि० स्थल निरीक्षण कर 15 दिनों के अंदर इस योजना के मविष्य के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
53	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मनपुर	2013-14	252.830	01.09.2014	30-08-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9000 मीटर/2600 मीटर पूर्ण। जल मीनार (60000 गैलन)- 90 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -30/...		संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अम्बि० को दिया गया।
54	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	तिलकपुर	2013-14	176.610	01.09.2014	30-08-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6075 मीटर/3000 मीटर पूर्ण। जल मीनार (40000 गैलन)-80 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -18/...		संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अम्बि० को दिया गया।
55	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	नौगा	2013-14	146.300	30.09.2014	29.09.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4510 मीटर/... प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (40000 गैलन)- ... प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -13/...		उच्च प्रवाही नलकूप असफल। अर्धी० अम्बि० वैकल्पिक स्रोत के संबंध में निर्णय लेकर मुख्यालय को 15 दिनों के अंदर अवगत करावेंगे।
56	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	औरे	2014-15	211.430	12.02.2015	11.02.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7320 मीटर/4400 मीटर पूर्ण। जल मीनार (50000 गैलन)-25 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -25/...		संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अम्बि० को दिया गया।
57	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	रामपुर	2014-15	222.090	11.02.2015	10.02.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - प्रगति में। पम्प चैम्बर - 70 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7862 मीटर/6200 मीटर पूर्ण। जल मीनार (75000 गैलन)- 30 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट -20/15		संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अम्बि० को दिया गया।

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित		
47	बेजुसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मालपुर	2013-14	198.540	11-11-2014	10-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प बैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5836 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (50000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 12/0			कार्य० अमि० एवं अर्धी० अमि० संवेदक द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण एकरारनामा एवं बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली में अंकित प्राक्धानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई हेतु मुख्यालय को प्रस्ताव एक माह के अंदर समर्पित करें।
48	खगडिया	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पसरहा	2013-14	227.235	1252 / 26-11-2014	25-05-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प बैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6845 मीटर/6594 मीटर। जल मीनार - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 33/12			कार्य० अमि० द्वारा जून, 16 तक जलमीनार के साथ जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
49	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिरखिण्डी	2013-14	177.790	09.12.2014	08.12.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प बैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5935 मीटर/4700 मी० पूर्ण। जल मीनार (40000 गैलन)- 90 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 18/...			संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अमि० को दिया गया।
50	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गरसंडा	2013-14	138.750	25.11.2014	24-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प बैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5340 मीटर/4680 मी० पूर्ण। जल मीनार (20000 गैलन)-90 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 15/...			संवेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अमि० को दिया गया।
51	लखीसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बुधौली बंकर	2009-10		14-02-2011		उच्च प्रवाही नलकूप (2 अदर)- असफल। पम्प बैम्बर - प्रणाली - -- --	वितरण जल मीनार स्टैंड पोस्ट		वैकल्पिक जल स्रोत खोजने का निदेश दिया गया था परन्तु किसी पदाधिकारी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अर्धी० अमि० स्थल निरीक्षण कर 15 दिनों के अंदर इस योजना के भविष्य के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

क्र.सं.	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	सौतिक उपलब्धि	चावू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित / रहित		
41	बेगुसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	खन्हार	2013-14	399.880	04-09-2015	03.03.2017	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 10516/9508 मी० । जल मीनार (50000 गैलन) - 30 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 35 /अदर।			कार्य प्राप्ति में।
42	बेगुसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मझौल-3	2013-14	156.860	24-06-2014	23-12-2015	वितरण प्रणाली - 5780 मीटर/2023 मी० । जल मीनार (50000 गैलन) - 70 प्रतिशत पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/0			सर्वेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अफि० को दिया गया।
43	बेगुसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मंसूरचक	2013-14	300.170	20-06-2014	21-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 10718 मीटर/80% पूर्ण। जल मीनार (100000 गैलन) - 75% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/0			सर्वेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अफि० को दिया गया।
44	बेगुसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पहसारा	2013-14	231.320	20-06-2014	21-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7736 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (50000 गैलन) - 75% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/0			स्थल प्राप्त। कार्य० अफि० योजना को पूर्ण कराने हेतु त्वरित कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करावें।
45	बेगुसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	समस्तीपुर	2013-14	155.600	28-06-2014	27-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6793 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (50000 गैलन) - 75% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/0			स्थल प्राप्त। कार्य० अफि० योजना को पूर्ण कराने हेतु त्वरित कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करावें।
46	बेगुसराय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	विनोदपुर	2013-14	222.050	27-01-2015	26-01-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7736 मीटर/80% पूर्ण। जल मीनार (50000 गैलन) - 75% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/0			सर्वेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अफि० को दिया गया।

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू जलमीनार सहित/रहित	अभ्युक्ति
34	शेखपुरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	तोयगढ	2013-14	104.210	21.10.2014	20-10-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - प्रगति में। वितरण प्रणाली 4206 मी० - पूर्ण। जल मीनार-70(बॉटम डोम तक) प्रतिशत पूर्ण। स्टैण्ड पोस्ट -		कार्य प्रगति में।
35	शेखपुरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	डीह कुसुम्मा	2013-14	62.900	06.04.2015	05-04-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 75 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली 2046 मी० - 20 प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार - स्टैण्ड पोस्ट -		कार्य प्रगति में।
36	शेखपुरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सुम्का	2013-14	52.740	19.06.2015	18-06-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली 2280 मी० - पूर्ण। जल मीनार - स्टैण्ड पोस्ट - 6/5 अक्षर।	चालू (रहित)	कार्य प्रगति में।
37	शेखपुरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	ससबहना	2013-14	128.393	08.01.2015	07-01-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली 3550 मी० - पूर्ण। जल मीनार - स्टैण्ड पोस्ट -		बोरिंग का डिसचार्ज कम पाया गया। दूसरे बोरिंग का आदेश दिया गया है।
38	जमुई	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	महादेव सिमरिया	2014-15	151.892	12.11.2015	11.11.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - पोस्ट -	जल स्टैण्ड	कार्यादेश निर्गत। स्थल अप्राप्त।
39	जमुई	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गिद्धौर	2014-15	335.023	12.11.2015	11.11.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - पोस्ट -	जल स्टैण्ड	कार्य प्रगति में।
40	जमुई	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	खैरा	2014-15	241.373	11.01.2016	10.01.2017	उच्च प्रवाही नलकूप - प्रगति में। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - पोस्ट -	जल स्टैण्ड	कार्य प्रगति में।

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चावू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित		
27	बाँका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	खेसर	2013-14	305.020	26-11-2014	03.06.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 4543 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (91 किलो लीटर) - स्टैण्ड पोस्ट - 6/0			संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अभि० को दिया गया।
28	बाँका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	खडहरा	2013-14	196.780			उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - पोस्ट -	जल स्टैण्ड		दर अनुमोदित।
29	बाँका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बाँसी	2013-14	675.810			उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - पोस्ट -	जल स्टैण्ड		पुनर्निविदा आमंत्रित।
30	मुंगेर	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	संग्रामपुर				10-03-2013	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण। जल मीनार - स्टैण्ड पोस्ट - पूर्ण।	चावू (रहित)		क्षेत्रीय पदाधिकारी जलमीनार के निर्माण कार्य को ड्रॉप करने के प्रस्ताव उपलब्ध करावे।
31	शेखपुरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	महसार	2013-14	59.420	08.11.2014	07.11.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण। जल मीनार - 95 प्रतिशत पूर्ण। स्टैण्ड पोस्ट - पूर्ण।	चावू (रहित)		कार्य प्रगति में।
32	शेखपुरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लहना	2013-14	64.574	06.11.2014	05-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण। जल मीनार-60 (बॉटम डोम तक) प्रतिशत पूर्ण। स्टैण्ड पोस्ट - पूर्ण।	चावू (रहित)		कार्य प्रगति में।
33	शेखपुरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	समायखूर्द बुजुर्ग	2013-14	142.730	21.10.2014	20-10-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - प्रगति में। जल मीनार-70(बॉटम डोम तक) प्रतिशत पूर्ण। स्टैण्ड पोस्ट -			कार्य प्रगति में।

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकररनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकररनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित / रहित		
20	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	अम्बा	2013-14	105.573			उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार (20000 गैलन) - स्टैण्ड पोस्ट - 15/	जल		स्थल उपलब्ध ।
21	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पुरैनी	2013-14	351.657	05-06-2014	04-06-2015	उच्च प्रवाही नलकूप (2 अटच) - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 7290 मी०/3225 मी० जल मीनार (125000 गैलन) -90 प्रतिशत पूर्ण। स्टैण्ड पोस्ट -75/0			संवेदक के निबन्धन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अफि० को दिया गया।
22	बौंका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	गुलनी (पुनर्गठन)	2013-14		14-11-2014	04.06.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - प्रगति में। वितरण प्रणाली - 3730 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (136 किलो लीटर) - स्टैण्ड पोस्ट -12/0			संवेदक के निबन्धन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अफि० को दिया गया।
23	बौंका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	ककवारा (पुनर्गठन)	2013-14	251.400		27-04-2016	सतही कूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 53700 मीटर/.... मीटर। जल मीनार (272 किलो लीटर) - स्टैण्ड पोस्ट -21/....			सतही कूप का निर्माण कार्य बंद। क्षेत्रीय पदाधिकारी संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसे अंतिम नोटिस देकर एकररनामा विखंडन की कार्यवाई करें।
24	बौंका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	फुल्लीडुमर (पुनर्गठन)	2013-14	276.648	28-11-2014	27.04.2016	सतही कूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली -1982 मीटर/.... मीटर। जल मीनार (136 किलो लीटर) - स्टैण्ड पोस्ट -10/....			सतही कूप का निर्माण कार्य बंद। क्षेत्रीय पदाधिकारी संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसे अंतिम नोटिस देकर एकररनामा विखंडन की कार्यवाई करें।
25	बौंका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	डुमरांबा (पुनर्गठन)	2013-14	184.199	25-09-2014	03.06.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली -4660 मीटर/.... मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - स्टैण्ड पोस्ट -19/....			संवेदक के निबन्धन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निर्देश कार्य० अफि० को दिया गया।
26	बौंका	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सतपट्टी (पुनर्गठन)	2013-14	222.390	14-11-2014	27.04.2016	उच्च प्रवाही नलकूप - असफल। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 8895 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - स्टैण्ड पोस्ट -25/....			नलकूप असफल होने के शेष कारण कार्य बंद।

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यदेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित	रहित	
13	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	करैला	2013-14	169.600	15-02-2014	20-02-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण पम्प चैम्बर - आंशिक पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7295 मी०/2308 मी० जल मीनार (50000 गैलन) - स्टैण्ड पोस्ट - 20/0			कार्य प्रारम्भ नहीं। संवेदक का एकरारनामा विखण्डन करने संबंधित पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारी सुनिश्चित करें।
14	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	दराखी	2013-14	105.323	06-07-2014	06-07-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3574 मीटर/3316 मीटर। जल मीनार (25000 गैलन) - स्टैण्ड पोस्ट -			शेष कार्य प्रारम्भ नहीं। संवेदक का एकरारनामा विखण्डन करने संबंधी पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारी सुनिश्चित करें।
15	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मंडली हथियौक	2013-14	97.775	30-09-2014	29-09-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - 1287 मी०/60 प्रतिशत जल मीनार (30000 गैलन) - स्टैण्ड पोस्ट -11/0			कार्य प्रारम्भ नहीं। संवेदक का एकरारनामा विखण्डन करने संबंधित पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारी सुनिश्चित करें।
16	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सोनुडीह	2013-14	125.660	30-09-2014	29-09-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 14666/0 जल मीनार (30000 गैलन) - स्टैण्ड पोस्ट - 15/0			कार्य प्रारम्भ नहीं। संवेदक का एकरारनामा विखण्डन करने संबंधित पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारी सुनिश्चित करें।
17	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सजौर	2013-14	208.592	05-07-2014	04-07-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण जल मीनार (50000 गैलन) - 80 प्रतिशत। स्टैण्ड पोस्ट - पूर्ण।	जलमीनार रहित		कार्य० अंति० द्वारा मई, 16 तक जलमीनार के साथ जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
18	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	हरपुर	2013-14	112.579	05-01-2015	04-01-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3730 मी०/3619 मी० जल मीनार (20000 गैलन) - 70 प्रतिशत। स्टैण्ड पोस्ट - पूर्ण।	जलमीनार रहित		कार्य० अंति० द्वारा मई, 16 तक जलमीनार के साथ जलापूर्ति चालू करने का आश्वासन दिया गया।
19	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	किसानपुर	2013-14	76.507			उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - स्टैण्ड पोस्ट -	जल		आमंत्रित निविदा रद्द। पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। कार्यपालक अभियन्ता बिलम्ब के लिए रूफ्टीकरण 15 दिनों के अन्दर सम्पन्न करें।

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चालू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित/रहित	रहित	
7	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	जयरामपुर (नई) प्रखण्ड-बिहपुर	2013-14	365.305	18-10-2014	17-07-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 10987 मीटर/1500 मीटर। जल मीनार (75000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 30/0			संबेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अमि० को दिया गया।
8	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिया (नई) प्रखण्ड-कहलगाँव	2013-14	190.705	13-11-2014	12-08-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 80 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5233 मीटर/3000 मीटर। जल मीनार (60000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 30/0			संबेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अमि० को दिया गया।
9	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	उदयशामपुर कोदवार (नई) प्रखण्ड-कहलगाँव	2013-14	168.419	13-11-2014	12-08-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 50 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4350 मीटर/1400 मीटर। जल मीनार (50000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 25/0			संबेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अमि० को दिया गया।
10	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	महेशा मुण्डा (नई) प्रखण्ड-कहलगाँव	2013-14	228.706	25-07-2014	24-04-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 70 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5400 मीटर/4200 मीटर। जल मीनार (40000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 30/0			संबेदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य० अमि० को दिया गया।
11	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कजरैती	2009-10	332.815			उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - पूर्ण जल मीनार - स्टैंड पोस्ट - पूर्ण।	जलमीनार रहित		जलमीनार के निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं रहने के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी जलमीनार को बंद करने का प्रस्ताव दें
12	भागलपुर पश्चिम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिमरिया	2009-10	314.406		05-09-2011	उच्च प्रवाही नलकूप (अतिरिक्त) - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 2210/1350 पूर्ण। जल मीनार (35000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 25/0			संबेदक का एकरारनामा विद्यमान करने संबंधी पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारी सुनिश्चित करें।

निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति।

प्रक्षेत्र का नाम - भागलपुर

दि० - 31.03.2016

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि (लाख में)	एकरारनामा/कार्यादेश निर्गत की संख्या एवं तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	वाचू		अभ्युक्ति
									जलमीनार सहित / रहित	रहित	
1	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	साहुपरवता (नई) प्रखंड-नवगछिया	2013-14	272.470	03-11-2014	02-08-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7390 मीटर/7000 मीटर। जल मीनार (75000 गैलन) - 90% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/30	जलमीनार रहित	कार्य 0 अभि० द्वारा जलमीनार के साथ जून 16 में जलापूर्ति वाचू करने का आश्वासन दिया गया।	
2	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मडवा (नई) प्रखंड-विहपुर	2013-14	288.642	25-07-2014	24-04-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 9192 मीटर/8500 मीटर। जल मीनार (50000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 25/25	जलमीनार रहित	संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य 0 अभि० को दिया गया।	
3	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लैलख (नई) प्रखंड-विहपुर	2013-14	191.280	13-11-2014	12-08-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6750 मीटर/5000 मीटर। जल मीनार (40000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 15/0		संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य 0 अभि० को दिया गया।	
4	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	जमतपुर (नई) प्रखंड-नवगछिया	2013-14	186.362	09-10-2014	08-07-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5768 मीटर/5300 मीटर। जल मीनार (25000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 15/0	जलमीनार रहित	संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य 0 अभि० को दिया गया।	
5	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	धनौरा (नई) प्रखंड-कहलगाँव	2013-14	169.712	18-10-2014	17-07-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 80 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4610 मीटर/0 मीटर। जल मीनार (60000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 30/0		संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य 0 अभि० को दिया गया।	
6	भागलपुर पूर्व	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	नदियामा (नई) प्रखंड-कहलगाँव	2013-14	211.682	13-11-2014	12-08-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 95 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 7739 मीटर/7200 मीटर। जल मीनार (60000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 15/0		संवैदक के निबंधन को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का निदेश कार्य 0 अभि० को दिया गया।	

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख ₹० में)	एकरारनामा / कार्यदिशा निर्गत की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चायू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	सिवान	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	दरौली	2013-14	80.000	28.02.2016	27.10.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प बैचर - प्रगति में। वितरण प्रणाली - 3560 मीटर/ प्रगति में जल मीनार (25000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 11/0 सोलर पैनल (1 अदद) - पूर्ण।		कार्यो अभि0 संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावनत करने का पत्राव मुख्यालय को समर्पित करें।
76	सिवान	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिसई	2013-14	80.000	23.02.2016	27.10.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प बैचर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3140 मीटर/0 जल मीनार (25000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 11/0 सोलर पैनल (1 अदद) - पूर्ण।		कार्यो अभि0 संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावनत करने का पत्राव मुख्यालय को समर्पित करें।
77	सिवान	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	चाँप	2014-15	109.180	14.01.2016	13.01.2017	उच्च प्रवाही नलकूप -। पम्प बैचर -। वितरण प्रणाली - 3990 मीटर/0 स्टैंड पोस्ट - 25/0		स्थल विवाद के कारण कार्य अवरुद्ध
78	गोपालगंज	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सिरसा (पुनर्गठन)	2013-14	222.797	09-01-2014	08-01-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प बैचर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 8115 मीटर/50% पूर्ण। जल मीनार (272 किलो लीटर) - 65% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 20/0		क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण एकरारनामा रद्द करने का निर्देश दिया गया है।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकरारनामा / कार्यादेश निर्मित की संख्या / तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चाबू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	नरहरपुर (नई)	2013-14	162.093	26-12-2014	25-12-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 90% पूर्ण। वितरण प्रणाली - 4460 मीटर/95% पूर्ण। जल मीनार (181 किलो लीटर) - 65% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 13/13	चाबू जलमीनार रहित	कार्यो अंशो द्वारा जल मीनार के माध्यम से जलापूर्ति मई. 16 तक चाबू करने का आश्वासन दिया गया।
70	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	भजौना (नई)	2013-14	159.401	19-01-2015	18-01-2016	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 5282 मीटर पूर्ण। जल मीनार - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 18/18		पार्सप लाईन का टेस्टिंग कार्य किया जा रहा है।
71	सिवान	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लकड़ी दरगाह	2013-14	80.000	28.02.2016	27.10.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3380 मीटर/ पूर्ण। जल मीनार (25000 गैलन) - प्रगति में। स्टैंड पोस्ट - 11/11 अदर। सालर पैवल (1 अदर) - पूर्ण।	चाबू रहित	कार्य प्रगति में।
72	सिवान	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	हसनपुरा	2013-14	80.000	28.02.2016	27.10.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3360 मीटर/ जल मीनार (25000 गैलन) - स्टैंड पोस्ट - 11/..... अदर। सालर पैवल (1 अदर) - पूर्ण।		सेक्टर को विलव से स्थल उपलब्ध कराया गया। कार्यपालक अभियंता कार्यो की प्रगति में तेजी लाने
73	सिवान	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	हरिहांस	2013-14	80.000	28.02.2016	27.10.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3150 मीटर 80 प्रतिशत पूर्ण। जल मीनार (25000 गैलन) - प्रगति में। स्टैंड पोस्ट - 11/0 सालर पैवल (1 अदर) - पूर्ण।		कार्य प्रगति में।
74	सिवान	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	रसुनापुर	2013-14	80.000	28.02.2016	27.10.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 60% पूर्ण। वितरण प्रणाली - 3460 मीटर/ पूर्ण। जल मीनार (25000 गैलन) - प्रगति में। स्टैंड पोस्ट - 11/11 सालर पैवल (1 अदर) - पूर्ण।		कार्य प्रगति में।

क्रम सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलापूर्ति योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	एकराजनामा / कायदेशि निर्गत की सख्या / तिथि	एकराजनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक उपलब्धि	चाचू जलमीनार रहित/सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	आमी (नई)	2009-10	152.190	05.12.2014	04.12.2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 8530 मीटर/90%। जल मीनार (227 किलो लीटर) - पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 30/20		जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति कर पाईप लाईन की जांच की जा रही है।
63	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	छपिया (पुनर्गठन)	2008-09	145.750		20-07-2011	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 90% पूर्ण। वितरण प्रणाली - 8535 मीटर/7882 मीटर। जल मीनार (227 किलो लीटर) - 90% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 35/20		कार्यो अभि संवेदक के निबंधन को निलंबित/पदावगत करने का परस्ताव मुख्यालय को समर्पित करें।
64	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	शाहपुर (पुनर्गठन)	2013-14	244.880	27-09-2013	27-09-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 90% पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6910 मीटर/40% पूर्ण। जल मीनार (464 किलो लीटर) - स्टैंड पोस्ट - 42/0		क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण एकराजनामा रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
65	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	रसौली (पुनर्गठन)	2013-14	199.850	28-09-2013	27-09-2014	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - 50 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली - 6850 मीटर/30% पूर्ण। जल मीनार (227 किलो लीटर) - 35 % पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 25/0		क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण एकराजनामा रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
66	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	हराजी (नई)	2013-14	192.084	04-02-2014	04-02-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली - मीनार - स्टैंड पोस्ट -	जल	मूभि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं।
67	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कसमर (नई)	2013-14	155.023	05-02-2014	05-02-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पम्प चैम्बर - वितरण प्रणाली -5653 मीटर/ जल मीनार (181 किलो लीटर)- स्टैंड पोस्ट -157/		योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण होने के कारण एकराजनामा रद्द करने का निर्देश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा अंकित किया गया है कि जमीन मिलाना संभव नहीं है।
68	छपरा	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	बौरा (नई)	2013-14	377.510	26-11-2014	25-11-2015	उच्च प्रवाही नलकूप - पूर्ण। पम्प चैम्बर - पूर्ण। वितरण प्रणाली - 15140 मीटर/85%। जल मीनार (227 किलो लीटर) - 90% पूर्ण। स्टैंड पोस्ट - 13/13		सभी कार्य पूर्ण। जलमीनार से पाईप लाईन का टेस्टिंग कार्य किया जा रहा है।