

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,


दि०-17.06.2016 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय अंतर्गत मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित टोलों के लिए सतही जल आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के एजेन्सी M/s Ganan Dunkerley & Co. Ltd. New Delhi के प्रतिनिधि के साथ कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति-- संलग्न परिशिष्ट-I

- बेगूसराय अंतर्गत मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित टोलों के लिए सतही जल आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन (Six Months Trial Run and thereafter Operation & Maintenance of the System for next Five Years) हेतु विभागीय पत्रांक-145, दिनांक-21.02.2015 द्वारा एजेन्सी M/s Ganan Dunkerley & Co. Ltd. New Delhi को कार्य (राशि-196.99 करोड़ रु०) आवंटित किया गया है।
- एजेन्सी द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय के साथ दिनांक-21.02.2015 का एकरारनामा किया गया। जिसकी संख्या-SBD-05/2014-15 है। योजना को पूर्ण करने की तिथि-20.08.2017 है।
- वर्तमान में एजेन्सी द्वारा सिर्फ चाहरदीवारी का कार्य किया जा रहा है।
- एजेन्सी द्वारा अभी तक अर्सेनिक कार्यों का Design & Drawing समर्पित नहीं किया गया है। सिर्फ Mechanical Component का Design & Drawing समर्पित किया गया है, जो जाँच की प्रक्रिया में अधीक्षण अभियंता के पास है।
- एजेन्सी के प्रतिनिधि को अगली निर्धारित बैठक में योजना अन्तर्गत प्रावधानित सभी अवयवों को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना एवं बार चार्ट के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया है।
- योजना की अगली समीक्षा 15 दिनों के बाद की जायेगी। इसकी सूचना पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।
- इस अवधि में एजेन्सी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि बैठक के पूर्व योजना अन्तर्गत प्रावधानित सभी अवयवों का Design & Drawing सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित करा लें।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनु०-यथोपरि।

  
(दिनेश कुमार)

मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

ज्ञापांक-6 / रा0ग्रा0पे0यो0-101 / 14- 1673

पटना, दिनांक- 29/06/16

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय / सभी कार्यपालक अभियंता बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव / मुख्य अभियंता (ना0) / मुख्य अभियंता (रूपां0) / मुख्य अभियंता (याँ0) / संयुक्त सचिव (प्र0को0) / अधी0 अभि0 (मो0) / कार्य0 अभि0 (मो0-1) / उप निदेशक (मू0) / सहायक अभियंता (मो0) / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करें।

(दिनेश कुमार)

मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

ज्ञापांक-6 / रा0ग्रा0पे0यो0-101 / 14- 1673

पटना, दिनांक- 29/06/16

प्रतिलिपि- M/s Ganan Dunkerley & Co. Ltd., B-228, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 (e-mail- delhilted@gdci.in) को सूचनार्थ समर्पित।

(दिनेश कुमार)

मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

ज्ञापांक-6 / रा0ग्रा0पे0यो0-101 / 14- 1673




पटना, दिनांक- 29/06/16

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।



(दिनेश कुमार)

मुख्य अभियंता-सह-प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

दि०-17.06.2016 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय अंतर्गत नटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित वोलों के लिए सतही जल आधारित बहुमानीय जलापूर्ति योजना के एजेंसी M/s Gaur Dinkerley & Co. Ltd. New Delhi के प्रतिनिधि के साथ कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की उपस्थिति:-

क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	अंशुली आर्या	प्रधान सचिव	
2.	दिनेश्वर प्रसाद सिंह	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव	
3.	अमी रंजन	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर	 17/6/16
4.	दिनेश कुमार	मुख्य अभियंता-सह- प्रभारी अनुश्रवण कोषांग	 17/6/16
5.	रुन. सी. मिश्र	कार्य. उ. नि. (क्र०-1) -	 17.6.16

फर्म के प्रतिनिधि :-

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
1. Anil Kumar Karan C/o. GDCL.	G.M.		9811537070
2. K. K. Mishra C/o. GDCL	Site incharge		7808928025